

Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації проектів розвитку, визначених Планом заходів на 2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року

Найменування стратегічної цілі стратегії розвитку	Найменування операційної цілі стратегії розвитку	Завдання операційної цілі стратегії розвитку	Назва проектів розвитку включених до Стратегії розвитку Баштанської міської ради	Строк реалізації проекту		Стан фінансування завдання у поточному році				Стан фінансування з початку реалізації проекту				
				плановий	фактичний	план на 2020 рік	факт на 2020 рік	відносний показник виконання	Джерела фінансування у звітному періоді	план	факт за 2018 рік	факт за 2019 рік	факт за 2020 рік	відносний показник виконання з початку реалізації
1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини	1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками	Завдання 1.1.1. Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних планів населених пунктів громади	1. Розробка схеми планування території ОТГ, розробка (оновлення) містобудівної документації згідно з Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	2018-2020	2018-2020	290	0	0	Міський бюджет	1230	49,87	271,379	0	26%
			2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства	2018-2019	2020	0	1102,71	100	міжнародна технічна допомога	16526,9	5371,8	2496	1102,71	54%
	Завдання 1.1.3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг між населеними пунктами громади	Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски	2019	2018	0	0	0	обласний бюджет	17000	800	0	0	4,71%	
		Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-11 до с.Христофорівка	2020	2020	21000	3348	15,94	обласний бюджет	21000	0	0	3348	15,94%	
		Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка	2021	2020	0	0	0	-	19000	0	840	0	4,42%	

			Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка	2022	0	0	0	0	-	21000	0	0	0	0,00%
			Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка	2023	2019	0	0	0	-	5000	0	2229	0	44,58%
			Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкіне	2024	2020	0	117500	117500	обласний бюджет	18000	400	0	117500	655,00%
		Завдання 1.1.4. Реконструкція, ремонт вулиць в населених пунктах громади	Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади	2018-2022	2018-2020	20000	3869,72	19,3486	державний бюджет, міський бюджет	20000	4987,89	5249,97	3869,72	70,54%
			Поточний ремонт тротуарів комунальної власності	2018-2020	2018-2020	20000	85,5	0,4	державний бюджет, міський бюджет	16000	162,546	523,54	85,5	4,82%
			Розбудова елементів дорожньої інфраструктури	2018-2021	2018-2019	123	0	0	міський бюджет	581	507,377	147	0	112,63%
			Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих (світлодіодних) світильників	2018-2021	2018	174	0	0	міський бюджет	1430	450	0	0	31,47%
			Облаштування велодоріжок в м.Баштанка	2020-2022	0	1000	0	0	-	3000	0	0	0	0,00%

	1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади	1.2.1. Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в населених пунктах громади	Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів для будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання населених пунктів громади.	2018	0	0	0	0	-	1605	0	0	0	0,00%
		1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2	Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності	2018-2019	0	0	0	0	-	8200	0	0	0	0,00%
			Будівництво додаткових стадій підготовки питної води з метою доведення якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 на системах водопостачання населених пунктів громади	2020-2021	0	3150	0	0	-	6300	0	0	0	0,00%
			Удосконалення системи знезараження питної води	2019	0	0	0	0	-	2445	0	0	0	0,00%
		1.2.3. Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності системи водопостачання	Оновлення та реконструкція мережі водопостачання (Реконструкція основних водогонів у населених пунктах громади, Заміна існуючих трубопроводів на трубопроводи більшого діаметру із сучасних матеріалів, Прокладання нових трубопроводів для закільцювання системи подачі та розподілу води (ПРВ)	2018-2025	2018-2019	7220	0	0	Міський бюджет, кошти підприємства	32433	667	220,7	0	2,74%
			Будівництво системи водопостачання с.Костянтинівка, с.Новопавлівка, с.Зелений Клин	2020-2022	0	900	0	0	-	10900	0	0	0	0,00%
			Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів	2018-2025	2018-2019	160	0	0	міжнародна технічна допомога (DOBRE), кошти підприємства, місцевий бюджет	1600	1200	7169	0	523,06%

		1.2.4. Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води	Очистка та облаштування криниць	2019-2024	2020	300	19,929	6,643	міський бюджет	1800	0	0	19,929	1,11%
	1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села	1.3.1. Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанки	Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд м.Баштанка	2018	0	0	0	0	-	2306,2	0	0	0	0,00%
		1.3.2. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м. Баштанки	Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки	2018-2025	0	9447,5	0	0	-	75580	0	0	0	0,00%
			Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій м.Баштанка	2018	2018-2020	0	15,4	0	місцевий бюджет	3300	229,55	0	15,4	7,42%
		1.3.3. Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами	Упорядкування системи поводження з ТПВ та впровадження роздільного збирання сміття	2018-2025	0	8017	0	0	-	22508	0	0	0	0,00%
		1.3.4. Забезпечення благоустрою населених	Озеленення міста та сіл	2018-2025	2018-2020	65,2	112,58	172,67	міський бюджет	531,6	358,3	190,75	112,575	124,46%
			Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів	2018-2025	2018-2020	175	84	48	місцевий, державний, обласний бюджет,	1400	788,728	98,76	84	69,39%
		1.3.5. Охорона та збереження водойм	Очистка ставка Центрального в м.Баштанка	2019-2022	0	0	0	0	місцевий, державний бюджет	19000,2	0	0	0	0,00%
2. Зміцнення економічних можливостей громади	2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій	2.1.1. Створення умов для спрощення процедур отримання дозвільних та інших документів на території Баштанської міської ради для всіх категорій населення та відкритості роботи органу місцевого самоврядування	Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об'єднаної територіальної громади по вул.Баштанської республіки,12 в м. Баштанка Миколаївської області (нове будівництво)	2018	0	0	0	0%	0	7000	150	0	0	2,14%

			Впровадження електронного документообігу в киконавчому комітеті Баштанської міської ради	2018-2025	2020-2021	300	300	50%	міський бюдже	900	0	0	300	33,33%
				2018-2025	2018	0	0	100%	міський бюджет, МТД	900	267,7	0	0	29,74%
		2.1.2. Формування інвестиційних пропозицій	Формування інвестиційних пропозицій	2018-2025	2018-2020	17,5	0	0	місцевий бюджет	190	0	0	0	0,00%
											0	5,048	0	2,66%
											0	0	0	0,00%
											0	0	0	0%
			Розробка документаций під інвестиційно привабливими земельними ділянками	2018-2019	2018-2020	0	0	0,00%	міський бюджет	80	0	49,999	0	62,50%
		2.1.3. Створення Промислового парку	Створення Промислового парку	2018-2025	2018-2025	10000	0	0,00%	міський бюджет	10600	27,4	22,5	0	0,47%
		2.1.4. Створення Інкубатора розвитку підприємництва	Створення Інкубатора розвитку підприємництва	2020-2021	2020	300	0	0,00%		5300	0	0	0	0,00%
		2.1.5. Залучення до розміщення на території громади підприємств сонячної та вітрової енергетики	Залучення до розміщення на території Баштанської міської потужностей сонячної енергетики	2018-2019	2018-2019	0	0	0,00%		4000	0	0	0	0,00%
			Залучення до розміщення на території Баштанської міської об'єктів потужностей вітрової енергетики	2021	2018-2020	0	0	0		5000	0	0	0	0,00%
	2.2. Розвиток туризму	2.2.1. Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня впізнаваності громади	Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської міської ради	2018-2025	2020-2022	50	0	0		400	0	0	0	0,00%
											0	0	0	0,00%

			Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень	2018-2025	2018-2025	60	0	0	МБ, інші	240	113,8	69,8	0	76,50%
		2.2.2.Відновлення об'єктів культурної спадщини	Створення картотеки музейних об'єктів ОТГ та таких об'єктів, які мають місцеву цінність, що розміщені на території Баштанської ОТГ	2018-2025	2020-2022	30	0	0		30	0	0	0	0,00%
		2.2.3. Створення сучасної музейної системи Баштанської ОТГ	Створення єдиної сучасної музейної системи на базі Баштанського краєзнавчого музею	2018-2025	2020-2025	3000	27,95	1%	міський бюджет	25000	0	0	27,95	0,11%
														0,00%
														0,00%
														0,00%
												50,00		0,20%
	2.3. Підтримка та сприяння розвитку	2.3.1. Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва	Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва	2018-2025	2019-2020	51	0	0		393	0	0	0	0,00%
														0,00%
														0,00%
		2.3.2. Формування інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури для МСП	Формування інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури для МСП	2018-2025	2018-2025	300	3408,698	1136%	МБ,МТД	5600	0	0	0,00%	0,00%
											0	179,2	0	3,20%
											0	0	3408,698	60,87%
			Підтримка кооперативного руху на селі	2019-2025	2019-2020	500	0	0		2500	0	0	0	0,00%
											0	0	0	0,00%
3. Підвищення якості життя мешканців	3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту	3.1.1. Підвищення спроможності закладів освіти та спорту	Придбання шкільних автобусів	2018-2025	2018-2020	1500	1927	100%	10% МБ та 90%	10500	1600	2000	1927	53%

		Придбання лінгафонних кабінетів для закладів освіти	2018-2025	2018-2020	185	0	0	0	2220	515,94	144,9	0,00	30%
		Придбання комп'ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	2018-2025	2018-2020	262,5	1171,9	446%	ОБ	2100	265,2	457,29	1 171,90	90%
		Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для комунальних закладів освіти	2018-2025	2018-2020	1626	424,683	26,10%	ОБ	9756	906,295	0	424,68	14%
		Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт бігових доріжок	2018-2025	2018-2020	300	0	0		1800	46,8	0	0	3%
		Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів	2018-2025	2018-2020	962,5	519	53,90%	міський бюдж	7700	2859,2	335,25	519,00	48%
		Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ	2018-2025	2018-2020	500	0	0		1000	0	137,67	0,00	14%
		Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2	2018-2025	2018-2020	1000	0	0,00%	міський бюд	2000	325,25	0	0,00	16,26%
		Проведення капітального ремонту будівель, обладнання загальноосвітніх навчальних закладів	2018-2025	2018-2020	812,5	376,6	46,30%	міський бюд	6500	711,2	813,81	376,60	29,26%
		Нове будівництво спортивного залу для греко – римської боротьби в м.Баштанка	2018-2025	2018-2020	0	0	0	0	7200	0	0	0	0,00%
		Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області.	2019-2025	2017-2019	22000	0	0	0	47000	11223,7	18254,76	0	62,72%

	3.2. Підвищення якості послуг у сфері культури	3.2.1. Підвищення спроможності закладів сфери культури	Реконструкція закладів культури з використанням енергозберігаючих технологій	2018-2025	2018-2020	600	337	56%	міський бюджет	2400	991	2091	337	142%
	3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров'я	3.3.1. Підвищення спроможності закладів охорони здоров'я	Створення комфортних умов для лікування мешканців громади та належних умов для праці персоналу закладів охорони здоров'я шляхом приведення у відповідність приміщень АЗПСМ, ФАПів на території громади з впровадженням енергозберігаючих заходів та покращення стану їх матеріально-технічного забезпечення	2018-2025	2018-2020	520	1065,47	204,90%	державний та міський бюджет	5850	0	694,3945	1065,47	30%
0											0	0	0%	
0											514,4	0	9%	
631,4											0	1012,47	28%	
		3.3.2. Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я	Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я	2018-2025	2018-2020	200	0	0	державний бюджет	200	0	0	0	0
	3.4. Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя	3.4.1. Підвищення рівня безпеки на території громади	Охорона громадського порядку, громадської безпеки та комунального майна	2019-2024	2018-2024	1550	0	0	міський бюджет	37250	599,678	182,227	0	2,10%
		3.4.2. Розширення участі в управлінні об'єднаною територіальною громадою інституцій громадянського суспільства	Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм розвитку ОТГ	2018-2025	2020	5	0	0	міський бюджет	1047	0	3,588	0	0,34%

4.Енергоефективна та екологічно чиста громада	4.1. Розвиток енергетичної політики громади.	4.1.1. Впровадження ефективної системи муніципального енергоменеджменту та енергомоніторингу (кадри, енергомоніторинг) в усіх бюджетних закладах громади	Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях Баштанської ОТГ	2019-2025	2019-2020	30	10,08	100	кошти МТД	210	0	10,08	10,08	9,60%
											0	0	0	0
		4.1.2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів.	Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів.	2019-2025	2019	75	0	0	місцевий бюджет	563	0	0	0	0,00%
											35	0	0	6,22%
											0	0	0	0,00%
											0	0	0	0,00%
		4.1.3.Розробка та розповсюдження рекомендацій для мешканців щодо практичних кроків з енергозбереження у квартирах та будинках з використанням альтернативних джерел енергії.	Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та приватних будинків, щодо енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії	2020-2025	2020	150	0	0		1250	0	0	0	0,00%
		4.1.4. Проведення енергоаудиту об'єктів комунальної власності громади.	Проведення енергоаудиту об'єктів, що належать комунальної власності громади.	2019-2025	2019-2020	250	0	0	кошти МТД	2570	0	30	0,00	1,17%
	4.2. Енергоефективна інфраструктура громади	4.2.1. Модернізація системи опалення бюджетних закладів	Модернізація системи опалення бюджетних закладів	2019-2025	2019-2020	1500	0	0		14000	0	0	0	0,00%

		4.2.2. Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних об'єктів громади.	Комплексна термомодернізація будівель закладів дошкільної освіти	2019-2025	2019-2020	2000	737,769	36,8	місцевий бюджет	16500	0	955,08	737,769	10,25%
			Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх навчальних закладів	2019-2025	2019-2020	2000	0	0		19000	0	0	0	0,00%
		4.2.3. Перехід комунальних підприємств та закладів громади на альтернативні джерела енергії	Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях.	2019-2024	2019-2020	200	70	35	кошти МТД, спонсорська допомога	1300	0	0	70	5,38%
			Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води у закладах дошкільної освіти в м.Баштанка	2019-2025	2019-2020	15000	0	0		12000	0	0	0	0,00%
											0	0	0	0,00%
			Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах	2019-2024	2019-2020	50	11,7	23,4	місцевий бюджет, спонсорські кошти	330	0	80	11,7	27,79%

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів						Стан виконання плану (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на План Факт виконання
найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення за 2018-2019 р.	фактичне значення за 2020 р.	відносний показник виконання		
Розробка містобудівної документації	шт	8	3	0	37,50%	Виконано частково	Недосконале законодавство України. Відсутність коштів у міському бюджеті
створити комунальне підприємство з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури	шт	1	0	1	100,00%	Виконано	
придбання відповідного обладнання для ремонту доріг	шт	18	4	2	33,33%	В процесі виконання, виконано 33 % від планового показника	Відсутність фінансування
протяжність відремонтованих доріг	км	17	1,1	0	6,47%	Не виконано	Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
протяжність відремонтованих доріг	км	21	0	9	42,86%	Виконано 42,9 % від планового показника	Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
протяжність відремонтованих доріг	км	19	3,5	0	18,42%	Виконано 18,4 % від планового показника	Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.

протяжність відремонтованих доріг	км	21	0	0	0,00%	Не виконано	Дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
протяжність відремонтованих доріг	км	5	7,1	0	142,00%	Виконано	
протяжність відремонтованих доріг	км	18	12	27	216,67%	Виконано	
кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт дорожнього покриття	шт	8	3	2	62,50%	Виконано на 63 %	Відсутність фінансування у зв'язку з перерозподілом коштів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
протяжність відремонтованих доріг	м2	1440000	24895	4917	2,07%	Виконано 2,1 %	Відсутність фінансування у зв'язку з перерозподілом коштів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
площа відремонтованих тротуарів	м2	24000	1049	95	4,77%	Виконано на 5%	Відсутність фінансування у зв'язку з перерозподілом коштів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
кількість встановлених засобів примусового обмеження швидкості	шт	18	9	0	50,00%	Виконано на 50 %	У зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу встановлення засобів обмеження швидкості перенесено на наступний рік
кількість встановлених автобусних зупинок	шт	15	16	0	106,67%	Виконано	Протягом 2018 року автобусні зупинки встановлено за потребою у всіх територіальних органах виконавчого комітету Баштанської міської ради та у місті Баштанка в кількості 16 од. На даний час немає нагальної потреби у встановленні автобусних зупинок
кількість встановлених світильників	шт	1183	129	0	10,90%	Виконано на 11%	Відсутність фінансування
кількість облаштованих веломаршрутів	шт.	5	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансування

кількість розроблених технічних документів	од	3	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансового ресурсу
кількість реконструйованих об'єктів	од	0	0	0	0,00%	Не виконано	Розроблено робочий проект (будівництво II черги очисних споруд), проведено інженерно-геодезичні та геологічні вишукування, однак відсутні вільні фінансові ресурси для реалізації проекту
зменшення технологічних витрат води до 20%	%	20	0	0	0,00%	Не виконано	
кількість збудованих додаткових стадій очищення питної води	од	0	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансування
відсоток здійсненого монтажу обладнання для знезараження питної води відповідно до плану,	%	100	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансування
кількість реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів водопостачання	км	25,75	3,3	0	12,82%	Виконано на 13 %	Відсутність фінансування
протяжність мережі	м2	3600	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансування
кількість встановленого насосного обладнання, регуляторів струму, манометрів	од	20	21	0	105,00%	Виконано	

кількість відремонтованих криниць	шт	47	1	0	2,13%	Виконано на 2 %	Відсутність фінансового ресурсу
побудовано та введено в експлуатацію II чергу очисних споруд м. Баштанка	шт	1	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансового ресурсу
протяжність відремонтованих мереж	км	17	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансового ресурсу
побудовано та введено в експлуатацію каналізаційний колектор	шт	1	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансового ресурсу
виготовлено пкд	шт	1	1	0	100,00%	Виконано	
кількість придбаних контейнерів для збору сміття	шт	400	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансування
Кількість придбаних саджанців дерев	шт	6000	366	127	8,22%	Виконано на 8%	Відсутність фінансування
Кількість придбаних саджанців кущів	шт	3280	1310	86	42,56%	Виконано 43 %	Відсутність фінансування
Кількість придбаних саджанців квітів	шт	72000	2778	0	3,86%	Виконано на 4%	Відсутність фінансування
кількість встановлених дитячмх майданчиків	шт	40	17	1	45,00%	Виконано на 62%	Відсутність фінансування
ставок очищено та зариблено	шт	1	0	0	0,00%	Не виконано	Відсутність фінансування
збудовано та введено в експлуатацію ЦНАП	шт	1	0	0	0,00%	Не виконано	

Впровадження системи електронного документообігу	шт.	1	0	1	100,00%	Придбано все необхідне обладнання, проводяться роботи по впровадженню	
Впровадження системи електронного голосування	шт.	1	1	0	100,00%	Виконано	
оновлення інвестиційного паспорту	шт	1	1	1	200,00%	виконано	
виготовлення рекламно-іміджевого матеріалу з логотипом	%	100	29	0	29,00%	відсутність фінансування	
Розміщення інвестиційно привабливих пропозицій на сайті	шт	3	2	1	100,00%	Виконано	
підготовка презентацій про Баштанську міську раду	шт	3	2	1	100,00%	Виконано	
кількість ділянок з підготовленими документами для інвестора	шт	5	0	0	0,00%	Виконано	Відсутність фінансування
розроблено концепцію ПП	шт	1	1	0	100,00%		
створено інкубатор на території громади	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	Відсутність фінансування
розміщення та введення в експлуатацію на території Баштанської громади сонячної електростанції	шт	2	1	0	50,00%	часткове виконання	земельна ділянка в районі ПАТ "Миколаївобленерго" знаходиться в оренді.
кількість встановлених вітрових електростанцій	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	реалізація запланована на 2021р
кількість підготовлених привабливих туристичних пропозицій	шт	4	0	0	0,00%	відсутність фінансування	
кількість розробленої та виготовленої іміджевої продукції	шт	200	125	0	62,50%	виготовлено католог до до 120-річчя О.Г.Довженка, буклети.	

проведення байкерського фестивалю	шт	3	2	0	66,67%		2020 р - карантинні обмеження
створено картотеку	шт	1	0,5	0	50,00%	відсутність фінансування	
покращення МТБ	шт	8	0	8	100,00%		
створення коворгінг - центру	шт	1	0	0	0,00%	Не виконано	
кількість розвинених промислів	шт	4	0	0	0,00%	Не виконано	
кількість відвідувачів	чол	20500	13800	7400	103,41%	Виконано	
кількість виготовлених ПКД	шт	2	0	1	50,00%	Виконано частково	
створено координаційну раду за участю підприємців та бізнес-структур	шт	1	1	1	200,00%	виконано	
розроблено програму підтримки МСП	шт	1	1	0	100,00%	програму буде розглянуто на черговій сесії	
створення статистичної бази даних	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	
створено інтернет-ресурс для підприємців	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	
розроблена ПКД та ескізний проєкт на ярмарково-фестивальну площу трансформер	шт	2	2	0	100,00%	виконано	
облаштована ярмарково-фестивальна площа-трансформер	шт	1	0	0,9	90,00%	виконано частково	
створено кооператив	шт	3	0	0	0,00%	не виконано	
створено музей бджолярства	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	
к-ть шкіл.автоб	шт	7	3	1	57,14%	виконано частково	

прид.лінг.каб.	од	14	3	0	21,43%	виконано частково	відсутній фін. ресурс
Кількість комп'ютерної техніки	од	315	70	65	42,86%	Частково виконано	
Кіл-ть кабін.	шт	12	7	3	83,33%	виконано частково	
спор.майданчики	од	12	1	0	8,33%	виконано частково	відсут.фін.ресурс
кіл-ть відрем.зак	од	7	5	2	100,00%	виконано	
рек.з викор.енергозбер.технологій	од	2	0,5	0	25,00%	частково виконано	
рек.з викор.енергозбер.технологій (виготовлено ПКД)	од	2	0	0	0,00%	не виконано	відсут.фін.ресурсу
кап.рем.буд.	об	3	2	1	100,00%	виконано	
будівництво залу	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	відсут.фін.ресур.
будівництво басейну	шт	1	0	0	0,00%	не виконано	

відремонтовані заклади кількість	шт	5	2	1	60,00%	часткове виконання	
Кількість відремонтованих закладів (поточні, капітальні ремонти, реконструкція, нове будівництво)	шт	10	1	1	20,00%	часткове виконання	
кількість машин медичної допомоги	шт	6	0	0	0,00%	Не виконано	
комп'ютерне обладнання	шт	40	22	0	55,00%	частково виконано	
сума коштів витрачених на медичне обладнання згідно з табелем оснащення (наркозна станція, ШВЛ)	тис.гр	1500	631,4	1012,47	109,59%	Виконано	
кількість студентів медичних закладів, з якими укладаються договори щодо фінансування їх навчання з обов'язковим відпрацюванням	од	14	3	1	28,57%	частково виконано	
Переобладнання комунальних приміщень в 3-х ТОВК (Явкинсько му, Новоіванівському, Христофорівському) під «поліцейські станції».	шт.	3	3	0	100,00%	Виконано 100% від планового показника	
Обслуговування охоронної сигналізації в адмінприміщеннях 9-ти ТОВК	місяць	12	12	0	100,00%	Виконано 100% від планового показника	
Обслуговування системи міського відеоспостереження	місяць	12	12	0	100,00%	Виконано 100% від планового показника	
Придбання комплектуючого обладнання для встановлення віддаленої онлайнтрансляції системи відеоспостереження на монітор КО «Правопорядок»	Факт виконаних робіт,	1	1	0	100,00%	Виконано 100% від планового показника	
Встановлено інформаційні дошки по селах ОТГ(27 дошок)	шт.	27	27	0	100,00%	Виконано	
Проведено громадські	шт.	18	13	7	111,11%	Виконано	
Створення радіоточки в місті та сільських громадах (1 млн грн);	шт.	10	0	0	0,00%	Виконано	відсутність фінансування

Будівництво парклетів в паркових зонах на території ОТГ з доступом до Wi-Fi (9 точок)	шт.	9	0	0	0,00%	Виконано	відсутність фінансування
кількість об'єктів , які здійснюють енергомоніторинг	шт	56	56	56	200,00%	Виконано	
кількість проведених навчань для осіб відповідальних осіб за збір показників приладів обліку, фіксації та внесення у автоматизовану систему;	шт	14	4	1	35,71%	часткове виконання	по 2 навчання на кожен рік до 2025р.
кількість проведених демонстраційних та формальних заходів в сфері енергоефективності	шт	14	1	0	7,14%	часткове виконання	відсутність фінансування, будь-які демонстраційні заходи заборонені у зв'язку з епідемічною ситуацією щодо Covid-19
розроблений План дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР)	шт	1	1	0	100,00%	виконано	
проведення Днів Сталої Енергії	шт	7	0	0	0,00%	не виконано	відсутність фінансування, будь-які демонстраційні заходи заборонені у зв'язку з епідемічною ситуацією щодо Covid-19
кількість виготовленої поліграфічної продукції на енергоефективну тематику	шт	600	0	0	0,00%	не виконано	відсутність фінансування
кількість проведених заходів щодо практичних кроків з енергозбереження для об'єднаних співвласників багатопверхових будинків (ОСББ)	шт	6	0	0	0,00%	не виконано	
кількість об'єктів де проведено енергоаудит та отримано енергетичний сертифікат	шт	51	2	0	3,92%	часткове виконання	відсутність фінансування
кількість встановлених індивідуально теплових пунктів	шт	22	0	0	0,00%	не виконано	відсутність фінансування

кіл-ть будівель	од	7	2	1	42,86%	часткове виконання	відсут.фін.ресурс
кіл-ть будівель	од	3	0	0	0%	не виконано	відсут.фін.ресурс
кількість встановлених вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях	шт	50	0	31	62,00%	часткове виконання	відсутність фінансування
кількість встановлених геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів з закладах шкільної та дошкільної освіти	шт	19	0	0	0,00%	не виконано	відсутність фінансування
розроблено проектно-кошторисну документацію	шт	19	0	0	0%	не виконано	відсутність фінансування
кількість заміненних ламп на енергозберігаючі	шт	6851	2560	202	40,32%	часткове виконання	відсутність фінансування