

**Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації проектів розвитку, визначених Планом заходів на 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року, за I-півріччя 2019 року**

Назва проектів розвитку включених до Стратегії розвитку Баштанської міської ради	Територія впливу проекту	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Вартість, тис. грн.		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаної запланованої)	Проблеми питань, їх вплив на План Факт виконання
		План	Факт		Всього згідно з Стратегією	на 2019р.	З початку реалізації проекту	за звітний період	План	Факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+;-)		
<b>Стратегічна ціль 1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини</b>																	
<b>Операційна ціль 1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками</b>																	
Розробка схеми планування території ОТГ, розробка (оновлення) містобудівної документації згідно з Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	Баштанська міська рада	2018-2021	2018-2019	міський бюджет	1230,00	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	містобудівна документація	шт	3	0	-3		недосконале законодавство України
Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства	Баштанська міська рада	2018-2019	2018-2019	міський бюджет, державний бюджет	16526,90	7208,50	0,0	0,0	7208,50	0,0	створення комунального підприємства з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури	шт	1	0	-1	Не виконано	Створення комунального підприємства по обслуговуванню та утриманню



Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски	Баштанська міська рада	2019	2019		17000,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0	протяжність відремонтованих доріг	км	17	0	-17	Не виконано	дана дорога є дорогою загальною користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації. У звітному періоді даний проект реалізовано не було, проте з метою розподілу
---	------------------------	------	------	--	----------	----------	------	------	----------	---	-----------------------------------	----	----	---	-----	-------------	---



																	користування місцевого значення, які потребують термінового проведення ремонтних робіт по Баштанській об'єднаній територіальній громаді та подано на розгляд до Миколаївської обласної ради та облдержадміністрації
Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка	Баштанська міська рада	2021	2019	Державний бюджет	19000,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,0	протяжність відремонтованих доріг	км	19	3,5	-15,5	Виконано 18,4 % від планового показника	
Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка	Баштанська міська рада	2023	2019	Державний бюджет	5000,00	0,00	2229,00	2229,00	0,00	2229,0	протяжність відремонтованих доріг	км	5	7,1	2,1	Виконано 142 % від планового показника	
Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет	160000,00	20000,00	5293,6	419,4	20000,00	419,40	протяжність відремонтованих доріг	м2	180000	735	-179265	В процесі виконання, виконано 4 % від планового показника	Робота в даному напрямку продов

																	жується. Станом на 10.07.2019 року проводиться процедура тендерних закупівель щодо поточного ремонту дорожнього покриття у селі Новосеґіївка, селі Явкіне та селі Новоіванівка
							113,639	0,0	150,0	0,0							На даний час розглядається питання щодо капітального ремонту ділянки автодороги по вулиці Ювілейній в місті Баштанка. Для
											кількість виготовлених проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт дорожнього покриття	шт.	1	0,0	-1	Не виконано	

																	проведення такого ремонту є проектною організацією виготовлено робочий проект, який на даний час потребує коригування
Поточний ремонт тротуарів комунальної власності	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	16000,00	2000,00	162,546	98,78	2000,0	98,78	площа відремонтованих тротуарів	м2	3000	204	- 2796	В процесі виконання. Виконано 7,0 % від планового показника	Робота в даному напрямку триває. На даний час проводиться процедура тендерних закупівель щодо поточного ремонту тротуару по вулиці Ювілейна в місті Баштанка
											кількість	шт	6	0	-6	Не	У П

Розбудова елементів дорожньої інфраструктури	Баштанська міська рада	2018-2021	2019	міський бюджет	581,00	147,0	25,257	0,0	147,0	0,0	встановлених засобів примусового обмеження швидкості	.				виконано	піврічч і 2019 року планується встановити 2 засоби обмеження швидкості у місті Баштанка
							482,120	0,0			кількість встановлених автобусних зупинок	шт .	3	0	-3	Не виконано	Протягом 2018 року автобусні зупинки встановлено за потребою у всіх територіальних органах виконавчого комітету у Баштанській міській раді та у місті Баштанка в кількості 16 од. На даний час немає нагальної потреб





Удосконалення системи знезараження питної води	Баштанська міська рада	2019	2019	-	2445,00	2445,00	0,00	0,00	2445,00	0,00	відсоток здійсненого монтажу обладнання для знезараження води	%	-	-	-	Не виконано	відсутність фінансування
Оновлення та реконструкція мережі водопостачання	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2019	-	32433,00	6318,0	734,50	0,0	6318,0	0,0	кількість реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів водопостачання та водовідведення	км	4,0	0,0	-4,0	Не виконано	
Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2019	міський бюджет, кошти КП, міжнародна допомога (грантові кошти)	1600,00	160,00	1200,00	1468,9	160,0	1468,9	кількість встановленого насосного обладнання та регуляторів та манометрів	од	2	6	4	Виконується 300 % від планового показника	
Очистка та облаштування криниць	Баштанська міська рада	2019 - 2024	2019	-	1800,0	300,0	50,0	0,0	300,0	0,0	Кількість відновлених криниць	шт	-	-	-	Не виконано	При об'єднанні громад і криниць і не були передані колишніми сільськими радами та не були обліковані міською радою. На даний час

																		проводиться робота щодо взяття на баланс Баштанської міської ради криниць громадського користування
<b>Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села</b>																		
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки	м.Баштанка	2018 - 2019	2019	-	75580,00	9447,50	0,0	0,0	9447,50	0,0	протяжність реконструйованих та капітально відремонтованих каналізаційних мереж м. Баштанка	км	-	-	-	-	Не виконано	Відсутнє фінансування
Упорядкування системи поводження з ТПВ та впровадження роздільного збирання сміття	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет, державний бюджет	22508,00	8017,0	6116,52	0,0	8017,0	0,0	кількість паспортизованих полігонів, облаштовано контейнерних майданчиків, створено аунктів приймання вторинної сировини	шт	-	-	-	-	Не реалізовано	
Озеленення міста та сіл	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	531,60	72,7	398,30	40,0	72,7	40,0	Кількість придбаних саджанців дерев (отг)	шт	750	0	-750	-	Не виконано	
											Кількість придбаних саджанців кущів	шт	410	500	+90		Виконується 121 % від планового показника	

											Кількість придбаних саджанців квітів	шт	9000	1333	-7667	Виконується 14% від планового показника	
Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет, державний бюджет	1400,00	175,00	827,488	38,760	175,0	38,760	кількість встановлених дитячих майданчиків	шт	5	2	-3	Виконується 40% від планового показника	
Очистка ставка Центрального в м.Баштанка	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2021	міський бюджет, державний бюджет	19000,0	6323,4	-	-	-	-	Кількість очищень Центрального ставу в м.Баштанка	шт	-	-	-	Не виконано	
<b>Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади</b>																	
<b>Операційна ціль 2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій</b>																	
Формування інвестиційних пропозицій	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет, МТД	190,00	17,5	-	-	17,5	-	оновлення інвестиційного паспорту	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
							-	-		-	підготовка презентації	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
							5,0481	5,0481		5,0481	виготвлення рекламно-іміджевого матеріалу з логотипом (сумки, блокноти)	%	100	29	-71	Виконано. 29% до планового показника	
Розробка документів під інвестиційно привабливими земельними ділянками	Баштанська міська рада	2018 - 2019	2018 - 2019	міський бюджет	80,0	40,0	-	-	-	-	кількість інвестиційно привабливих ділянок для яких розроблено документацію	шт	-	-	-	Не виконано	
Залучення до розміщення на території Баштанської міської потужностей сонячної енергетики	Баштанська міська рада	2018 - 2019	2018 - 2019	-	4000,00	2000,00	-	-	-	-	розміщено та введено експлуатацію сонячні станції	шт	3	0	-3	Не виконано	
Створення	Баштанська	2018-	2018-	Місцеві	10600,0	0,0	71,5	71,5	71,50	22,500	розроблено	шт	1	1	0	Виконано.	

Промислового парку	міська рада	2020	2020	й бюджет							концепцію індустріального парку					100% до планового показника	
<b>Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму</b>																	
Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської міської ради	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	-	400,00	50,00	-	-	-	-	розроблені туристичні маршрути	шт	3	0	-3	Не виконано	
							-	-	-	-	сформовано візитівку та слоган громади	шт	1	0	-1	Не виконано	
Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	-	240,00	60,00	182,24	60,0	-	-	кількість учасників байкерського фестивалю	чол	500	0	-500	Не виконано	
Створення єдиної сучасної музейної системи на базі Баштанського краєзнавчого музею	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Міський бюджет	25000,0	7000,0	-	-	-	-	Створено єдину сучасну музейну систему	шт	1	0	-1	Не виконано	
<b>Операційна ціль 2.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.</b>																	
Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва	Баштанська міська рада	2019 - 2025	2019-2025	Міський бюджет	393,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Програма підтримки МСП, створення статистичної бази даних обліку МСП	шт	2	0	-2	Не виконано	
Формування інформаційної, освітньої та торгівельної інфраструктури для МСП	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, МТД	5600,00	3200,00	129,364	129,364	129,364	129,364	розроблена ПКД на ярмарково-фестивальну площу трансформер	шт	2	1	-1	Виконується 50% від запланованого	
							0	0	0	0	облаштована ярмарково-фестивальна площа-трансформер	шт	1	0	-1	Не виконано	
Підтримка кооперативного руху на селі	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	-	2500,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведення фестивалю, створення кооперативу.	шт	1	0	-1	Не виконано	
<b>Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців</b>																	
<b>Операційна ціль 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту</b>																	

Придбання шкільних автобусів	Баштанська міська рада	2018 - 2024	2018 - 2025	міський бюджет, обласний бюджет	10500,00	1500,00	3799,7	0,0	2000,0	0,0	Кількість шкільних автобусів	шт .	2	0	2	На стадії виконання	Придбання 2 од.техніки на засадах співфінансування з департаментом освіти .
Придбання лінгафонних кабінетів для закладів освіти	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	Місцевий бюджет та кошти обл.бюджету	2220,00	370,0	402,87	144,9	150,0	144,9	Кількість лінгафонних кабінетів	шт .	2	1	-1	На стадії виконання	
Придбання комп'ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	Баштанська міська рада	2018 - 2024	2018 - 2025	міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет	2100,00	265,50	364,57	18,0	451,8	18,0	Кількість комп'ютерної техніки	шт .	41	2	-39	Виконується 4,1 % від планового показника	
Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для комунальних закладів освіти	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	обласний бюджет, місцевий бюджет	9756,00	813,00	1436,0	0,0	0,0	0,0	Кількість кабінетів	шт .	-	-	-	Не виконано	
Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт бігових доріжок	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет	1800,00	150,00	96,7	0,0	0,0	0,0	Кількість реконструйованих спортивних майданчиків	шт .	1	0	-1	Не виконано	
Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, інфраструктурна субвенція	7700,0	962,50	2153,98	20,78	419,88	20,78	Капітальний ремонт будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів	шт	2	1	-1	В стадії виконання	

Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ	Баштанська міська рада	2018-2024	2018 - 2025	міський бюджет	1000,00	500,0	587,67	137,67	417,67	137,67	Реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень	шт	1	1	0	В стадії виконання	
Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2	Баштанська міська рада	2019 - 2024	2018 - 2025	міський бюджет	2000,00	1000,0	1195,25	70,0	1020,0	70,0	Реконструкція з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2	шт	1	0	-1	В стадії виконання.	
Проведення капітального ремонту будівель, обладнання загальноосвітніх навчальних закладів	Баштанська міська рада	2018 - 2024	2018 - 2025	Кошти міського бюджету	6500,00	812,50	1255,31	302,05	1015,84	302,05	Капітальний ремонт будівель, обладнання загальноосвітніх навчальних закладів	шт	2	1	-1	На стадії виконання	
Нове будівництво спортивного залу для греко-римської боротьби в м.Баштанка	Баштанська міська рада	2018 - 2024	2018- 2025	-	7200,0	7200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		1	0	-1	Не виконано	Відсутнє співфінансування
Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області	Баштанська міська рада	2018- 2025	2019- 2020р	Міський бюджет, обласний, державний бюджет	47000,0	22000,00	74311,47 309	11275,97 590	7052276, 44	3232,318 89	Кількість збудованих басейнів	шт	3	3	0	Проект реалізовано на 25%. Збудовано 3 басейни (7,6x3,8; 10,4x3,8; 25x21), два поверхи адміністративної будівлі, закладено фундамент під огорожу та під пропускний пункт, придбано обладнання	
											Кількість збудованих поверхів адміністративної будівлі	од	2	2	0		
											Прокладання фундаменту під огорожу	м. д.	80	80	0		

																	для підвальної частини	
<b>Операційна ціль 3.2. Підвищення якості послуг у сфері культури</b>																		
Реконструкція закладів культури з використанням енергозберігаючих технологій	Баштанська міська рада	2018 - 2024	2018 - 2024	міський бюджет, державний бюджет	2400,00	300,00	50,0	50,0	166,5	50,0	Кількість закладів	шт	5	1	-4	Виконується 30 % від планового показника		
<b>Операційна ціль 3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров'я</b>																		
Створення комфортних умов для лікування мешканців громади та належних умов для праці персоналу закладів охорони здоров'я шляхом приведення у відповідність приміщень АЗПСМ, ФАПів на території громади з впровадженням енергозберігаючих заходів та покращення стану їх матеріально-технічного забезпечення	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, державний бюджет	5850,00	910,0	-	-	-	-	Кількість відремонтованих закладів (поточні, капітальні ремонти, реконструкція, нове будівництво)	шт	10	0	-10	Не виконано		
							-	-	-	-	кількість придбаних автомобілів швидкої допомоги	шт	6	0	-6	Не виконано		
							514,140	514,40	514,40	514,140	комп'ютерне обладнання для ЦПМСД	шт	22	22	0	Виконано 100%		
Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	-	1600,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконано		
<b>Операційна ціль 3.4. Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя</b>																		
Охорона громадського порядку, громадської безпеки та комунального майна	Баштанська міська рада	2019-2024	2018-2024	міський бюджет, обласний бюджет	37250,00	11200,0	97,816	97,816	37,9	18,950	Кількість адмінбудівель, де встановлена охоронна сигналізація	шт	9	9	0	Виконано 100% від планового показника		
									24,40	12,200	Обслуговування встановлених відеокамер	шт	18	9	-9	Виконується 50% від планового показника		
									100,0	66,666	переобладнано	шт	3	3	0	Виконано		



											комунальні приміщення в 3-х ТОВК (Христофорівському, Явкинському, Новоіванівському під «поліцейські станції»)					100% від планового показника	
Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм розвитку ОТГ	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 2025	міський бюджет	1047,00	10,0	-	-	-	-	кількість проведених громадських обговорень	шт	21	16	-5	Виконано 76,2% від планового показника	

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ГРОМАДА**

**Операційна ціль 4.1. Розвиток енергетичної політики громади**

Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях Баштанської ОТГ	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	Місцевий бюджет	210,0	30,0	10,080	10,080	30,0	10,080	Кількість об'єктів, які здійснюють енергомоніторинг енергоносіїв	шт	56	56	0	Виконано 100% від планового показника	
Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	-	563,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість проведених демонстраційних та формальних заходів в бюджетних установах	шт	-	-	-	Не виконано	
Проведення енергоаудиту об'єктів, що належать комунальній власності громади»,	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	Кошти інвесторів	2570,0	200,0	0,0	0,0	200,0	15,0	Кількість об'єктів де проведено енергоаудит та отримано енергетичний сертифікат.	шт	5	1	-4	Виконано 20% від планового показника	

**Операційна ціль 4.2. Енергоефективна інфраструктура громади**

Модернізація системи опалення бюджетних закладів»	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	-	14000,0	1000,0	0	0	0	0	Кількість встановлених індивідуально теплових пунктів	шт	4	0	-4	Не виконано	
Комплексна термомодернізація будівель закладів дошкільної освіти	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	-	16500,0	2000,0	1827,79	0,0	961,6	0,0	Кількість будівель закладів дошкільної	шт	2	0	-2	На стадії виконання	

											освіти						
«Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх навчальних закладів»	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий бюджет, обласний бюджет	19000,0	2000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	Кількість закладів загальноосвітніх навчальних закладів	шт	2	0	-2	Не виконано	
Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води у закладах шкільної та дошкільної освіти в Баштанській об'єднаній територіальній громаді	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет	12000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість дошкільних закладів де встановлені геліосистеми на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води	шт	3	0	-3	Не виконано	
Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет	1300,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	Кількість вуличних світильники на сонячних батареях	шт	-	-	-	Не виконано	
«Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах»	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет	330,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	Кількість заміненних ламп на енергозберігаючі	%	-	-	-	Не виконано	