

Аналітична записка
про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2025 роках
Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області
на період до 2025 року за підсумками 2020 року

12 жовтня 2017 року рішенням 27 сесії міської ради 7 скликання №1 затверджено Стратегічний план розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на період до 2025 року (далі - Стратегія). Даним рішенням також було затверджено План заходів з реалізації Стратегії та Перелік проектів, що підлягають впровадженню на території Баштанської міської ради протягом 2018 - 2025 років із зазначеними сумами фінансування.

Головна мета Стратегії, а відповідно і Плану заходів - прискорити економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в громаду поряд із створенням громади, яка дбає про якість життя мешканців і розбудовує безпечну та комфортну інфраструктуру для мешканців..

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях громади і відображає комбінацію заходів щодо розвитку на сім років з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у 69 проектах.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1.

ПОБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ - КОМФОРТНОЇ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1 ДОРОГИ І ВУЛИЦІ З ТВЕРДИМ ПОКРИТТЯМ, ОСВІТЛЕННЯМ, ТРОТУАРАМИ ТА ВЕЛО ДОРІЖКАМИ.
Ціль включає в себе 13 проектів.

Розробка схеми планування території ОТГ та генеральних планів населених пунктів громади

Проект «1. Розробка схеми планування території ОТГ, розробка (оновлення) містобудівної документації згідно з Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки»

Реалізація проекту планується до 2021 року.

У 2018 році розроблено генеральний план м. Баштанка загальною вартістю 392,300 тис. грн за рахунок міського бюджету та розроблено містобудівну документацію с. Добре за рахунок коштів місцевого бюджету 395,999 тис. грн.

У першому півріччі 2019 року затверджено Генеральний план м. Баштанка, що було виготовлено та оплачено у 2018 році. Розроблено детальний план території ринково - фестивальної площі - трансформеру «Ярмаркова» у місті Баштанка. Розроблено та затверджено Генеральний план з планом зонування території населеного пункту Добре.

У грудні 2020 року місяці затверджена нова Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2021-2024 роки де передбачені кошти в сумі 3,5 млн. грн. на розробку Схеми

планування території територіальної громади (на 2021 рік – 580тис.грн.) та кошти для розробки детального плану території індустріального парку.

Проект реалізовано на 37,5 %.

Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства

Проект «2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства»- рішенням сесії міської ради від 23 червня 2020 року №11 Баштанської міської ради на базі КП “Добробут” створено ділянку з експлуатаційного утримання та ремонту доріг комунальної власності. За рахунок програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (GlobalCommunities) та фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках реалізації проекту «Удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг на території Баштанської ОТГ Миколаївської області», придбано багатофункціональний погрузчик BobcatS350 на суму 1102,712 грн. (СІК-D-0343 від 27.07.2000р.). Баштанською міською радою розпочато процедуру закупівлі навісного обладнання.

Виконання проекту визначається двома індикаторами. Створення комунального підприємства (виконано на 100%) та придбання відповідного обладнання 33% від планового показника.

Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг між населеними пунктами громади

Проект«**3.Баштанка-Плющівка-Піски**» не реалізовано. Дорога загального користування місцевого значення (балансоутримувач управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації).

Виконання проекту визначається одним індикатором протяжність відремонтованих доріг . В 2019 році було проведено ремонт ділянки дороги протяжністю 1,1км, вартість робіт склала 800,00 тис.грн. Залишок 15,9 км. Реалізовано на 6,4% від планового показника.

Проект «**4.Капітальний ремонт дороги Баштанка від перехрестя з Н-11дос.Христофорівка**»-дорога загального користування місцевого значення (балансоутримувач управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації), у звітному періоді було виконано ремонт 9 км (22700 м.кв.) на загальну суму 3348,00 тис. грн.Це становить 42,9% від планового показника. Ремонту ще потребує 12 км.

Проект «**5.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новоавлівка**» - виконання даного проекту заплановано на 2021 рік, реалізовано частково. Дорога загального користування місцевого значення (балансоутримувач управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації). Виконання проекту визначається одним індикатором протяжність відремонтованих доріг . В 2019 році було проведено ремонт ділянки дороги протяжністю 3,5 км, вартість робіт склала 840,00 тис.грн. Це становить 18,4% від планового показника. Ремонту потребує ще 21 км доріг.

Проект «**6.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новосергіївка**» – у звітному періоді не реалізовувався, виконання даного проекту заплановано на 2022 рік. Ремонту потребує ще 15,5 км доріг.

Проект «**7.Капітальний ремонт дороги Новоавлівка-Новоіванівка**» -

Виконання проекту було заплановано на 2023 рік, однак у 2019 році за рахунок субвенції з державного бюджету проведено поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці дороги загального користування місцевого значення О-150213 (Піски–Новопавлівка) – Київське протяжністю 7,1 км (0+000 – 7+100), вартість робіт становить 2229,0 тис. грн. Проект реалізовано повністю.

Проект **«8.Капітальний ремонт дороги Баштанка-Явкіне»** – реалізація даного проекту було заплановано на 2024р. Це дорога загального користування місцевого значення (балансоутримувач управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації). В 2020 році було виконано капітальний ремонт дороги на загальну суму 85 млн. грн., поточний середній ремонт 8км дороги на загальну суму 29 млн. грн., підготовлено 8,5 км дорожньої основи, виконано ямкового ремонту 32000 м2 на загальну суму 3,5 млн. грн.Проект реалізовано повністю.

Реконструкція та ремонт вулиць в населених пунктах громади.

На виконання заходів проекту **«9. Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади»**

Виконання проекту визначається двома індикаторами

- протяжність відремонтованих доріг Виконання по проекту по цьому індикатору становить 2,1% від планового показника.

- кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій на капітальний ремонт дорожнього покриття. Виконання по проекту по цьому індикатору становить 63% від планового показника.

В 2018 році за рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточний ремонт вулиць на суму - 4874,196 тис.грн.:

- місто Баштанка на суму 2545,97 тис. грн.
- с. Новогорівка по вул. Продольна, вул. Кінечна, вул. Торгова, вул.Шевченка, вул.Хмельницька – 767м2 - 244,7 тис.грн.,
- с.Піски по вул. Першотравнева – 276м2 - 138,5тис.грн.,
- с.Новогеоргіївка по вул. Садова – 1018м2 - 168,5 тис.грн.,
- с.Новопавлівка по вул. Ювілейна -356м2 - 187,5 тис.грн.,
- с.Новосергіївка по вул. Центральна, вул. Молодіжна – 357м2 - 190,926 тис.грн.,
- с.Христофорівка по вул. Приінгульська – 920м2 - 144,5 тис.грн.,
- с.Новоівнівка по вул. Одеська – 269м2 - 141,7 тис.грн.
- Добре по вул. Командовського, вул.1-а Лінія, вул. Набережна, вул. Центральна – 5516м2 - 759,7 тис.грн.,
- с.Явкіне по вул. Грушевського – 560м2 - 352,2тис.грн.

Протягом 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджетупроведено поточний ремонт дорожнього покриття загальною площею 7926 м.кв. вартістю 3077,4236 тис.грн.,

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктахпроведено поточний ремонт доріг (під'їздів до опорних шкіл та закладів охорони здоров'я) на суму 2122,55 тис.грн.

Протягом 2020 року за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності проведено капітальний ремонт дорожнього покриття загальною площею 1573 м.кв. вартістю 2383,371 тис. грн., зокрема проведено:

- капітальний ремонт під'їзду до Баштанського опорного №2 (1006 м.кв.) на суму 484375 грн.

- капітальний ремонт автодороги по вул. Ювілейній від буд.№3 до виїзду на об'їзну дорогу Н-11(567 м.кв.) на суму 1898,996 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету проведено поточний ремонт дорожнього покриття загальною площею 3344 м.кв. м.кв. вартістю – 1279,363 тис. грн., зокрема проведено:

- ямковий ремонт дорожнього покриття (270 м.кв.) по вулиці Спортивна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 124,999 тис. грн.,

- ямковий ремонт дорожнього покриття (38 м.кв.) під'їзду до містечка «Казка» місто Баштанка, вартість робіт склала – 26305 тис. грн.,

- ямковий ремонт дорожнього покриття (166 м.кв.) по вул.Центральна в с. Плющівка, вартість робіт склала – 74,50 тис. грн.,

- поточний ремонт дорожнього покриття (990 м.кв) під'їздів до багатоповерхових будинків №28,30,32 по вул.Промислова місто Баштанка, вартість робіт склала – 348,787 тис. грн.,

- поточний ремонт дорожнього покриття (1880 м.кв.) під'їзду до багатоповерхового будинку №17А по вул.Промислова, місто Баштанка, вартість робіт склала – 731,039 тис. грн.,

Окрім того Баштанська міська рада прийняла участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, та підготувала і подала проект - «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд. №2 до буд. №142 в селі Явкіне Баштанського району Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає — 1108,8612 тис. грн.. очікуваний обсяг фінансування від ДФРР — 995,8612 тис.грн. місцевий бюджет - 113,00 тис. грн.. Проект не пройшов конкурсний відбір.

На виконання заходів проекту **«10. Поточний ремонт тротуарів комунальної власності»** протягом звітнього періоду за рахунок місцевого бюджету проведено ремонт тротуарів загальною площею 95 м. кв. вартістю 85,500 тис.грн. а саме:

- проведено облаштування пішохідної доріжки біля буд.№17А по вул. Промислова м.Баштанка (95 м. кв.) вартістю 85,500 тис. грн.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності проведено капітальний ремонт тротуарів загальною площею 956 м.кв. на суму 860,400 тис.грн. а саме:

- капітальний ремонт тротуару (160 м.кв.) по вул. Ювілейна під'їзд до опорного закладу №2 в м.Баштанка на суму 144,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт тротуару (796 м.кв.) по вул. Ювілейна від №3 до виїзду на об'їзну дорогу Н-11 в м.Баштанка на суму 716,40 тис. грн.

З 24000 м2 відремонтовано 1144 м2 тротуарів, що становить 4,77%

Проект **«11.Розбудова елементів дорожньої інфраструктури»** у 2020 році періоді не реалізовувався.

У 2020 році періоді не реалізовувався.

Виконання проекту визначається двома індикаторами:

- кількість встановлених автобусних зупинок

- кількість встановлених засобів примусового обмеження швидкості.

У 2018 один із індикаторів по проекту виконано та складає 150 % від планового показника. Було встановлено 16 автобусних зупинок на суму 482,120 тис.грн. Було встановлено 15 автобусних зупинок - Новоєгорівка 2 шт, Новосергіївка, Костянтинівка, Горожани, Новопавлівка, Зелений клин, Київське, Плющівка, Христофорівка, Піски - 2 шт, м.Баштанка - 4 шт Тому можна сказати, ця частина проекту реалізована у повному обсязі, автобусні зупинки встановлено на території усіх територіальних органів виконавчого комітету громади.

Також було встановлено 9 засобів примусового обмеження швидкості на суму 25,257 тис.грн. Загальна вартість виконаних робіт по проекту складає - 507,377 тис.грн.

Проект **«12. Капітальний ремонт(модернізація)вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих (світлодіодних) світильників»**у звітному періоді не реалізовувався.

Виконання проекту визначається одним індикатором – кількість встановлених світильників. В 2018 році проведено капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення по м.Баштанка, вул.Полтавська, вул.Ювілейна, вул.Театральн. Було встановлено 129 світильників на загальну суму 450,00 тис.грн.). У 2019, 2020 році проект не реалізовувався. Виконання проекту становить 10,90%

Проект **«13. Облаштування велодоріжок в м.Баштанка»** у звітному періоді не реалізовувався. Початок реалізації проекту був передбачений у 2020 році. Планом удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг Баштанської ОТГ на 2020-2025 роки визначено будівництво велосипедних доріжок (м.Баштанка вул..Ювілейна, Полтавська, Героїв Небесної Сотні, О.Сизоненка, Соборна) та створення веломаршруту «Здоров'я». Проект не реалізовано.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2 ВОДА ПИТНА, ПРИДАТНА ДО СПОЖИВАННЯ - КОЖНОМУ МЕШКАНЦЮ ГРОМАДИ.

Ціль включає в себе 8 проектів

1.2.1. Наукове забезпечення. Розробка схем оптимізації водопостачання в населених пунктах громади.

Проект **«14. Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів для будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання населених пунктів громади.»** Виконання проекту

планувалося на 2018 рік. За три роки жодне з завдань не було виконано, проект не реалізовувався.

1.2.2. Підвищення якості води. Доведення якості води до вимог ДСанПіН 2.2

Проект *«15. Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності»*. Виконання проекту планувалося на 2018-2019 роки. На сьогоднішній день розроблено робочий проект (Будівництво II черги очисних споруд), проведено інженерно-геодезичні та геологічні вишукування, однак відсутні вільні фінансові ресурси для реалізації проекту. У 2018, 2019, 2020 році проект не реалізовувався.

Проект *«16. Будівництво додаткових стадій підготовки питної води з метою доведення якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 на системах водопостачання населених пунктів громади»*. Виконання проекту планувалося на 2020-2021 роки. За звітний період проект не реалізовувався.

Проект *«17. Удосконалення системи знезараження питної води»*. Виконання проекту визначається одним індикатором - відсоток здійсненого монтажу обладнання для знезараження питної води. Виконання проекту планувалося на 2019 рік. За 2018, 2019, 2020 роки проект не реалізовувався.

1.2.3. Реконструкція, капітальний ремонт для забезпечення надійності системи водопостачання

Проект *«18. Оновлення та реконструкція мережі водопостачання (Реконструкція основних водогонів у населених пунктах громади, Заміна існуючих трубопроводів на трубопроводи більшого діаметру із сучасних матеріалів, Прокладання нових трубопроводів для закільцювання системи подачі та розподілу води (ПРВ)»* у звітному періоді не реалізовувався. Виконання проекту визначається одним індикатором – кількість реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів водопостачання та водовідведення. У 2018 році було реконструйовано 1,3 км мереж на загальну суму 667,00 тис. грн., що складає 2,74% від планового показника. У 2019 році реконструйовано 2 км мереж на суму 220,70 тис. грн. У 2020 році проект не реалізовувався. Виконання загальне по проекту становить 13%.

Проект *«19. Будівництво системи водопостачання с. Костянтинівка, с. Новопавлівка, с. Зелений Клин»*. Виконання проекту планувалося на 2020-2022 рік. У 2020 році проект не реалізовувався.

Проект *«20. Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів»*. Виконання проекту планувалося на 2020-2022 рік. та визначається одним індикатором - кількість встановленого насосного обладнання, регуляторів струму та манометрів. У 2018 році було встановлено 2 регулятори на суму 1200,00 грн. У 2019 році було встановлено 19 одиниць обладнання на суму 7169,00 тис. грн. У 2020 році проект не реалізовувався. Проект фактично завершено. Необхідно до фінансування у розмірі 315 тис. грн. для завершення розпочатих робіт. Термін виконання кінець квітня 2021 року. Виконання проекту до кількісного показника 105%.

Відновлення криниць як альтернативних джерел питної води

Проект «21.Очистка та облаштування криниць». Виконання проекту планувалося на 2019-2024 роки та визначається одним індикатором - кількість відновлених криниць. У 2018, 2019 році роботи не виконувались. У 2020 році за рахунок коштів місцевого бюджету було проведено поточний ремонт кринички в с.Новоіванівка на суму 19,929 тис.грн. Проект виконано на 2%.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.3. ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ, ЗЕЛЕНЕ МІСТО ТА СЕЛА.Ціль включає в себе 6 проектів, 5 з яких було заплановано реалізувати у 2020 році.

Будівництво очисних споруд каналізації м. Баштанка

Проект **«22.Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд м.Баштанка»**Виконання проекту планувалося на 2018 рік, у звітному періоді проект не реалізовувався.

Проект **«23.Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки».** Виконання проекту планувалося з2018 - 2025роки.

Проект **«24. Будівництво каналізаційного колектора по вул.Квітневій м.Баштанка»** Виконання проекту планувалося з2018 рік.У 2018 році за рахунок коштів міського бюджету (229,55 тис. грн.) розроблено робочий проект «Нове будівництво системи водовідведення по вул. Квітнева в м. Баштанка Миколаївської області», кошторисна вартість якого складає 7823,088 тис.грн. Об'єктом проектування є мережі каналізації, господарсько-побутових стоків від житлових будинків по вул. Квітнева в м. Баштанка, Миколаївської області, каналізаційна насосна станція і напірний колектор. У 2020 році було виконано до фінансування за експертизу проектно-кошторисної документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м. Баштанка. Загальна сума складає 15,4 тис. грн.

У 2019 році пройдено експертизу проекту «Нове будівництво системи водовідведення по вул. Квітнева, м. Баштанка, Миколаївської області». Кошторисна вартість об'єкта після проходження експертизи склала 8776,216 тис.грн.У червні 2020 р проект було подано до державного екологічного фонду, однак у зв'язку з пандемією COVID -19 фінансування державою було призупинено.

Відповідно до індикаторів по даному проекту проект в середньому реалізовано на 30%.

Впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами

Проект **«25.Упорядкування системи поводження з ТПВ та впровадження роздільногозбирання сміття»**у звітному періоді не реалізовувався.

Забезпечення благоустрою населених пунктів громади з врахуванням потреб всіх категорій населення, незалежно від віку,статі та стану здоров'я

Проект «26.Озеленення міста та сіл».

Виконання проекту планувалося з2018 - 2025 роки.

У 2018 рік на озеленення громади було витрачено 223,700 тис.грн з міського бюджету, у 2019 рік - 190,745 тис. грн.У 2020рік - 112,575тис. грн.

Аналізуючи фінансування бачимо тенденцію до зниження у 2019 році на 17%, у 2020 році - 69%. У бюджеті 2021 року на озеленення передбачено 102 тис.грн.

Незважаючи на тенденцію по зменшенню фінансуванню до планових показників, в частині фінансового забезпечення проекту Баштанська громада має 100% виконання. Одна зважаючи на ріст цін на посадковий матеріал виконання кількісне має тенденцію до зниження.

В 2020 році за кошти місцевого бюджету було придбано 7 саджанців туї західної «Smaragd» форми спіраль на 14700 грн, 50 саджанців туї західної «Smaragd» на 31875 грн, 38 кущів ялівцю китайського «Spartan» на 17100 грн, 40 кущів самшиту вічнозеленого форми кулі на 9000 грн, 4 кущів самшиту вічнозеленого форми кулі на 5100 грн, 4 куща форзиції на 1650 грн, 10 саджанців верби білої на 5250 грн та 60 саджанців катальпи бузколиистої на 27900 грн.

З цього посадкового матеріалу в місті Баштанка було висаджено: 6 саджанців туї західної «Smaragd» форми спіраль (5 на площі Єдності та 1 в парковій зоні дитячого містечка «Казка»), 26 саджанців туї західної «Smaragd» (24 на площі Єдності та 2 в парковій зоні дитячого містечка «Казка»), 14 кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (5 на площі Єдності, 6 в парковій зоні дитячого містечка «Казка» та 3 в парку імені Семена Бойченка), 4 куща форзиції (в парку імені Семена Бойченка), 10 саджанців верби білої (в парку імені Семена Бойченка) та 52 саджанців катальпи бузколиистої (10 в парку імені Семена Бойченка та 42 в парку імені Івана Калініченка).

По селам Баштанської ОТГ було передано та посаджено: 1 саджанець туї західної «Smaragd» форми спіраль (Новоіванівський ТОВК), 38 кущів ялівцю китайського «Spartan» (Добренський ТОВК-4, Новосергіївський ТОВК-4, Новоіванівський ТОВК-4, Новопавлівський ТОВК-4, Новогорівський ТОВК-6, Плющівський ТОВК-4, Пісківський ТОВК-4, Христофорівський ТОВК - 4 та Явкинський ТОВК-4), 30 кущів самшиту вічнозеленого форми кулі (Добренський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК-2, Новопавлівський ТОВК-2, Новогорівський ТОВК-6, Новосергіївський ТОВК-4, Плющівський ТОВК-4, Пісківський ТОВК-2, Христофорівський ТОВК - 4 та Явкинський ТОВК-4), 24 саджанців туї західної «Smaragd» (Добренський ТОВК-2, Новосергіївський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК-4, Новопавлівський ТОВК-4, Новогорівський ТОВК-4, Плющівський ТОВК-2, Пісківський ТОВК-2, Христофорівський ТОВК - 2 та Явкинський ТОВК-2) та 8 саджанців катальпи бузколиистої (Добренський ТОВК-2, Новоіванівський ТОВК-2, Новогорівський ТОВК-2, Плющівський ТОВК-2).

Проект «27.Встановлення дитячих ігрових майданчиків,вуличних тренажерів».

Виконання проекту планувалося з 2018 - 2025 роки. Протягом 2018 року було встановлено 5 ігрових майданчика за рахунок проекту «Бюджет участі» з місцевого бюджету (2 у м. Баштанка, 1 ус. Новоіванівка, 1 - с. Новопавлівка, 1 - с. Зелений Клин)

Протягом 2018р. були установлені дитячі ігрові майданчики на суму – 560,60 тис.грн в таких населених пунктах як: с.Плющівка, с.Константинівка,

с.Піски, с.Христофорівка, с.Явкіне, с.Добре, с.Новопавлівка,; с.Новоіванівка, с.Зелений Яр.

У 2019 році за рахунок депутатських коштів придбано 2 дитячих спортивно-ігрових комплекси. Один із них, вартістю 38,76 тис.грн. встановлено по вулиці 1 Травня, інший, вартістю 45,00 тис.грн. встановлено між вулицями Грушева і Яблунева. Також, було придбано та встановлено 2 дитячі гойдалки і пісочницю, загальною вартістю 15,00 тис.грн., що встановили по вул.О.Сизоненка.

У 2020 році рахунок депутатських коштів придбано та встановлено по вулиці Промислова, 32 пісочницю з покриттям вартістю 8,0 тис. грн., дитячу гойдалку «Подвійна» вартістю 9000 грн., ігровий комплекс «Гномик» вартістю 41,5 тис. грн., мультифітнесстанція вартістю 25,5 тис. грн. Загальна вартість складає 84,00 тис.грн.

Виконання проекту щороку реалізовується на 60%. якщо робити аналіз по населеним пунктах то по за увагою залишилися м. Баштанка, с. Новоегорівка, не в повному обсязі закриті с. Добре, с. Піски.

Охорона та збереження водою

Проект«**28.Очистка ставка Центрального в м.Баштанка**» у 2020році, як і в попередні роки не реалізовувався.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2.

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАДИ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1 ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ГРОМАДИ ТА СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ. Ціль включає в себе 8 проектів:

Створення умов для спрощення процедур отримання дозвільних та інших документів на території Баштанської міської ради для всіх категорій населення та відкритості роботи органу місцевого самоврядування.

Проект «**29.Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об'єднаної територіальної громади по вул.Баштанської республіки,12 в м.Баштанка Миколаївської області (нове будівництво)**»проектподано на фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на 2021рік. Наразі відбувається оцінювання проектів регіональною комісією. Очікується рішення Міністерства розвитку громад та територій.

Проект «**30.Впровадження електронного документообігу в виконавчому комітеті Баштанської міської ради**». У 2020 році придбано програмне забезпечення для запровадження електронного документообігу в Баштанській міській раді на загальну суму 300 тис.грн за кошти міського бюджету.

У період з лютого по травень 2021 року заплановано проведення презентації, навчання та тестування системи електронного документообігу для ключових користувачів (охопити 100% працівників апарату міської ради, окремих структурних підрозділів, старостинських округів та комунальних підприємств). В 2021році заплановано завершити впровадження системи електронного документообігу та її використання у Баштанській міській раді.

У 2018 році за підтримки Програми ДОБРЕ реалізовано мікропроект «Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого залучення громадськості» (облаштування зали засідань). Фінансування відбувалося з двох джерел 333,294 тис.грн (59%)(за рахунок МТД), 231,778 тис.грн. (41%) (за рахунок міського бюджету)

Завершення реалізації проекту заплановано на 2021 рік

Формування інвестиційних пропозицій

Проект **«31. Формування інвестиційних пропозицій»** реалізовано частково:

Інвестиційний паспорт Баштанської міської ради, розміщений на сайті Баштанської ОТГ та оновлюється кожні пів року.

Було підготовлено та подано на електронну інвестиційну платформу UkraineInvest тізери з трьома вільними земельними ділянками, з яких одна під промислову забудову та дві – під розміщення альтернативних джерел енергії. Крім того відділом розроблено презентації про Баштанську міську раду та її інвестиційні можливості. В рамках співпраці Баштанської ОТГ та Програми «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком'юнітіз (GlobalCommunities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), з партнерами Програми - Українським Кризовим Медіа Центром було виготовлено 5-хвилинний промоційний відеоролик про інвестиційні можливості Баштанської ОТГ.

- Нереалізованим у даний проект залишається у частинні: виготовлення рекламно-іміджеві та інформаційно-презентаційні матеріали. У зв'язку з відсутністю фінансування у 2020 році не було виготовлено іміджеву продукцію.

Проект **«32. Розробка документації під інвестиційно привабливими земельними ділянками»** реалізувався частково. Було виготовлено документацію на інвестиційну земельну ділянку під ярмарково - фестивальну площу - трансформер «Ярмаркова» у місті Баштанка, а саме виготовлено детальний план території - вартість 49,9 тис.грн.

Проект **«33. Створення Промислового парку»**. У напрямку реалізації даного проекту завершено розробку концепції індустріального парку «Агрополіс». Для розробки концепції було залучено експерта (вартість консультаційних послуг складає 22,5 тис.грн. за рахунок міського бюджету). Було затверджено межі міста Баштанка, після чого ділянка потребує приведення земельної документації у відповідність вимог чинного законодавства, затвердження концепції Промислового парку та виготовлення ПКД.

Реалізація проекту **«34. Створення Інкубатора розвитку підприємництва»**.

Створення інкубатора розвитку підприємництва включено в Програму соціально-економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки., однак реалізація проекту протягом 3 років не відбулася.

Проект **«35. Залучення до розміщення на території Баштанської міської ради потужностей сонячної енергетики»** частково реалізовано.

Реалізація проекту планувалася на 2018-2019 роки. Планувалося створення 2 сонячних електростанцій.

Згідно рішення від 12.09.2018р. №3 «Про депутатський запит депутата міської ради Жигалкіна П.І. щодо погодження надання земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в довгострокову оренду ТОВ «ЕНЕРДЖИ ДЕН»», Баштанська міська рада погодила надати земельну ділянку для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд енергогенеруючих підприємств, установ і організацій в довгострокову оренду на 25 років під орендну плату 5% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки ТОВ «ЕНЕРДЖИ ДЕН» орієнтованою площею 24,1841га, кадастровий номер 4820686500:02:000:0631 в адміністративних межах Явкинського територіального органу виконавчого комітету міської ради Баштанського району Миколаївської області (код КВЦПЗ 14.01). Потужність станції складає 14 МВт. Надходження до бюджету складають 376,00 тис грн.. щороку. На станції створено 8 робочих місць.

Щодо земельної ділянки, яка увійшла в межі міста Баштанка, то залучення не можливе до тих пір поки землі не будуть мати земельну документацію як землі енергетики.

Реалізація проекту **«36. Залучення до розміщення на території Баштанської міської об'єктів потужностей вітрової енергетики»** у 2019 році не реалізовувався. Реалізація запланована на 2021 рік.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ.

Ціль включає в себе 3 проекти.

Підготовка промоційних заходів та підвищення рівня впізнаваності громади

Проект **«37. Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської міської ради»** у звітному періоді не реалізовувався. Реалізація проекту була запланована на 2018-2025 роки. Заходами проекту передбачено створення робочої групи із залученням істориків, потенційно зацікавленого бізнесу, громадськості для розробки концепції 3-х привабливих туристичних маршрутів. Крім того планувалося виготовлення промоційної продукції та каталогів туристичних місць громади. Проект за три роки не реалізовувався.

Проект **«38. Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень»**. У 2020 році не реалізовано, у зв'язку із епідемічною ситуацією щодо Covid-19 на території України.

Проект **«39. Створення картотеки музейних об'єктів ОТГ та таких об'єктів, які мають місцеву цінність, що розміщені на території Баштанської ОТГ»**. Реалізація проекту була запланована на 2018 рік. У 2020р проводили роботи по збору інформації для створення картотеки. Майже повністю зроблена фото фіксація та обміри об'єктів. На 80% об'єктів культурної спадщини сформовано історичні довідки. Потребує в подальшому обліку та прийняття рішення, щодо збереження об'єктів.

Проект **«58. Створення єдиної сучасної музейної системи Баштанської ОТГ»** Реалізація проекту має плануватися на 2018 р-2025 роки і

визначається 4-ма індикаторами: створення коворкінг центру на базі музею, кількість розвинених промислів, кількість відвідувачів, кількість виготовлених ПКД. З 4 індикаторів на 50% реалізовано лише 1: виготовлено ПКД на капітальний ремонт Баштанського музею (2020 р.) За попередні роки проект не реалізовувався. Проект є нереалізованим.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. ПІДТРИМКА ТА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ціль включає в себе 3 проекти.

Проект «55. Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва»

Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого і середнього підприємництва включено в Програму Стратегії розвитку Баштанської ОТГ на 2018-2025 роки.

Рішенням міської ради №3 від 21 грудня 2018 року розроблена та затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва Баштанської міської ради на 2019-2020 роки. Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права жителів громади на підприємницьку діяльність, підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності, зростання ролі цього сектору під час вирішення соціально-економічних проблем розвитку міста та сільських населених пунктів.

Баштанська міська рада запроваджує нові форми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва шляхом сприяння участі місцевих суб'єктів малого підприємництва у конкурсах на визначення постачальника товарів (робіт, послуг) для потреб соціальної сфери громади шляхом допомоги у підготовці тендерної документації. Здійснює організаційну та консультативну підтримку підприємців у системі «ProZorro».

При міській раді створено Раду підприємців, мета якої - здійснювати координаційні заходи пов'язані із проведенням консультацій з підприємцями.

Підприємці громади проінформовані про дію Програми та Раду підприємців в засобах масової інформації та на сайті Баштанської міської ради, але не бажають брати участь у конкурсному відборі проектів. Також хочеться акцентувати увагу на низькій активності представників малого та середнього бізнесу у вирішенні не тільки міських проблем, а й в процесі підготовки рішень міської ради, які будуть впливати на їхню діяльність (податки).

27 лютого 2020 року в приміщенні Баштанської міської ради відбулося засідання за круглим столом на тему «Налагодження ефективної взаємодії влади та бізнесу». В засіданні брали участь представники податкового органу, центру зайнятості.

Проект «56. Формування інформаційної, освітньої та торговельної інфраструктури для МСП»

У рамках виконання кейсів Програми ДОБРЕ розроблено та затверджено «Програму економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» та «Програму підтримки молодіжної політики на території Баштанської міської ради (ОТГ) на 2019-2020 роки». Розроблено один із проектів, що включено до Програми МЕР, «Створення ярмарково-

фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова», загальною вартістю 4211,029 тис. грн., зокрема 2265,806 тис. грн. – за рахунок коштів Програми DOBRE та 1945,223 тис. грн. – за рахунок коштів міського бюджету.

У 2020 р. в рамках програми міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) нами було отримано від Глобал Ком'юнітіз за матеріали, товари або послуги на суму 1931,8936 грн. (лавки, урни, ятки, плитка). З місцевого бюджету виділено кошти на суму 1267,58932 грн., а саме:

- ✓ Електромонтажні роботи (Монтаж системи освітлення по вул. Театральна в м. Баштанка (Ярмарково-фестивальна площа) – 49,696 тис. грн;
- ✓ Підключення до мереж водопроводу та каналізації об'єктів ярмарково-фестивальної площі по вул. Театральна в м. Баштанка Миколаївської області – 49,99732 тис. грн;
- ✓ Поточний ремонт об'єктів комунальної власності (Ярмаркова площа м. Баштанка) – 1167,896 тис. грн

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету було виготовлено ПКД по ярмарково-фестивальній площі - 129,364 тис. грн. та на виготовлено детальний план території - 49,9 тис. грн.

Проєкт «*57. Підтримка кооперативного руху на селі*» у 2020 році не реалізовано.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ.

Операційна ціль 3.1 Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту. Підвищення спроможності закладів освіти та спорту.

Ціль включає в себе 11 проєктів.

Проєкт «**40. Придбання шкільних автобусів**» - за рахунок міського та обласного бюджетів на засадах співфінансування придбано 1 одиниця транспорту вартістю 1927,0 тис. грн. Рішенням сесії міської ради від 23.06.2020 р. № 7 передбачено кошти загальну суму 200,00 тис. грн. з метою делегування коштів до обласного бюджету на спів фінансування придбання шкільного автобусу. Завдяки чому, планується забезпечити державні гарантії відповідно до ст. 56 ЗУ «Про освіту» та покращити забезпечення мешканців громади спеціалізованим транспортним засобом для перевезення дітей на території Баштанської ОТГ. Кошти делеговано автобус передано департаментом освіти Миколаївської ОДА на сесії міської ради від 23.10.2020 р. № 6 затверджені акти прийому-передачі шкільного автобусу.

Реалізація проекту планувалася з 2018 р. по 2024 р. (кожного року по 1 автобусу). Відповідно до поставлених цілей проєкт реалізовано на 133%.

Проєкт «**41. Придбання лінгафонних кабінетів для закладів освіти**» у Виконання проєкту передбачено на 2018 - 2025 р.. Згідно плану загальна кількість кабінетів має становити 14 шт. На 2018-2020 р. планувалося встановлення 7 шт. У 2018 р придбано 2 шт, у 2019 р.- 1 шт. У 2020 р. проєкт не реалізовувався. Загальне виконання становить 21% від планового показника.

Проєкт «**42. Придбання комп'ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради**» -

Реалізація проекту передбачалася на 2018-2025 р. Заплановано придбання 315 одиниць комп'ютерної техніки. Виконання по проекту у кількісному виразі становить майже 43%.

У 2020 році відповідно до кошторисних призначень відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради та акту безоплатної передачі з майна від Департаменту освіти придбано 65 одиниці комп'ютерної техніки на суму 1171,9 тис.грн. (за рахунок коштів обласного бюджету – 91,9 тис.грн. (4 од.) та від Департаменту освіти Микол.ОДА бюджету на 1080,0 тис.грн (61 одиниця).

Проект «43. Придбання кабінетів природничо-математичного циклу длякомунальних закладів освіти» у звітному періоді реалізовано на суму 424,683 тис.грн. та придбано 3 кабінети (хімії , фізики, географії). За рахунок коштів міського бюджету 69,983 тис.грн. (кабінет георафії) та від безоплатної передачі згідно акту прийому-передачі Департаменту освіти Микол.ОДА - 354,7 тис. грн. (кабінет хімії та фізики).

Реалізація проекту передбачалася на 2018-2025 р. Заплановано придбання 12 кабінетів. На 2018-2020 роки планувалося придбати 4 кабінети, а по факту придбано 10 шт. Виконання по проекту у кількісному виразі становить 83%, у

Проект «44.Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт біговихдоріжок» у звітному періоді не реалізовувався.

У 2020 році за рахунок коштів з міського бюджету у сумі 49,900 тис.грн. виготовлено ПКД на проведення робіт з реконструкції спортивного майданчика Явкинської ЗОШ та встановлено спортивний майданчик у Новогорівській ЗОШ на суму 46,800 тис.грн у рамках Бюджету участі.

Проектом передбачалося реконструкція 12 спортивних майданчиків. Відсоток виконання по проекту становить 8,3%

Проект «45.Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів» -

У 2018 році за рахунок коштів субвенції на розвиток та формування інфраструктури у сумі 2501,24 та міського бюджету у сумі 294,568 тис.грн. реалізовується 5 об'єктів: ЗДО «Сонечко» с.Новопавлівка, ЗДО «Лелеченя» с.Добре, ЗДО «Пролісок» с.Плющівка, ЗДО «Малютко» с.Новоіванівка, та ЗДО «Чебурашка» м.Баштанка.

У 2019 році заплановані видатки на відповідні цілі становлять 419,88 тис.грн, з них за рахунок коштів субвенції на розвиток та формування інфраструктури у сумі 299,10 (капітальний ремонт ЗДО №13 «Пролісок» с.Плющівка),та міського бюджету у сумі 120,782 тис.грн.

Протягом поточного року використано коштів в сумі 41,445 тис.грн. на виготовлення проектної документації «Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для ЗДО «Дюймовочка» та ЗДО «Якідка». Також касові видатки по ЗДО Пролісок складають -293,807 тис.грн.(кошти субвенції на розвиток та формуванняінфраструктури)

У 2020 році видатки на відповідні цілі за рахунок коштів міського бюджету становлять 519,0 тис.грн.Протягом поточного року використано коштів в сумі 267,791 тис.грн. для проведення капітального ремонту частини приміщення ЗДО «Малютко» с. Новоіванівка. Також для проведення

«Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для ЗДО «Дюймовочка» (встановлення модемного зв'язку на газові прилади обліку - 251,168 тис.грн.

Реалізація проекту планувалася на 8 років. По плану передбачалося майже 1,0 млн грн.. витратити на проведення капітальних ремонтів у дошкільних закладах. У 2018 році було витрачено на ці заходи майже 2,9 млн.грн , у 2019 р - 335,25 тис.грн; 519,00 тис.грн. Якщо аналізувати виконання з фінансової сторони то виконання за 3 роки у середньому становить 100%. Загальне виконання по проекту складає 48%.

Проект **«46. Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ»** у звітному періоді не реалізовувався.

Проект **«47. Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2»** у звітному періоді не реалізовувався.

Проект **«48. Проведення капітального ремонту будівель, обладнання загально освітніх навчальних закладів»**

У 2018 році за рахунок коштів державної субвенції на розвиток та формування інфраструктури у сумі 616,500 тис.грн. та коштів міського бюджету – 45,244 тис.грн., проводиться капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ.

У 2019 році проведено капітальний ремонт наступних об'єктів на суму 813,81 тис.грн.:

69,999 тис. грн. - виготовлення ПКД та проходження ДП "Укрдержбудекспертизи" проекту на об'єкті: "капремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу БОЗ ЗСО №1;

35,0 тис. грн. - виготовлення ПКД та проходження ДП "Укрдержбудекспертизи" проекту на об'єкті : "капремонт ганку БОЗ ЗСО №1 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду).

285,260 тис. грн. - капітальний ремонт ганку БОЗ ЗСО №1 (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду);

59,259 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для БОЗ ЗСО №1";

30,053 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для БОЗ ЗСО №2".

31,050 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт ганку Плющівської ЗОШ ";

69,562 тис.грн. виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Н.Навлів.,Н-Єгорів., Добренських ЗОШ"

233,623 тис. грн. капітальний ремонт ганку та навісів Пісківської ЗОШ

902,008 тис.грн. проведення капітального ремонту покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського ОЗЗСО І-ІІІ ст..№1.

У 2020 році проведено капітальний ремонт наступних об'єктів на суму 376,6 тис.грн.:

21,755 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Пісківської ЗОШ";

20,781 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Баштанської гімназії".

21,869 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Плющівської ЗОШ".

39,109 тис. грн. - виготовлення ПКД на "Капремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання Явкинської ЗОШ".

20,0 тис. грн. – коригування ПКД на "Капітальн.ремонт Баштан.ООЗСО№1"

253,107 тис.грн. «Капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Баштанського ООЗСО №2 » (встановлення модемного зв'язку на газові прилади обліку).

Виконання проекту від планового показника становить 30%

Проект **«49.Нове будівництво спортивного залу для греко-римської боротьби в м.Баштанка»** у звітному періоді реалізація не передбачається.

Проект **«69. Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області»**. Реалізація проекту призупинена, у зв'язку з тим, що генеральним підрядником було допущено суттєві відхилення від ПКД. Також виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт не передбачених ПКД. Кошторисна документація потребує корегування.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2.ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ. Ціль включає в себе 1 проект, реалізацію якого заплановано з 2018 по 2024 роки.

Проект«50. Реконструкція закладів культури з використанням енергозберігаючих технологій» частково виконаний.

В рамках реалізації даного проекту проведено наступні заходи:

У 2017- 2019 роках за рахунок коштів державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад реалізовано *Проект «Реконструкція сільського будинку культури по вул.Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району, Миколаївської області»* . Реалізовано – 1687,992 тис.грн. Загальний бюджет проекту склав 1687,32469 тис.грн.

2017 р. – 503,696 тис.грн. виконано ремонт покрівлі.

2018р - 594,49993 тис.грн., виконано роботи з встановлення енергозберігаючих вікон та дверей, проведено реконструкцію внутрішніх електромереж та системи опалення.

2019 р. - 581,28776 тис.грн., виконано роботи з зовнішнього оздоблення, ремонт порогу та пандусу.

Також у звітному періоді реалізовано проект *«Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району, Миколаївської області (частина фасадної стінки та вимощення)»*, загальна вартість проекту складає 168,37358 тис.грн. Реалізація проекту 2019 рік. Ремонт фасадної стінки сільського будинку культури та вимощення.

У 2019 році розпочато реалізацію Проекту «Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (Центр дозвілля) по вулиці Грушевського, 48 с.Явкіне, Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість проекту складає 1915,4702 тис.грн.

Реалізація проекту передбачена на 2019-2021 роки: у 2019 рік за рахунок коштів державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 624,289 тис.грн, за рахунок міського бюджету- 62,11742 тис.грн. Проведено роботи по заміні покрівлі, улаштуванню цементної стяжки, внутрішньому опорядженню приміщень.

Також по даному об'єкту проведено роботи по монтажу пристрою та підключення кабелів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою в сільському культурному центрі, загальна вартість робіт складає 14,980 тис.грн. за рахунок міського бюджету. У 2020 році за рахунок міського бюджету виконано роботи на суму 26,856 тис.грн.

Проект «Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул.Центральна, 46 с.Піски Баштанського району, Миколаївської області». Загальна вартість проекту складає 1285,734 тис.грн.

Реалізація проекту передбачена на 2019-2020 роки.

У 2019 рік виконано робіт на суму - 718,37420 тис.грн., кошти державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, за рахунок міського бюджету - 2,73820 тис.грн. Виконано роботи з встановлення енергозберігаючих вікон та дверей.

Виготовлено проектну-кошторисну документацію по проекту «Капітальний ремонт Баштанського краєзнавчого музею по вул. М. Аркаса, 1, м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області». Оплата за ПКД 50,0 тис.грн.

Проект «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського будинку культури по вул.Центральній, 32 с.Новосергіївка, Баштанського району, Миколаївської області». Загальна вартість проекту складає 477,627 тис.грн.

У 2018 р. виконано робіт на суму - 395,79865 тис.грн, (кошти державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад). На об'єкті проведено роботи з капітального ремонту покрівлі.

2019 р. за рахунок міського бюджету завершені роботи з капітального ремонту покрівлі. Вартість робіт склала 70,932 тис.грн.

У 2020 році проведені поточні ремонти закладів культури, в тому числі Баштанський міський Будинок культури - заміна вікон на енергозберігаючі (метелопластикові) - 278,148 тис.грн., ремонтні роботи з вимощення Новосергіївський сільський клуб -32,0 тис.грн.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.3.ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. Ціль включає в себе 2 проекти.

Підвищення спроможності закладів охорони здоров'я

Проект «51. Створення комфортних умов для лікування мешканців громади та належних умов для праці персоналу закладів охорони здоров'я шляхом приведення у відповідність приміщень АЗПСМ, ФАПів на

території громади з впровадженням енергозберігаючих заходів та покращення стану їх матеріально-технічного забезпечення».

Реалізація проекту планується на 2018-2025 року. Виконання проекту визначається чотирма індикаторами:

- Кількість відремонтованих закладів (поточні, капітальні ремонти, реконструкція, нове будівництво) - виконано на 20%;

- придбання комп'ютерного обладнання - 95,65% від планового показника,

- сума коштів витрачених на медичне обладнання згідно з табелем оснащення (наркозна станція, ШВЛ) – 124,54%;

- кількість придбаних машин медичної допомоги – не виконано.

У 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку було залучено кошти на придбання комп'ютерної техніки для закладів ЦПМСД, але освоєння коштів відбулося на початку 2019 року на суму 514,140 тис.грн. Комп'ютерну техніку було встановлено у центрі ЦПМСД, у Новопавлівському, Новоіванівському, Пісківському та Добренському ФАПх і в Явкинській та Новогорівській АЗПСМ.

У 2019 році також, було частково проведено капітальний ремонт ФАПу у селі Добре за рахунок коштів міського бюджету у сумі 47,500 ттис.грн.(виготовлення ПКД) та коштів з державного бюджету (інфраструктурна субвенція) – 646,8945тис.грн.

У 2020 році було частково проведено капітальний ремонт ФАПу у селі Новопавлівка за рахунок коштів міського бюджету у сумі 50,000 тис.грн та коштів з державного бюджету –3,0 тис.грн. За рахунок державного бюджету у сумі 72,470 тис.грн було оновлено медичне обладнання для ЦПМСД. За рахунок місцевого бюджету було виділено кошти Центральній районній лікарні на придбання наркозної станції – 274,8 тис.грн та на апарат штучної вентиляції легенів (апарат ШВЛ) – 665,2 тис.грн.

Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я

Проект «52.Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я». Реалізація проекту планується на 2018-2025 року. Даний проект реалізовано майже на 29% від планованого показника.

Виконання проекту визначається таким індикатором, як кількість студентів медичних закладів, з якими укладаються договори щодо фінансування їх навчання з обов'язковим відпрацюванням. Наразі ЦПМСД має 4 студенти інтерни які відпрацьовують своє навчання. У 2020 році таких договорів не було заключено.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.4.СТВОРЕННЯ СВІДОМОЇ ТА АКТИВНОЇ ГРОМАДИ З ВИСОКИМ РІВНЕМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЯ.

Ціль включає в себе 2 проекти.

Підвищення рівня безпеки на території громади

Реалізація *проекту «53. Охорона громадського порядку, громадської безпеки та комунального майна»* виконана частково. Реалізовано декілька заходів, а саме:

- завершено переобладнання комунальних приміщень під «поліцейські станції» в 2х ТОВК: Явкинського та Новоіванівського і частково – Христофорівського, за рахунок коштів міського бюджету у сумі 100,0 тис.грн.;
- забезпечено обслуговування охоронної сигналізації в адмінприміщеннях 9-ти ТОВК- 37,900тис.грн.;
- забезпечено обслуговування системи міського відеоспостереження (9 відеокамер з обладнанням. Відеореєстратор та інше знаходиться в черговій частині Баштанського відділу поліції)-24,400 тис.грн.;
- придбано комплектуюче обладнання для встановлення віддаленої онлайн-трансляції системи міського відео спостереження на монітор КО «Правопорядок», який знаходиться в адмінприміщенні міської ради – 20,249тис.грн.

Ряд заходів стратегічного плану розвитку не реалізовано станом на 01.01.2021 року через відсутність фінансування. Серед них:

- проведення процедури закупівлі легкового автомобіля для КО«Правопорядок»
- придбання форменого одягу для інспекторів КО «Правопорядок» та засоби індивідуального захисту та самооборони.

Розширення участі в управлінні об'єднаною територіальною громадою інституцій громадянського суспільства.

Згідно проекту«*54.Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм розвитку ОТГ*»було проведено 7 громадських обговорень згідно Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2020 рік, зокрема:

- Публічне представлення міського бюджету та інформації про бюджет за бюджетними програмами й показниками головними розпорядниками коштів;
- Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради за 2019 рік;
- обговорення регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади 2021 рік» та аналізу його регуляторного впливу;
- обговорення Інструкції з організації внутрішнього контролю в Баштанській міській раді на підприємствах, в установах та організаціях, що фінансуються з міського бюджету Баштанської міської ради;
- проведено збір Пропозиції до бюджету Баштанської міської ради (територіальної громади) на 2021 рік;
- проведено консультації з громадськістю щодо обговорення проекту бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік;
- обговорено проект Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю в Баштанській міській раді на 2021 рік.

Через недовиконання бюджету в 2020 році кошти на створення радіоточок та будівництво парклетів в паркових зонах на території ТГ з доступом до Wi-Fi не виділялися.

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ГРОМАДА.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.1. РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ГРОМАДИ.

Ціль включає в себе 4 проекти.

Удосконалення системи енергоменеджменту та енергомоніторингу (кадри, енергомоніторинг) в усіх бюджетних закладах громади.

Проект «59. Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях Баштанської ОТГ». Реалізація проекту планується на 2018-2025 року. Проект реалізовано 100%.

В рамках ініціативи "Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ", з якою громада активно працює з 2019р, та за підтримки Програми "U-Lead з Європою" компанією "DeutscheGesellschaftFürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH» Асоціація "Енергоефективні міста України" здійснила закупівлю програмного забезпечення для енергомоніторингу на 2020-2022рр. на безоплатній основі.

На сьогодні до системи електронного енергомоніторингу внесено 56 будівель: 10 адмінбудівель територіальних органів Баштанської ОТГ, 28 закладів освіти, молоді та спорту, 18 закладів розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради. Згідно автоматизованої системи, в середньому за останні два роки порівняно з 2018р, ми спостерігаємо зменшення споживання природного газу (м³) на 20-25%, та електроенергії – 15-30%. А саме:

- у адміністративних будівлях зменшення споживання природного газу на 22% у 2019році, та 15% у 2020р порівняно з 2018р; споживання електроенергії, навпаки збільшилось у 2020р на 45%, у зв'язку з введенням в експлуатацію нового об'єкту в с.Новоєгорівка;
- заклади дошкільної освіти: скорочення споживання електроенергії від 21-30%, природного газу – 20-25% (враховуємо нерегулярне функціонування закладів в період карантину).
- загальноосвітні школи – на 23-33% відбулося скорочення споживання природного газу в 2019-2020р порівняно з 2018р, електроенергії у 2020р порівняно з 2018 на 15%. У зв'язку з реалізацією проекту по будівництву басейну споживання електроенергії у 2019 році порівняно з 2018р підвищилось на 38,5%.

Проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів

Проект «60. Проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів» Реалізація проекту планується на 2019-2025рр. Виконання проекту визначається трьома індикаторами:

- кількість проведених демонстраційних та формальних заходів в сфері енергоефективності становить 0,7% від запланованого. У 2019р представниками відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій було підвищено енергоефективну свідомість серед учнів Баштанської гімназії та учнів Баштанського опорного закладу ЗОШ №2 в м.Баштанка, щодо переваг ощадливого використання енергоносіїв. У 2020р

даний індикатор не реалізовувався у зв'язку із епідемічною ситуацією щодо Covid-19 на території України;

- кількість виготовленої поліграфічної продукції на енергоефективну тематику не виконано, у зв'язку з відсутністю фінансування;

- проведення Днів Сталої Енергії планується раз на рік. У 2019-2020рр даний індикатор не реалізовувався (відсутність фінансування та заборона будь-яких демонстраційних заходів у зв'язку з епідемічною ситуацією щодо Covid-19);

- розроблення Плану дій сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) Баштанської громади – реалізовано 100% у 2018 році. Для написання даної Програми було виділено 35 тис.грн з місцевого бюджету.

Розробка та розповсюдження рекомендацій для мешканців щодо практичних кроків з енергозбереження у квартирах та будинках з використання альтернативних джерел енергії.

Проект «61. Покращення культурної свідомості мешканців ОСББ та приватних будинків, щодо енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії».

Реалізація проекту планується на 2020-2025рр. У 2020 році проект не реалізовувався, у зв'язку з епідемічною ситуацією щодо Covid-19. Представниками відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій було поширено через соціальні мережі інформацію, щодо переваг ощадливого використання енергоносіїв.

Проведення енергоаудиту об'єктів комунальної власності громади.

Проект «62. Проведення енергоаудиту об'єктів, що належать комунальної власності громади».

Реалізація проекту планується на 2019-2025рр. Індикатором реалізації проекту є проведення енергетичних аудитів об'єктів комунальної власності та виготовлених ПКД. Проект реалізовано на 3,92% від планованого показника.

У 2019 році було проведено енергетичний аудит Баштанського закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка», за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.1 Продольна, отримано звіт по результатам виконання енергетичного аудиту, енергетичний сертифікат, за рахунок грантових коштів 15,00 тис.грн. та розроблено проектно-кошторисну документацію. Згідно Програми «Енергоефективність в громадах II» у Баштанському закладі дошкільної освіти «Дюймовочка», за адресою: м.Баштанка, вул. Баштанської Республіки, 11. проведено енергетичний аудит із видачею енергетичного сертифікату, що проводився за дорученням Програми «U-LEAD з Європою» компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH», вартістю 15,00 тис.грн.

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 4.2. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ІНФРАСТРУКТУРА ГРОМАДИ. Ціль включає в себе 6 проектів.

Модернізація системи опалення бюджетних закладів

Проект «63. Модернізація системи опалення бюджетних закладів».
Не реалізовано.

Комплексна термомодернізація і термосанація бюджетних об'єктів громади.

Проект «64.Комплексна термомодернізація будівель закладів дошкільної освіти». Реалізація проєкту передбачена на 2019-2025роки. Проєкт реалізовано на 10,25% .

Так у 2019 році проведено реконструкцію закладів дошкільної освіти с.Новопавлівка «Сонечко» та с.Новоіванівка «Малятко» на суму 955,08 тис.грн. (за рахунок коштів субвенції на розвиток та формування інфраструктури). У 2020році за рахунок коштів міського бюджету проведено реконструкцію закладу дошкільної освіти с.Новоіванівка «Малятко» на суму 737,769 тис.грн.

Проект «65.Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх навчальних закладів» заплановано реалізацію на 2019-2025р. Даний проєкт не реалізовано.

Перехід комунальних підприємств та закладів громади на альтернативні джерела енергії

Проект «66.Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води у закладах шкільної та дошкільної освіти в Баштанській об'єднаній територіальній громаді».

Реалізація проєкту запланована на 2019-2025р. Даний проєкт не реалізовано.

Проект«67.Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях».

Реалізація проєкту запланована на 2019-2024рр. Протягом 2019-2020рр. проєкт реалізовано на 62% від запланованого показника.

У 2020р з метою реалізації проєкту місцевого економічного розвитку «Створення ярмарково-фестивальної площі трансформера «Ярмаркова», за рахунок програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»(DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (GlobalCommunities) та фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) було встановлено 7 світлодіодних світильників на сонячних батареях на суму 70,00 тис.грн. За рахунок спонсорської допомоги на греблі в м.Баштанці встановлено 24 світлодіодних світильників на сонячних батареях.

Проект «68.Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах».

Реалізація проєкту запланована на 2019-2024рр. За останні роки проєкт був реалізований на 40,31%. Із 6851 ламп у 2018-2019році було замінено 2560ламп на енергозберігаючі, а у 2020р. - 202шт, а саме:

- в адміністративних будівлях – проєкт реалізовано 100% (205ламп замінено на енергозберігаючі);
- в закладах дошкільної та шкільної освіти із 5738 ламп було замінено 1983шт, а це 34,56%, а саме:
 - ✓ ЗДО №2 «Віночок» м.Баштанка – з 123 шт замінено 65шт
 - ✓ ЗДО №3 «Чебурашка» м.Баштанка – з 130шт замінено 81шт
 - ✓ ЗДО №4 «Дюймовочка» м.Баштанка – з 151шт замінено 40шт
 - ✓ ЗДО №6 «Ягідка» м.Баштанка – з 122шт замінено 12шт

- ✓ ЗДО №7 «Лелеченя» с.Добре – з 44 шт замінено 36шт
 - ✓ ЗДО №8 «Дивограй» с.Новоєгорівка – з 16шт замінено 12шт
 - ✓ ЗДО №9 «Малятко» с.Новоіванівка –з 25шт замінено 25шт
 - ✓ ЗДО №10 «Сонечко» с.Новопавлівка –з 12шт замінено 10шт
 - ✓ ЗДО №11 «Джерельце» с.Новосергіївка – з 22шт замінено 4шт
 - ✓ ЗДО №12 «Краплинка» с. Піски – з 30 ламп замінено 0
 - ✓ ЗДО №13 Пролісок» с.Плющівка – з 30шт замінено 10шт
 - ✓ ЗДО №14 «Веселка» с. Христофорівка – з 27шт замінено 0шт
 - ✓ ЗДО №15 «Калинонька» с.Явкіне – з 11шт замінено 9шт
 - ✓ Баштанська гімназія – з 150 шт замінено 70 шт
 - ✓ Баштанська ЗОШ №1 – з 2057шт замінено 189шт
 - ✓ Баштанська ЗОШ №2 – з 877шт замінено 810шт
 - ✓ Добренська ЗОШ – з 290шт замінено 7шт
 - ✓ Новоєгорівська ЗОШ – з 156шт замінено 85шт
 - ✓ Новоіванівська ЗОШ – з 80шт замінено 10шт
 - ✓ Новосергіївська ЗОШ – з 170шт замінено 10шт
 - ✓ Новопавлівська ЗОШ – з 236шт замінено 13 шт
 - ✓ Пісківська ЗОШ – з 129шт замінено 40шт
 - ✓ Плющівська ЗОШ – всі 49шт замінено на енергозберігаючі
 - ✓ Христофорівська ЗОШ – з 312шт замінено 113шт
 - ✓ Явкінська ЗОШ – з 183шт замінено 83шт
 - ✓ Дитячо-юнацька спортивна школа в м.Баштанка –з 151шт замінено 100шт
 - ✓ Будинок дитячої та юнацької творчості в м.Баштанка – з 155шт замінено 100шт
- *У закладах культури Баштанської громади із 908 ламп замінено 574 ламп на енергозберігаючі, це 63,2%, а саме:*
- ✓ Зеленоярський СК – з 9 ламп розжарювання замінено 6 ламп
 - ✓ Шевченківський СК – з 6 ламп замінено 5 ламп
 - ✓ Новоєгорівський СБК – усі лампи замінено на енергозберігаючі
 - ✓ Добренський СБК – з 42 лампи замінено 12 ламп
 - ✓ Новоіванівський СБК – з 41 лампи замінено 36 ламп
 - ✓ Новопавлівський СБК – з 56 ламп замінено 8 ламп
 - ✓ Зеленоклинський СК – усі лампи енергозберігаючі
 - ✓ Новосергіївський СБК - усі лампи енергозберігаючі
 - ✓ Пісківський СБК – з 17 ламп замінено 5 ламп
 - ✓ Плющівський СБК – з 23 ламп замінено 6 ламп
 - ✓ Новогеоргіївський СК – 13 ламп розжарювання не замінено
 - ✓ Христофорівський СБК- усі лампи енергозберігаючі
 - ✓ Христофорівський музей – 10 ламп розжарювання не замінено
 - ✓ Баштанськийкультурний центр – усі лампи енергозберігаючі
 - ✓ Баштанськадитячамузична школа – усі лампи енергозберігаючі
 - ✓ Баштанськийкраєзнавчий музей – з 63 ламп замінено 25 ламп
 - ✓ Баштанськийміськийбудинокультури – з 429 ламп замінено 269 ламп

