

**Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації проектів розвитку,
визначених Планом заходів на 2019 роки з реалізації
Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року,
за 2019 рік**

Назва проектів розвитку включених до Стратегії розвитку Баштанської міської ради	Територія впливу проекту	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Вартість, тис. грн..		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на План Факт виконання
		План	Факт		Всього згідно з Стратегією	на 2019р.	З початку реалізації проекту	за звітний період	План	Факт	найменування індикатора (показника)	одиноці виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+;-)		
Стратегічна ціль 1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини																	
Операційна ціль 1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками																	
Розробка схеми планування території ОТГ, розробка (оновлення) містобудівної	Баштанська міська рада	2018-2021	2018-2019	міський бюджет	1230,00	300,00	0,0	0,0	0,0	0,0	Розроблено схему планування території Баштанської ОТГ	шт	1	0	-1		недостатнє законодавство України

документації згідно з Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки							0,0	0,0	0,0	0,0	Отримано містобудівну документацію	шт	13	2	11	100% згідно плану заходів	
Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства	Баштанська міська рада	2018-2019	2019	міський бюджет, державний бюджет	16526,90	7208,50	0,0	0,0	0	0,0	створення комунального підприємства з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури	шт	1	0	-1	Не виконано	Створення комунального підприємства по обслуговуванню та утриманню дорожньої мережі потребує спеціальної техніки. На даний час така техніка відсутня
							2496,0	2496,0	5371,80	2496,0	придбання відповідного обладнання для ремонту доріг	шт	18	1	-17	В процесі виконання, виконано 5,5 % від планового показника	Потребує фінансування

Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски	Баштанська міська рада	2019	2019		17000,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0	протяжність відремontованих доріг	км	17	0	-17	Не виконано	Дана належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації.
Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новопавлівка	Баштанська міська рада	2021	2019	Державний бюджет	19000,00	0,00	840,00	840,00	19000,00	840,0	протяжність відремontованих доріг	км	19	3,5	-15,5	Виконано 18,4 % від планового показника	
Капітальний ремонт дороги Новопавлівка-Новоіванівка	Баштанська міська рада	2023	2019	Державний бюджет	5000,00	0,00	2229,00	2229,00	5000,00	2229,00	протяжність відремontованих доріг	км	5	7,1	2,1	Виконано 142 % від планового показника	
Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	160000,00	20000,00	10049,17	5174,97	20000,00		протяжність відремontованих доріг	м2	180000	10469	169531	В процесі виконання, виконано	Недостатнє фінансування

громади										5174,97					5,82 % від план ового показ ника		
										183,693					70		150,00
10. Поточний ремонт тротуарів комунальної власності	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	16000,00	2000,00	686,08	523,54	2000,00	523,54	площа відремонтованих тротуарів	м ²	3000	720	-2280	В процесі виконання. Виконано 24,0% від планового показника	Недостатнє фінансування
11. Розбудова елементів дорожньої інфраструктури	Баштанська міська рада	2018-2021	2019	міський бюджет	581,00	147,00	25,257	0	147,00	0	кількість встановлених засобів примусового обмеження швидкості	шт	6	0	-6	Не виконано	У зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу встановлення засобів обмеження

																	я швидкості перенесено на наступний рік
							482,12	0			кількість встановлених автобусних зупинок	шт	3	0	-3	Не виконано	Потребу закрито у 2018 році
12. Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих (світлодіодних) світильників	Баштанська міська рада	2018-2021	2019	міський бюджет	1430,00	440,00	450,00	0,00	440,00	0,00	кількість встановлених світильників	шт	389	366	23	94%	-
Операційна ціль 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади																	
15. Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності	Баштанська міська рада	2018 - 2019	-	-	8200,00	4100,00	0	0	0	0	Кількість реконструйованих об'єктів водопідготовки	од	-	-	-	Не виконано	відсутній фінансовий ресурс
17. Удосконалення системи знезараження питної води	Баштанська міська рада	2019	2019	-	2445,00	2445,00	0,00	0,00	2445,00	0,00	%здійсненого монтажу обладнання для знезараження води	%	-	-	-	Не виконано	відсутність фінансування
18. Оновлення та реконструкція мережі водопостачання	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2019	-	32433,00	6318,00	955,20	220,70	6318,00	220,70	кількість реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів водопостачання	км	4,0	2,0	-2,0	Виконується 50 % від планового показника	

											ння та водовідведе ння						
20. Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2019	державний бюджет, міський бюджет, кошти КП, міжнародна допомога (грантові кошти)	1600,00	160,00	8369,00	7169,00	160,00	7169,00	кількість встановленого насосного обладнання та регуляторів струму та манометрів (2103тис.грн. програма ДОБРЕ)	од	2	19	17	Виконується 950 % від планового показника	
21. Очистка та облаштування криниць	Баштанська міська рада	2019-2024	2019	-	1800,00	300,00	50,00	0,00	300,00	0,00	кількість відновлених криниць	шт	-	-	-	Не виконано	Проведення обліку та взяття на баланс криниць
Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села																	
23. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки	м.Баштанка	2018-2019	2019	-	75580,00	9447,50	-	-	-	-	протяжність реконструйованих та капітально відремонтованих каналізаційних мереж	км	-	-	-	Не виконано	Відсутнє фінансування
25. Упорядкування системи поводження з ТПВ та	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	-	22508,00	8017,00	6136,56	-	-	-	кількість паспортизованих полігонів, облаштован	шт	-	-	-	Не виконано	

впровадження роздільного збирання сміття											о контейнерних майданчиків, створено пунктів приймання вторинної сировини						
26. Озеленення міста та сіл	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	531,60	72,70	549,05	190,75	72,70	190,75	Кількість придбаних саджанців дерев	шт	750	70	-680	Виконується 9,3 % від планового показника	
											Кількість придбаних саджанців кущів	шт	410	630	+220	Виконується 154 % від планового показника	
											Кількість придбаних саджанців квітів	шт	9000	1358	-7642	Виконується 15,1% від планового показника	
Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	1400,00	175,00	887,488	98,760	175,000	98,760	кількість встановлених дитячих майданчиків	шт	5	3	-2	Виконується 60% від планового показника	
Очистка ставка Центрального	Баштанська міська	2019-2025	2019-2021	міський бюджет	19000,0	6323,4	-	-	-	-	Кількість очищень Центрально	шт	-	-	-	Не виконано	Відсутність фінанс

в м.Баштанка	рада			т, держав ний бюдже т							го ставу в м.Баштанка						ування
Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади																	
Операційна ціль 2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій																	
Формування інвестиційних пропозицій	Баштанс ька міська рада	2018- 2025	2018- 2025	міськи й бюдже т, МТД	190,00	17,5	-	-	17,5	-	оновлення інвестиційн ого паспорту	шт	1	1	0	Викон ано. 100% до планов ого показн ика	
							-	-		-	підготовка презентації	шт	1	1	0	Викон ано. 100% до планов ого показн ика	
							5,0481	5,0481		5,0481	виготовлен ня рекламно- іміджевого матеріалу з логотипом (сумки, блокноти)	%	100	29	-71	Викон ано. 29% до планов ого показн ика	Відеут ність фінанс ування
Розробка документацій під інвестиційно привабливими земельними ділянками	Баштанс ька міська рада	2018 - 2019	2018 - 2019	міськи й бюдже т	80,0	40,0	49,990	49,990	49,990	49,990	кількість інвестиційн о привабливи х ділянок для яких розроблено документац ію	шт	2	1	-1	Викон ано на 50%	
Залучення до розміщення на території Баштанської	Баштанс ька міська рада	2018 - 2019	2018 - 2019	-	4000,0 0	2000,0 0	-	-	-	-	розміщено та введено вексплуатац ію сонячні	шт	3	0	-3	Не викона но	Потреб ує оформ лення

міської потужностей сонячної енергетики											станції						документації на земельні ділянки
Створення Промислового парку	Баштанська міська рада	2018-2020	2018-2020	Місцевий бюджет	10600,0	0,0	71,5	71,5	71,50	22,500	розроблено концепцію індустріального парку	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	Потребує оформлення документації на земельні ділянки

Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму

Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської міської ради	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	-	400,00	50,00	-	-	-	-	розроблені туристичні маршрути	шт	3	0	-3	Не виконано	
							-	-	-	-	сформовано візитівку та слоган громади	шт	1	0	-1	Не виконано	
Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	-	240,00	60,00	69,800	69,800	69,800	69,800	кількість учасників байкерського фестивалю	чол	500	500	0	Виконано	
Створення єдиної сучасної музейної системи на базі Баштанського краєзнавчого музею	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Міський бюджет	25000,0	7000,0	-	-	-	-	Створено єдину сучасну музейну систему	шт	1	0	-1	Не виконано	Відсутність фінансування

Операційна ціль 2.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.

Створення фінансових та інституційних механізмів підтримки малого та середнього підприємництва	Баштанська міська рада	2019 - 2025	2019-2025	Міський бюджет	393,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Програма підтримки МСП, створення статистичної бази даних обліку МСП	шт	2	0	-2	Не виконано	
Формування інформаційної, освітньої та торгівельної інфраструктури для МСП	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, МТД	5600,00	3200,00	129,364	129,364	129,364	129,364	розроблена ПКД на ярмарково-фестивальну площу трансформера	шт	1	1	0	Виконано 100%	
							0	0	0	0	облаштована ярмарково-фестивальна площа-трансформера	шт	1	0	-1	В процесі реалізації	
Підтримка кооперативного руху на селі	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	-	2500,0	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Проведення фестивалю, створення кооперативу.	шт	1	0	-1	Не виконано	
Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців																	
Операційна ціль 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту																	
Придбання шкільних автобусів	Баштанська міська рада	2018-2024	2018-2025	Місц.бюдж.та кошти обл.бюд.	10500	1500,0	3799,7	2000,00	2000,00	2000,00	Придбання автобусів	шт	2	2	0	Виконано 100%	
Придбання лінгафонних кабінетів для закладів освіти	Баштанська міська рада	2018-2024	2018-2025	Місц.бюдж.та кошти обл.бюд.	2220	370	402,87	144,90	150,00	144,90	придбання лінгафонних кабінетів	од	2	2	0	Виконано 100%	

Придбання комп'ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для комунальних закладів освіти	Баштанська міська рада	2018-2024	2018-2025	Місц.б юдж.та кошти обл.бю д.	2100	262,5	572,17	457,29	461,80	457,29	Придбання комп'ютерної техніки та ліцензійних програмних	од	42	42	0	Виконано 100%	
Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для комунальних закладів освіти	Баштанська міська рада	2018-2024	2018-2025	Місц.б юдж.та кошти обл.бю д.	9756	813	1436,00	0,00	0,00	0,00	придбання кабінетів природничо-математичного циклу	од	0	0	0	не виконано	
Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт бігових доріжок	Баштанська міська рада	2018-2024	2018-2025	місц.б юдж.	1800	150	96,70	0,00	0,00	0,00	спортивні майданчики та ремонт бігових доріжок	од	1	0	1	не виконано	
Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів	Баштанська міська рада	2018-2024	2018-2025	інфраструкт.субвенція+ міс.бю дж	7700	962,5	2074,98	335,25	419,88	335,25	капітальний ремонт будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів	об"єкти	3	3	0	Виконано 100%	
Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних	м.Баштанка	2018-2024	2018-2025	кошти міського бюджету	1000	500	587,67	137,67	417,67	137,67	реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень	об"єкти	1	1	0	Виконано 100%	

навчальних закладів БДЮТ та ДЮСШ																	
Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2	м.Баштанка	2018-2024	2018-2025	кошти міського бюджету	2000	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень Баштанської ЗОШ №1 та Баштанської ЗОШ №2	об'єкти	2	0	-2	не виконано	
Проведення капітального ремонту будівель, обладнання загальноосвітніх навчальних закладів	м.Баштанка	2018-2024	2018-2025	кошти міського бюджету	6500	812,5	1255,31	813,81	1015,84	813,81	капітального ремонту будівель, обладнання загальноосвітніх навчальних закладів	об'єкти	2	2	0	виконано	
Нове будівництво спортивного залу для греко-римської боротьби в м.Баштанка	м.Баштанка	2018-2024	2018-2025	-	7200	7200	0,00	0,00	0,00	0,00		об'єкти	1		1	не виконано	Відсутнє фінансування.
Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв	Баштанська міська рада	2018-2025	2019-2020 р	Міський бюджет, обласний, держав	47000,0	25000,00	74311,47309	18254,7581	7052276,44	18254,7581	Кількість збудованих басейнів	шт	3	3	0	Проект реалізовано на 25%. Збудовано 3 басейни (7,6x3,8; 10,4x3,8; 25x21), два поверхи адміністрат	
											Кількість збудованих поверхів адміністрат	од	2	2	0		

Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області				ний бюджет							ивної будівлі					ивної будівлі, закладено фундамент під огорожу та під пропускний пункт, придбано обладнання для підвальної частини		
											Прокладання фундаменту під огорожу							м.д.
Операційна ціль 3.2. Підвищення якості послуг у сфері культури																		
Реконструкція закладів культури з використанням енергозберігаючих технологій	Баштанська міська рада	2018 - 2024	2018 - 2024	міський бюджет, державний бюджет	2400,00	300,00	50,0	50,0	166,5	50,0	Кількість закладів	шт	5	1	-4	Виконується 30 % від планового показника		
Операційна ціль 3.3. Підвищення якості послуг у сфері охорони здоров'я																		
Створення комфортних умов для лікування мешканців громади та належних умов для праці персоналу закладів охорони здоров'я шляхом приведення у відповідність приміщень АЗПСМ, ФАПів на території громади з впровадження	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, державний бюджет	5850,00	910,0	-	-	-	-	Кількість відремонтованих закладів (поточні, капітальні ремонти, реконструкція, нове будівництво)	шт	10	1	-9	Виконано на 10%		
							-	-	-	-	кількість придбаних автомобілів швидкої допомоги	шт	6	0	-6	Не виконано	Відсутнє фінансування	
							514,140	514,40	514,40	514,140	комп'ютерне обладнання для ЦПМСД	шт	22	22	0	Виконано 100%		

М енергозберігаючих заходів та покращення стану їх матеріально-технічного забезпечення																	
Посилення кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	-	1600,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконано
Операційна ціль 3.4. Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя																	
Охорона громадського порядку, громадської безпеки та комунального майна	Баштанська міська рада	2019-2024	2018-2024	міський бюджет, обласний бюджет	37250,00	182,549	782,227	182,549	182,549	182,549	Переобладнання комунальних приміщень в 3-х ТОВК (Явкинському, Новоіванівському, Христофорівську) під «поліцейські станції».	шт.	3	3	0	Виконано 100% від планового показника	
											Обслуговування охоронної сигналізації в адмінприміщеннях 9-ти ТОВК	місяць	12	12	0	Виконано 100% від планового показника	
											Обслуговування системи міського відеоспостереження	місяць	12	12	0	Виконано 100% від планового показника	
											Придбання	Ф	1	1	0	Виконано 10	

											комплектуючого обладнання для встановлення віддаленої онлайн-трансляції системи відеоспостереження на монітор КО «Правопорядок»	активних робіт,				0 % від планового показника	
Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм розвитку ОТГ	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	10,00	4,00	0	0	4,00	3,588	Встановлено інформаційні дошки по селах ОТГ	шт	6	6	0	Виконано 100% від планового показника	
											кількість проведених громадських обговорень	шт	7	7	0	Виконано 100% від планового показника	

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 4. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ТА ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ГРОМАДА

Операційна ціль 4.1. Розвиток енергетичної політики громади

Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях Баштанської ОТГ	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	Місцевий бюджет	210,0	30,0	10,080	10,080	30,0	10,080	Кількість об'єктів, які здійснюють енергомоніторинг енергоносіїв	шт	56	56	0	Виконано 100% від планового показника	
Удосконалення системи енергоменеджменту в бюджетних будівлях Баштанської ОТГ	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	Місцевий бюджет	210,0	30,0	10,080	10,080	30,0	10,080	Кількість об'єктів, які здійснюють енергомоніторинг енергоносіїв	шт	56	56	0	Виконано 100% від планового показника	

Проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи з населенням міста, спрямованої на ощадливе споживання енергоресурсів	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	-	563,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість проведених демонстраційних та формальних заходів в бюджетних установах	шт	3	2	-1	Виконано частково	
Проведення енергоаудиту об'єктів, що належать комунальній власності громади»,	Баштанська міська рада	2019-2025	2019	Кошти інвесторів	2570,0	200,0	0,0	0,0	200,0	30,0	Кількість об'єктів де проведено енергоаудит та отримано енергетичний сертифікат.	шт	5	2	-3	Виконано 15% від планового показника	
Операційна ціль 4.2. Енергоефективна інфраструктура громади																	
Модернізація системи опалення бюджетних закладів»	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	-	14000,0	1000,0	0	0	0	0	Кількість встановлених індивідуально теплових пунктів	шт	4	0	-4	Не виконано	Відсутнє фінансування
Комплексна термомодернізація будівель закладів дошкільної освіти	Баштанська міська рада	2019-2024	2019-2025	Місцевий бюджет, державний бюджет	16500,0	2000,0	1827,79	955,08	961,6	0955,08	Кількість будівель закладів дошкільної освіти	шт	2	2	0	На стадії виконання	
Комплексна термомодернізація будівель загальноосвітніх навчальних закладів»	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий, обласний, державний бюджет	19000,0	2000,0	0,00	0,0	0,0	0,0	Кількість закладів загальноосвітніх навчальних закладів	шт	2	0	-2	Не виконано	Відсутнє фінансування

Встановлення геліосистем на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води у закладах шкільної та дошкільної освіти в Баштанській об'єднаній територіальній громаді	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий, обласний, державний бюджет	12000,0	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Кількість дошкільних закладів де встановлені геліосистем и на основі вакуумних сонячних колекторів для підігріву гарячої води	шт	3	0	-3	Не виконано	Відсутнє фінансування
Встановлення автоматичних вуличних світлодіодних світильників на сонячних батареях	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий, обласний, державний бюджет	1300,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	Кількість вуличних світильники на сонячних батареях	шт	50	-	-50	Не виконано	Відсутнє фінансування
«Впровадження енергозберігаючого освітлення в бюджетних закладах	Баштанська міська рада	2019-2025	2019-2025	Місцевий, обласний, державний бюджет	330,0	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	Кількість заміненних ламп на енергозберігаючі	шт	4000	2560	-1440	Виконано на 64%	