

Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації проєктів розвитку, визначених Планом заходів на 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року, за 6 місяців 2019 року

Назва проєктів розвитку включених до Стратегії розвитку Баштанської міської ради	Територія впливу проєкту	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Вартість, тис. грн.		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді					Стан виконання плану заходів (з порівняння ою оцінкою виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на План Факт виконання
		План	Факт		всього згідно з Стратегією	на 2019 р	з початку реалізації проєкту	за звітний період	План	Факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+;-)		
Стратегічна ціль 1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини																	
Операційна ціль 1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками																	
2. Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства	Баштанська міська рада	2018-2019	2019	міський бюджет, державний бюджет	16526,90	7208,50	-	-	-	-	створити комунальне підприємство з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури	шт	1	0	-1	Не виконано	Створення комунального підприємства по обслуговуванню та утриманню дорожньої мережі потребує спеціальної техніки. На даний час така техніка відсутня
							5371,80	0,00	5371,80	0	придбання відповідного обладнання для ремонту доріг	шт	18	0	-18	Не виконано	рішенням сесії міської ради від 25 червня 2019 року виділено кошти на придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального підприємства в сумі 2555,0 тис. грн.. На даний час проводяться тендерні закупівлі по даному проєкту.
3. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Плющівка-Піски	Баштанська міська рада	2019	2019		17000,00	17000,00	0,00	0,00	17000,00	0	протяжність відремонтованих доріг	км	17	0	-17	Не виконано	дана дорога є дорогою загального користування місцевого значення, яка належить до сфери управління Миколаївської обласної державної адміністрації та перебуває на балансі управління інфраструктури облдержадміністрації. У звітному періоді даний проєкт реалізовано не було, проте з метою розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та фінансового забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаївської області, дану дорогу включено до переліку найкритичніших ділянок автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які потребують термінового проведення ремонтних робіт по Баштанській об'єднаній територіальній громаді та подано на розгляд до Миколаївської обласної ради та облдержадміністрації
5. Капітальний ремонт дороги Баштанка-Новоавлівка	Баштанська міська рада	2021	2019	Державний бюджет	19000,00	0,00	840,00	840,00	19000,00	840	протяжність відремонтованих доріг	км	19	3,5	-15,5	Виконано 18,4 % від планового показника	
7. Капітальний ремонт дороги Новоавлівка-Новоіванівка	Баштанська міська рада	2023	2019	Державний бюджет	5000,00	0,00	2229,00	2229,00	5000,00	2229	протяжність відремонтованих доріг	км	5	7,1	2,1	Виконано 142 % від планового показника	
9. Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	160000,00	20000,00	113,639	0	150,00	0	кількість виготовлених проєктно-кошторисних документів на капітальний ремонт дорожнього покриття	шт	1	0	-1	Не виконано	На даний час розглядається питання щодо капітального ремонту ділянки автодороги по вулиці Ювілейній в місті Баштанка. Для проведення такого ремонту є проєктною організацією виготовлено робочий проєкт, який на даний час потребує коригування
							5293,60	419,40	20000,00	419,40	протяжність відремонтованих доріг	м ²	180000	735	-179265	В процесі виконання, виконано 4 % від планового показника	Робота в даному напрямку продовжується. Станом на 10.07.2019 року проводиться процедура тендерних закупівель щодо поточного ремонту дорожнього покриття у селі Новосергіївка, селі Явкіне та селі Новоіванівка
10. Поточний ремонт тротуарів комунальної власності	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	16000,00	2000,00	162,546	98,78	2000,00	98,78	площа відремонтованих тротуарів	м ²	3000	204	-2796	В процесі виконання, виконано 7,0 % від планового показника	Робота в даному напрямку триває. На даний час проводиться процедура тендерних закупівель щодо поточного ремонту тротуару по вулиці Ювілейній в місті Баштанка

11. Розбудова елементів дорожньої інфраструктури	Баштанська міська рада	2018-2021	2019	міський бюджет	581,00	147,00	25,257	0	147,00	0	кількість встановлених засобів примусового обмеження швидкості	шт	6	0	-6	Не виконано	У II півріччі 2019 року планується встановити 2 засоби обмеження швидкості у місті Баштанка
							482,12	0		кількість встановлених автобусних зупинок	шт	3	0	-3	Не виконано	Протягом 2018 року автобусні зупинки встановлено за потребою у всіх територіальних органах виконавчого комітету Баштанської міської ради та у місті Баштанка в кількості 16 од. На даний час немає нагальної потреби у встановленні автобусних зупинок	
12. Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих (світлодіодних) світильників	Баштанська міська рада	2018-2021	2019	міський бюджет	1430,00	440,00	450,00	0,00	440,00	0,00	кількість встановлених світильників	шт	400	0	-400	Не виконано	відсутність фінансування
Операційна ціль 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади																	
15. Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності	Баштанська міська рада	2018 - 2019	-	-	8200,00	4100,00	0	0	0	0	Кількість реконструйованих об'єктів водопідготовки	од	-	-	-	Не виконано	Розроблено робочий проект (Будівництво II черги очисних споруд), проведено інженерно-геодезичні та геологічні вишукування, однак відсутні вільні фінансові ресурси для реалізації проекту
17. Удосконалення системи знезараження питної води	Баштанська міська рада	2019	2019	-	2445,00	2445,00	0,00	0,00	2445,00	0,00	відсоток здійсненого монтажу обладнання для знезараження води	%	-	-	-	Не виконано	відсутність фінансування
18. Оновлення та реконструкція мережі водопостачання	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2019	-	32433,00	6318,00	734,50	0,00	6318,00	137,50	кількість реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів водопостачання та водовідведення	км	4,0	2,0	-2,0	Не виконано	
20. Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2019	державний бюджет, міський бюджет, кошти КП, міжнародна допомога (грантові кошти)	1600,00	160,00	1200,00	1468,90	160,00	6092,50	кількість встановленого насосного обладнання та регуляторів струму та манометрів (2103тис.грн. програма ДОБРЕ)	од	2	19	17	Виконується 300 % від планового показника	
21. Очистка та облаштування криниць	Баштанська міська рада	2019-2024	2019	-	1800,00	300,00	50,00	0,00	300,00	0,00	кількість відновлених криниць	шт	-	-	-	Не виконано	При об'єднанні громади криниці не були передані колишніми сільськими радами та не були обліковані міською радою. На даний час проводиться робота щодо взяття на баланс Баштанської міської ради криниць громадського користування
Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села																	
23. Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки	м.Баштанка	2018-2019	2019	-	75580,00	9447,50	-	-	-	-	протяжність реконструйованих та капітально відремонтованих каналізаційних мереж	км	-	-	-	Не виконано	відсутність фінансування
25. Упорядкування системи поводження з ТПВ та впровадження роздільного збирання сміття	Баштанська міська рада	2018-2025	2019	-	22508,00	8017,00	6136,56	-	-	-	кількість паспортизованих полігонів, облаштовано контейнерних майданчиків, створено аунктів приймання вторинної сировини	шт	-	-	-	Не виконано	
											Кількість придбаних саджанців дерев	шт	750	0	-750	Не виконано	

26. Озеленення міста та сіл	Баштансь ка міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	531,60	72,70	398,30	40,00	72,70	40,00	Кількість придбаних саджанців кущів	шт	410	500	+90	Виконується 121% від планового показника	
											Кількість придбаних саджанців квітів	шт	9000	1333	-7667	Виконується 14% від планового показника	
Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів	Баштансь ка міська рада	2018-2025	2019	міський бюджет	1400,00	175,00	827,488	38,760	175,000	38,760	кількість встановлених дитячих майданчиків	шт	5	1	-4	Виконується 20% від планового показника	