

Звіт про результати проведення моніторингу виконання реалізації проектів розвитку, визначених Планом заходів на 2018 роки з реалізації Стратегії розвитку Баштанської міської ради до 2025 року, за 12 місяці 2018 року

Назва проектів розвитку включених до Стратегії розвитку Баштанської міської ради	Територія впливу проекту	Строк реалізації проекту		Джерела фінансування у звітному періоді	Вартість, тис. грн.		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді		Фінансування у звітному періоді		Фактична сума підписаних договорів у звітному періоді					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою виконаної і запланованої)	Проблеми питання, їх вплив на План Факт виконання
		План	Факт		Всього згідно з Стратегією	на 2018 р	З початку реалізації проекту	за звітний період	План	Факт	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	Відхилення (+;-)		
Стратегічна ціль 1. Побудова інфраструктури – комфортної для проживання та безпечної для життя людини																	
Операційна ціль 1.1. Дороги та вулиці з твердим покриттям, освітленням, тротуарами та велодоріжками																	
Розробка схеми планування території ОТГ, розробка (оновлення) містобудівної документації згідно з Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації на території Баштанської міської ради на 2017-2020 роки	Баштанська міська рада	2018-2019	2018-2019	міський бюджет	1230,00	280,00	285,00	285,00	285,00	285,00	містобудівна документація	шт	2	2	0	Виконано. 100% до планового показника	недостаток законодавства України
Створення в громаді системи управління, експлуатації, утримання дорожнього господарства	Баштанська міська рада	2018-2019	2018-2019	міський бюджет, державний бюджет	16526,90	9318,40	-	-	-	-	створення комунального підприємства з обслуговування та утримання дорожньої інфраструктури	шт	1	0	-1	Не виконано	
							5371,80	5371,80	5371,80	5371,80	придбання відповідного	шт	18	3	-16	Виконується	

											обладнання для ремонту доріг					16,67% від планового показника	
Капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет	160000,00	20000,00	4874,196	4874,196	4874,196	4874,196	протяжність відремонтованих доріг	м2	180000	14426	-165574	Виконується 8% від планового показника	
							113,693	113,693	113,693	113,693	кількість виготовлених ПКД (2 шт)	шт	150	113,69	-36,31	Виконується 75,79 % від планового показника	
Поточний ремонт тротуарів комунальної власності	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет	16000,00	2000,00	162,546	162,546	162,546	162,546	площа відремонтованих тротуарів	м2	3000	329	- 2671	Виконується 10,97 % від планового показника	
Розбудова елементів дорожньої інфраструктури	Баштанська міська рада	2018-2021	2018-2021	міський бюджет	581,00	197,00	25,257	25,257	25,257	25,257	кількість встановлених засобів примусового обмеження швидкості	шт	6	9	+3	Виконано 150 % від планового показника	
							482,120	482,120	482,120	482,120	кількість встановлених автобусних зупинок (новоєгорівка 2 шт, новосергіївка, горожани, новопавлівка, зелений клин, київське, плющівка, христофорівка, піски - 2 шт, косянтинівка, баштанка -4 шт.)	шт	5	16	+11	Виконано 320 % від планового показника	
Капітальний ремонт (модернізація) вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих (світлодіодних) світильників	Баштанська міська рада	2018-2021	2018-2021	міський бюджет	1430,00	261,00	450,00	450,00	450,00	450,00	кількість встановлених світильників	шт	210	129	- 81	Виконується 61,43 % від планового	
Операційна ціль 1.2. Вода питна, придатна до споживання – кожному мешканцю громади																	

Розробка робочих документів з метою залучення ресурсів для будівництва, реконструкції та капітального ремонту систем водопостачання населених пунктів громади.	Баштанська міська рада	2018	-	-	1605,00	1605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Не виконано	проект не реалізовувався у зв'язку з відсутністю фінансування
Реконструкція очисних споруд з метою підвищення ефективності	Баштанська міська рада	2018 - 2019	-	-	8200,00	4100,00	-	-	-	-	Кількість реконструйованих об'єктів водопідготовки	од	-	-	-	-	Не виконується	
Оновлення та реконструкція мережі водопостачання	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, кошти КП	32433,00	3772,00	667,00	667,00	667,00	667,00	кількість реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів водопостачання та водовідведення	км	22,9	1,3	-21,6	Виконується 5,67 % від планового показника		
Заміна насосного обладнання на більш економічне із встановленням частотних регуляторів струму та манометрів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, кошти КП	1600,00	160,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	кількість встановлених регуляторів та манометрів	од	5	2	-3	Виконується 66,66 % від планового показника		
Операційна ціль 1.3. Чисте довкілля, зелене місто та села																		
Будівництво II черги каналізаційних очисних споруд м.Баштанка	м.Баштанка	2018 - 2025	2018 - 2025		2306,20	2306,20	-	-	-	-	побудовано та введено в експлуатацію II черги каналізаційна очисних споруд м. Баштанка	-	-	-	-	-	Не виконано	
Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж м.Баштанки	м.Баштанка	2018 - 2025	2018 - 2025		75580,00	9447,50	-	-	-	-	протяжність реконструйованих та капітально відремонтованих каналізаційна мереж м.	км	-	-	-	-	Не виконано	

Будівництво каналізаційного колектора по вул. Квітневій м.Баштанка	вул. Квітнева м.Баштанка	2018 р.	2018 - 2019 р	місцевий бюджет	3300,00	3300,00	49,999	49,999	49,999	49,999	Баштанка	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника						
							-	-	-	-	розроблено проектно-кошторисну документацію							0				
Упорядкування системи поведження з ТПВ та впровадження роздільного збирання сміття	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет, державний бюджет	22508,00	1518,00	-	-	-	-	збудований та введений в експлуатацію каналізаційний колектор	шт	50	-	-	Не виконано						
											кількість придбаних контейнерів для збору сміття											
Озеленення міста та сіл	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет	531,60	77,70	358,30	358,30	358,30	358,30	Кількість придбаних саджанців дерев (отг)	шт	750	296	-454	Виконується 39,47% від планового показника						
											Кількість придбаних саджанців кущів (Баштанка, андріївка, шевченко, з. яр)							шт	410	680	+270	Виконується 166 % від планового показника
											Кількість придбаних саджанців квітів (Баштанка, андріївка, шевченко, з. яр)							шт	9000	1420	-7580	Виконується 15,78% від планового показника
Встановлення дитячих ігрових майданчиків, вуличних тренажерів	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет, державний бюджет	1400,00	175,00	788,728	788,728	788,728	788,728	кількість встановлених дитячих майданчиків	шт	24	14	-10	Виконується 58,33% від планового показника						
Стратегічна ціль 2. Зміцнення економічних можливостей громади																						
Операційна ціль 2.1. Покращення інвестиційної привабливості громади та створення умов для залучення інвестицій																						
Будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об'єднаної територіальної громади по	Баштанська міська рада	2018	2019	міський бюджет	7000,0	7000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	збудовано та введено в експлуатацію ЦНАП	шт	1	0	-1	Не виконано						

вул.Баштанської республіки,12 в м. Баштанка Миколаївської області (нове будівництво)																	
Впровадження електронного документообігу в виконавчому комітеті Баштанської міської ради	Баштанська міська рада	2018	2018-2019	міський бюджет, МТД	900,00	900,00	167,70	167,70	167,70	267,70	впроваджено систему електронного голосування для депутатів	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
											впроваджено систему електронного документообігу	шт	1	0	-1	Не виконано	
Формування інвестиційних пропозицій	Баштанська міська рада	2018-2025	2018-2025	міський бюджет, МТД	190,00	67,50	-	-	-	-	розроблено інвестиційний паспорт	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
							-	-	-	-	розміщення інвестиційно привабливих пропозицій на сайті	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
							-	-	-	-	підготовка презентації	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
							-	-	-	-	виготовлено проморолик	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
Розробка документатій під інвестиційно привабливими земельними ділянками	Баштанська міська рада	2018 - 2019	2018 - 2019	міський бюджет	190,00	67,50	-	-	-	-	кількість інвестиційно привабливих ділянок для яких розроблено документацію	шт	-	-	-	Не виконано	
Створення Промислового парку	Баштанська міська рада	2018, 2020	2018 - 2025		10600,00	600,00	-	-	-	-	створено Промисловий парк	шт	1	0	-1	Не виконано	
				міський бюджет			45	45	0	0	розроблено концепцію промислового парку	шт	1	1	0	Виконано. 100% до планового показника	
Залучення до розміщення на	Баштанська міська рада	2018 - 2019	2018 - 2019	-	4000,00	2000,00	-	-	-	-	розміщено та введено	шт	3	0	-3	Не виконано	

території Баштанської міської потужностей сонячної енергетики											вексплуатацію сонячні станції						
Операційна ціль 2.2. Розвиток туризму																	
Розробка привабливих туристичних пропозицій на території Баштанської міської ради	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	-	400,00	50,00	-	-	-	-	розроблені туристичні маршрути	шт	3	0	-3	Не виконано	
							-	-	-	-	сформовано візитівку та слоган громади	шт	1	0	-1	Не виконано	
Виведення байкерського фестивалю «Чупакабра» в с.Христофорівка на Всеукраїнський рівень	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, МТД	240,00	60,00	122,240	122,240	122,240	122,240	кількість учасників байкарського фестивалю	чол	300	500	+200	Виконано 100% від планового показника	
Створення картотеки музейних об'єктів ОТГ та таких об'єктів, які мають місцеву цінність, що розміщені на території Баштанської ОТГ	Баштанська міська рада	2018	-	міський бюджет	30,00	30,00	-	-	-	-	створено картотеку музейних об'єктів та таких об'єктів, які мають місцеву цінність	шт	1	0	-1	Не виконано	У зв'язку з відсутніс тю фінансув ання
Операційна ціль 2.3. Підтримка та сприяння розвитку малого та середнього бізнесу.																	
Формування інформаційної, освітньої та торгівельної інфраструктури для МСП	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, МТД	5600,00	300,00	0	0	0	0	створено інтернет ресурс для підприємців	шт	1	0	-1	Не виконано	
							64,00	64,00	64,00	64,00	розроблена ПКД та ескізний проект на ярмарково- фестивальну площу трансформер	шт	2	1	-1	Виконується 50% від запланованого	
							0	0	0	0	об'ясована ярмарково- фестивальна площа- трансформер	шт	1	0	-1	Не виконано	
Стратегічна ціль 3. Підвищення якості життя мешканців																	
Операційна ціль 3.1. Підвищення якості послуг у сфері освіти та спорту																	

Придбання шкільних автобусів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, обласний бюджет	10500,00	1500,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	Кількість шкільних автобусів	шт.	7	1	-6	Виконується 14,28% від планового показника
Придбання лінгафонних кабінетів для закладів освіти	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	обласний бюджет	2220,00	555,00	515,94	515,94	515,94	515,94	Кількість лінгафонних кабінетів	шт.	14	2	-12	Виконується 14,28 % від планового показника
Придбання комп'ютерної техніки та ліцензійних програмних засобів для комунальних закладів освіти відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет	2100,00	265,50	265,20	265,20	265,20	265,20	Кількість комп'ютерної техніки	шт.	180	28	-152	Виконується 15,58 % від планового показника
							262,30	262,30	262,30	262,30	кількість придбаного мультимедійного обладнання	шт.	22	21	-1	Виконується 95,45 % від планового показника
Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для комунальних закладів освіти	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	обласний бюджет	9756,00	813,00	906,295	906,295	906,295	906,295	Кількість кабінетів	шт.	12	7	-5	Виконується 58,33 % від планового показника
Встановлення та реконструкція спортивних майданчиків та ремонт бігових доріжок	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет	1800,00	150,00	47,2	47,2	47,2	47,2	Кількість реконструйованих спортивних майданчиків	шт.	12	0	-12	Не виконано
Проведення капітального ремонту будівель, обладнання дошкільних навчальних закладів	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018 - 2025	міський бюджет, державний бюджет	7700,00	962,50	2859,20	2859,20	2859,20	2859,20	кількість відремонтованих закладів	шт.	13	5	-8	Виконується 38,46 % від планового показника
Проведення реконструкції з використанням енергозберігаючих технологій будівель приміщень позашкільних	Баштанська міська рада	2020 - 2021	2018 - 2021	міський бюджет	1000,00	-	-	-	-	-	кількість відремонтованих закладів	шт.	2	0	-2	Не виконано

кадрового потенціалу працівників закладів охорони здоров'я	міська рада	2025	2025														
Операційна ціль 3.4. Створення свідомої та активної громади з високим рівнем безпеки життя																	
Охорона громадського порядку, громадської безпеки та комунального майна	Баштанська міська рада	2019-2024	2018-2024	міський бюджет, обласний бюджет	37250,00	0	599.678	599.678	599.678	599.678	Кількість адмінбудівель, де встановлена охоронна сигналізація	шт	9	9	0	Виконано 100% від планового показника	
											Кількість встановлених відеокамер	шт	18	9	-9	Виконується 50% від планового показника	Не встановлена віддалена онлайн-трансляція міського відеоспостереження на монітор КО "Правопорядок"
Участь громади в прийнятті рішень та в реалізації програм розвитку ОТГ	Баштанська міська рада	2018 - 2025	2018-2025	міський бюджет	1047,00	2,0	-	-	-	-	кількість проведених громадських обговорень	шт	3	3	0	Виконано 100% від планового показника	
							-	-	-	-	кількість встановлених інформаційних дошок у селах	шт	27	-	-27	Не виконано	