

Затверджено
рішенням міської ради
від 04 березня 2020 № 12

ПЛАН УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГИ З УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ДОРІГ БАШТАНСЬКОЇ ОТГ НА 2020-2023

Баштанської об'єднаної територіальної громади

**План підготовлений
в рамках проєкту «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність (ДОБРЕ)» за фінансової підтримки USAID**

Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)

This report is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID).

Зміст

Сторінка

Звернення голови об'єднаної громади	3
Скорочення	4
Законодавча база послуги	5
Методологія розробки плану удосконалення послуги	6
Склад робочої групи	7
Вступ	9
Загальна інформація про Баштанську об'єднану територіальну громаду	10
Розділ 1. Базове дослідження	10
1.1. Аналіз стану послуги утримання та ремонту доріг у Баштанській ОТГ	10
1.1.1. Загальна характеристика мережі доріг загального користування	10
1.1.2. Транспортне сполучення	22
1.1.3. Фінансування утримання доріг	23
1.1.4. Характеристика надавача послуги з утримання доріг	25
1.1.5. Перспективи ремонту та утримання доріг	26
Розділ 2. Визначення проблем, оперативні цілі та проекти	27
2.1. Визначення проблем	27
2.2. SWOT аналіз	28
2.3. Бачення утримання та ремонту доріг та визначення стратегічних цілей вдосконалення послуг	29
Розділ 3. Структура цілей і проектів плану удосконалення послуги	30
Розділ 4. Вибір критеріїв та пріоритетність цілей	39
Розділ 5. План дій	48
Розділ 6. Впровадження та моніторинг	58
6.1. Впровадження Плану удосконалення послуги та моніторинг	58
6.2. Кількісні показники та індикатори оцінки	59
6.3. Якісні результати та індикатори	61
Список додатків	
Додаток 1 - Карти проектів (довго-, середньо-, короткострокові проекти)	

Баштанська міська об'єднана територіальна громада розташована у північно – східній частині Миколаївської області в зоні лівобережного степу і лежить у межах Причорноморської низовини.

До складу Баштанської ОТГ входять 26 населених пунктів колишніх Явчинської, Добринської, Новоіванівської, Новопавлівської, Новосергіївської, Христофорівської, Пісківської, Плющівської сільських рад, та Баштанської міської ради.

В об'єднаній громаді всього проживає 22594 осіб

Автомобільні дороги, як найважливіша складова транспортної інфраструктури, є необхідною передумовою економічного і соціального розвитку території та держави в цілому. Від них залежить не тільки ефективність роботи промисловості, сільськогосподарського виробництва, а й забезпечення належного життєвого рівня людей.

Розвиток і функціонування автомобільних доріг можливий лише за умови побудови ефективної системи управління дорожнім господарством.

Участь у Програмі USAID DOBRE надасть підтримку громаді у розробці плану покращення якості послуг, а саме з утримання та ремонту доріг в межах компетенції ОТГ.

Іван Рубський, голова Баштанської ОТГ

Скорочення по тексту

ОТГ – об'єднана територіальна громада

ГО – громадська організація

SDIP – план покращення послуг

РГ – робоча група

РДА – районна державна адміністрація

РР – районна рада

МР – сільська рада

ПРООН – Програма розвитку Організації об'єднаних націй

ВДЕ – відновлювальні джерела енергії

ДТП – дорожньо-транспортна пригода

ТЗ - транспортний засіб

РБР – ремонтно-будівельні роботи

ПКД- проектно-кошторисна документація

USAID (United States Agency for International Development) - Агентство США з міжнародного розвитку

DOBRE (Decentralization Offering Better Results and Efficiency) Program - Децентралізація приносить кращі результати та ефективність

Законодавча база послуги

ЗУ «Про автомобільні дороги»

ЗУ «Про дорожній рух»

ЗУ «Про транспорт»

ЗУ «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН_В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ГБН Г.1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування.

Види ремонтів та перелік робіт

ГБН В.2.3-218-551:2011 Капітальний ремонт. Вимоги до проектування.

НАКАЗ 23.09.2003 N 154 Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОСЛУГИ

План удосконалення послуги (SPID) був розроблений в рамках співпраці програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE). Цей документ слід трактувати як головну Програму розвитку послуги з утримання та ремонту доріг і тротуарів у Баштанській громаді, котра визначає пріоритети та напрямки розвитку. Діяльність у визначених напрямках повинна здійснюватися відділом з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності Баштанської ОТГ, який є надавачем послуги із широким залученням різних партнерів – публічних, комерційних, соціальних, а у подальшому новоствореним комунальним підприємством.

Методологія ґрунтується на партисипативному принципі залучення громадськості та консультацій із громадянами на всіх стадіях процесу розробки Плану удосконалення послуги. До робочої групи входять представники всіх населених пунктів ОТГ, щоб гарантувати рівну участь всіх її суб'єктів.

Такий підхід повинен в майбутньому слугувати гарантією підтримки мешканців у вирішенні питань, пов'язаних з реалізацією повноважень місцевого самоврядування в частині реалізації муніципальної послуги для населення - з утримання та ремонту доріг.

SPID є документом, який визначає головні напрямки дій органу місцевого самоврядування, який виступає у якості надавача послуги з утримання та ремонту доріг і виконує роль плану покращення послуги для місцевої громади.

Це, в свою чергу, актуалізує потребу знаходження на місцевому рівні консенсусу навколо основних, першочергових завдань з покращення послуги, ресурсів для їх реалізації та узгодження сфери та передумов залучення широкого кола зацікавлених осіб в процес її реалізації.

План удосконалення послуги відповідає українському законодавству та знанням досвідчених фахівців. Цей План розробляється за допомогою інтерактивних обговорень, що проводяться під час засідань робочої групи. Нижче наведено список тем, обговорених під час цих засідань.

Таблиця 1

Тематичні зустрічі з членами Робочої групи з питань удосконалення послуги

№п/п	Опис діяльності	Учасники
1	Розробка рекомендацій щодо формування робочої групи. Інформування громадськості про початок розробки Плану покращення послуг по утриманню доріг та дорожньої інфраструктури в	Голова ОТГ та члени робочої групи

Баштанській ОТГ.

- | | | |
|---|--|--------------|
| 2 | Детальний аналіз стану послуги з утримання доріг та дорожнього покриття в Баштанській ОТГ в розрізі доступу до об'єктів загального користування та соціальної інфраструктури, якості доріг та дорожнього покриття та безпеки на дорогах загальнодержавного та місцевого значення для мешканців Баштанської громади | Робоча група |
| 3 | Визначення та узагальнення основних проблем з надання послуги та їх пріоритетності. SWOT аналіз та розробка сценаріїв покращення послуги. | Робоча група |
| 4 | Формування бачення реалізації послуги та її покращення. Розробка стратегічних, операційних цілей та заходів з покращення послуги. | Робоча група |
| 5 | Визначення проблем. Розробка проєктів. Рейтинг проєктів. | Робоча група |
| 6 | Розробка плану дій, а також системи індикаторів та моніторингу виконання плану удосконалення послуги. | Робоча група |

Склад робочої групи з розробки та впровадження плану удосконалення надання послуги утримання та ремонту доріг і тротуарів на території Баштанської об'єднаної громади Баштанського району Миколаївської області

Для покращення утримання та ремонту доріг в межах компетенції ОТГ та для підготовки плану покращення послуг з утримання та ремонту доріг була створена робоча група рішення міської ради від 12 листопада 2018 року № 16

До складу входять :

<i>Рубський Іван Васильович</i>	<i>міський голова</i>
<i>Савченко Оксана Олександрівна</i>	<i>спеціаліст I категорії відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності, секретар робочої групи</i>
<i>Драгуновський Володимир Вікторович</i>	<i>перший заступник міського голови</i>
<i>Чернова Світлана Миколаївна</i>	<i>т.в.о. старости сіл: Новосергіївка, Тарасівка, Горожене, Новогорожене, Зелений Гай</i>
<i>Волович Олег Михайлович</i>	<i>т.в.о. старости сіл: Явкіне, Червоний Став</i>
<i>Золотухіна Олена Володимирівна</i>	<i>т.в.о. старости села: Христофорівка</i>

<i>Климик Валентина Петрівна</i>	<i>т.в.о. старости села: Добре.</i>
<i>Луценко Микола Олексійович</i>	<i>т.в.о. старости сіл: Плющівка, Новогеоргіївка, Шляхове, Одрадне</i>
<i>Молодецький Павло Іванович</i>	<i>т.в.о. старости сіл: Новоіванівка, Київське, Старосолдатське</i>
<i>Рошиор Людмила Миколаївна</i>	<i>т.в.о. старости сіл: Новопавлівка, Зелений Клин</i>
<i>Халабуда Олександр Васильович</i>	<i>т.в.о. старости сіл: Піски, Костянтинівка</i>
<i>Чухаренко Світлана Миколаївна</i>	<i>староста села Новоєгорівка</i>
<i>Гомерська Інна Петрівна</i>	<i>депутат міської ради, член комісії з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики;</i>
<i>Заболотня Лідія Іванівна</i>	<i>депутат міської ради, голова комісії з питань транспорту, зв'язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації та власності</i>
<i>Савчук Михайло Іванович</i>	<i>депутат міської ради, член комісії з питань транспорту, зв'язку, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, приватизації та власності;</i>
<i>Сириця Леонід Миколайович</i>	<i>начальник відділу з питань містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та цивільного захисту; головний архітектор ОТГ;</i>
<i>Шафорост Наталя Григорівна</i>	<i>начальник відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій.</i>
<i>Великород Юрій Валентинович</i>	<i>начальник відділу з питань житлово- комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності</i>
<i>Коврига Олександр Юрійович</i>	<i>член ГО «Явкинці»;</i>
<i>Маламуж Олександр Анатолійович</i>	<i>приватний підприємець.</i>
<i>Процак Олександр Володимирович</i>	<i>громадський активіст</i>
<i>Славінський Руслан Вікторович</i>	<i>спеціаліст I категорії відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності</i>

ВСТУП

План покращення послуг (SDIP) - це всеохоплюючий інструмент для управління та удосконалення послуги шляхом визначення послідовних зв'язків між громадянами та органами місцевої влади/ постачальниками послуги.

План удосконалення послуги утримання та ремонту доріг в Баштанській ОТГ, розроблений за підтримки Агентства міжнародного розвитку США, за участю «Global Communities» та програми ДОБРЕ «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність».

Розробка SDIP з обраної послуги у громаді дасть можливість проаналізувати поточну ситуацію, зібрати та систематизувати дані та документи, які регулюють надання послуги, визначити основні цілі щодо перспективи розвитку послуги, та направи її удосконалення.

Загальна інформація про Баштанську об'єднану територіальну громаду

Баштанська міська об'єднана територіальна громада розташована у північно – східній частині Миколаївської області в зоні лівобережного степу і лежить у межах Причорноморської низовини. До складу Баштанської ОТГ входять 26 населених пунктів колишніх Явкинської, Добренської, Новоіванівської, Новопавлівської, Новосергіївської, Христофорівської, Пісківської, Плющівської сільських рад та Баштанської міської ради.

Сільські території розташовані навколо адміністративного центру м. Баштанка.

Об'єднана територіальна громада (далі – ОТГ) займає площу 77384,6159 га. Загальна кількість мешканців становить 22594 чоловік. Основну частину населення громади складає корінне населення.

Територіально громада межує з:

- 1) півночі – Новобузьким районом Миколаївської області;
- 2) заходу – Інгульською, Костичівською, Кашперо-Миколаївською сільськими радами;
- 3) півдня – Лоцкинською, Доброкриничанською, Мар'ївською сільськими радами;
- 4) сходу – Березнегуватським районом;

Через центр громади проходить дорога державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв, яка з'єднує південь і північ країни, є важливою магістраллю для вантажного транспорту, особливо враховуючи наявність морських портів у м. Миколаєві та м. Одесі.

Відстань до обласного міста Миколаїв від Баштанки залізницею складає 54 км, автомобільною дорогою – 65 км.

У Баштанці знаходяться усі районні підрозділи служб: відділ соціального захисту населення, Баштанське об'єднання управління пенсійного фонду України Миколаївської області, відділ пожежної охорони, районна служба газового господарства, районний дистриб'ютор електроенергії, Баштанський центр зайнятості, прокуратура, суд, та інші.


Розділ 1. Базове дослідження.

1.1. Аналіз стану послуги утримання та ремонту доріг у Баштанській ОТГ.

1.1.1. Загальна характеристика мережі доріг загального користування.

Система доріг усередині ОТГ не збалансована і є такою, що не може забезпечити доступність усіх територій та населених пунктів. Не усі потенційні центри економічного зростання сполучені автошляхами з твердим покриттям з містом. Не усі сільські населені пункти охоплені дорогами з твердим покриттям із центральними садибами та доступні до внутрішньо-регіональної системи доріг. Стан доріг усіх категорій в цілому незадовільний. Сполучення з сусіднім

містом районного значення Березнугувате немає зовсім через аварійний стан автодороги Т15-09.



Малюнок 1. Автомобільні дороги на території громади

Таблиця 1. Відстані між м.Баштанка та основними населеними пунктами

№ п/п	Населені пункти	Відстань в км	№ п/п	Населені пункти	Відстань в км
1	Андріївка	10	12	Піски	17
2	Добре	12	13	Плющівка	9
3	Костянтинівка	18	14	Старосолдатське	12
4	Київське	25	15	Тарасівка	15
5	Новогорожене	10	16	Трудове	9
6	Новогеоргіївка	8	17	Червоний Став	22
7	Новосгорівка	16	18	Шевченко	8
8	Новоіванівка	24	19	Шляхове	10
9	Новосергіївка	21	20	Христофорівка	21
10	Новопавлівка	19	21	Зелений Яр	9
11	Отраднє	15	22	Явкіне	24

Територією громади з Південного Заходу на Північний Схід проходить автодорога державного значення (національна) Н-11 Миколаїв-Дніпро. Стан - незадовільний. Загальна протяжність її в межах громади становить 27,5 км. (Протяжність по місту Баштанка – 4,0 км; під'їзд до міста зі сторони м. Дніпро – 1,0 км; під'їзд до міста зі сторони м. Миколаїв – 5,8км)

Мережа доріг державного та місцевого значення, загального користування на території громади складає 140,5 км, з яких:

- національні дороги
Н11 Миколаїв-Дніпро (через Кривий Ріг) – 28,3 км.
- територіальні дороги
Т1509 Баштанка-Березнегувате 28,1 км
- обласні дороги – 81,00 км;
О150202 Баштанка-Привільне-Новоукраїнка 8,6 км
О150204 Піски-Баштанка-Новопавлівка 28,8 км
О150205 (Баштанка-Березнегувате)-залізн.ст.Явкіне 1,0 км
О150206 Під'їзд до м.Баштанки 5,8 км.
О150207 Баштанка-Новосергіївка 12,7км.
О150210 (Дніпропетровськ-Миколаїв)-Христофорівка 9,0 км.
О150212 (Піски-Новопавлівка)-Плющівка 2,1 км.
О150213 (Піски-Новопавлівка)-Київське 13,1 км.
- районні дороги
С150204 (Дніпропетровськ-Миколаїв)-Андріївка 2,5 км
С150207 (Піски-Новопавлівка)-Новобирзулівка 0,5 км

Через Баштанську ОТГ проходить залізнична магістраль Херсон-Миколаїв-Київ, на території села Добре розташована пасажиро-товарна станція «Явкіне».

Загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення, що знаходяться на території Баштанської ОТГ становить 222,6 км.

Таблиця 2

Технічні характеристики доріг у населених пунктах

Населений пункт	Назва вулиці	Протяжність доріг (км)	Ширин а вулиці	Тип покриття	Стан доріг
				Асфальт, щебінь, ґрунт, частково асфальт, переважно ґрунт, центральні дороги частково асфальт, частково підсіпка,	
місто Баштанка					
	Вул.1-го Травня	1,233	12	асфальт	незадовільний
	Вул.1-ша Поперечна	0,364	8	асфальт	незадовільний
	Вул.1-ша Продольна	0,694	9	асфальт	незадовільний

	Вул.2-га Поперечна	0,515	8	асфальт	незадовільний
	Вул.2-га Продольна	0,375	8	асфальт	незадовільний
	Вул.3-я Поперечна	0,583	9	асфальт	незадовільний
	Вул.3-я Продольна	0,356	8	асфальт	незадовільний
	Вул.40 років Перемоги	0,543	11	асфальт	незадовільний
	Вул.4-а Поперечна	0,580	8	асфальт	незадовільний
	Вул.4-а Продольна	0,708	8	асфальт	незадовільний
	Вул.5-а Поперечна	0,815	9	асфальт	незадовільний
	Вул.6-а Поперечна	0,400	8	асфальт	незадовільний
	Вул.7-а Поперечна	0,385	9	асфальт	незадовільний
	Вул.8-а Поперечна	0,600	9	асфальт	незадовільний
	Вул.8-го Березня	0,525	23	асфальт	незадовільний
	Вул.9-а Поперечна	0,516	8	асфальт	незадовільний
	Вул.9-го Травня	0,496	14	асфальт	задовільний
	Вул.А.Гладкова	0,971	15	асфальт	незадовільний
	Вул.А.Півень	0,169	9	частково асфальт	незадовільний
	Вул.Агєєва	1,060	15	асфальт	незадовільний
	Вул.Берегового	1,350	17	асфальт, грунт, щебінь	незадовільний
	Вул.Бондаренка	0,570	16	щебінь,гру нт	незадовільний
	Вул.В.Єрешка	1,100	21	асфальт	незадовільний
	Вул.Підпільників ОУН (Васляєва)	0,600	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Ватутіна	0,900	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Вишнева	0,651	10	асфальт	незадовільний
	Вул.Волошкова	0,601	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Гагаріна	1,500	17	асфальт	незадовільний
	Вул.генерала Плієва	0,505	11	щебінь, частково підсіпка	незадовільний
	Вул.генерала Пушкіна	0,290	15	асфальт	незадовільний
	Вул.Героїв Небесної Сотні	3,282	22	асфальт	задовільний
	Вул.Гідності	0,730	21	асфальт	незадовільний
	Вул.Головського	0,494	9	щебінь, грунт	незадовільний
	Вул.Горького	0,900	27	асфальт	задовільний
	Вул.Гребенюка	0,885	9	асфальт	незадовільний
	Вул.Грушева	0,739	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Грушевського	0,850	21	асфальт	незадовільний
	Вул.Дружби народів	0,900	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Енергетиків	0,442	19	асфальт	незадовільний
	Вул.Європейська	0,376	13	асфальт	задовільний

	Вул.Железного	0,350	12	щебінь, грунт	незадовільний
	Вул.Заводська	0,550	22	асфальт	задовільний
	Вул.Затишна	0,550	19	грунт, частково підсипка	незадовільний
	Вул.Захисників Вітчизни	1,100	15	асфальт	незадовільний
	Вул.Івана Франка	0,442	21	асфальт	незадовільний
	Вул.Інгульська	0,896	18	частково асфальт	незадовільний
	Вул.Квітнева	0,925	13	асфальт	незадовільний
	Вул.Космонавтів	0,750	15	асфальт, грунт,плит и	незадовільний
	Вул.Коцюбинського	0,305	14	грунт	незадовільний
	Вул.О. Кошового	1,100	14	асфальт	задовільний
	Вул.Лугова	0,740	15	асфальт	незадовільний
	Вул.М.Аркаса	1,390	18	асфальт	незадовільний
	Вул.Маяковського	1,100	11	асфальт	незадовільний
	Вул.Миколаївська	0,350	12	частково асфальт	незадовільний
	Вул.Миру	0,350	13	асфальт	незадовільний
	Вул.Молодіжна	0,888	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Набережна	1,270	21	асфальт	незадовільний
	Вул.О.Гапішка	0,507	18	асфальт	незадовільний
	Вул.О.Сизоненка	2,780	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Паркова	0,360	12	грунт, щебінь	незадовільний
	Вул.Привільненська	1,100	21	асфальт	незадовільний
	Вул.Героїв (колишня Пролетарська)	0,800	13	асфальт	незадовільний
	Вул.Промислова	0,608	14	асфальт,бе тон	незадовільний
	Вул.Реца	1,820	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Семена Бойченка	1,290	22	асфальт	задовільний
	Вул.Сагайдачного	0,800	21	щебінь, підсипка	незадовільний
	Вул.Садова	0,710	11	асфальт	незадовільний
	Вул.Свободи	0,567	22	асфальт	незадовільний
	Вул.Соборна	2,810	26	асфальт	задовільний
	Вул.Спеціалістів	0,226	9	асфальт	незадовільний
	Вул.Спортивна	1,090	11	асфальт	незадовільний
	Вул.Степова	0,290	16	щебінь грунт	задовільний
	Вул.Східна	0,127	26	грунт	незадовільний
	Вул.Театральна	1,600	29	асфальт	незадовільний
	Вул.Українська	1,970	15	асфальт	незадовільний

	Вул. Чкалова	0,630	13	асфальт	незадовільний
	Вул. Шевченка	1,450	25	асфальт	незадовільний
	Вул. Шкільна	0,780	18	асфальт	незадовільний
	Вул. Ювілейна	1,220	19	асфальт	незадовільний
	Вул. Я. Мудрого	0,800	16	асфальт	незадовільний
	Вул. Яблунова	0,724	14	асфальт	незадовільний
	Вул. Яновського	0,650	11	асфальт	незадовільний
	Пров. Перемоги	0,170	12	асфальт	незадовільний
	Пров. Пожежний	0,189	12	асфальт	незадовільний
	Пров. Кобзаря	0,217	16	асфальт	незадовільний
	Вул. 5 Продольна	0,456	11	асфальт	незадовільний
	Вул. 6 Продольна	0,417	11	асфальт	незадовільний
	Вул. Полтавська	1,300	16	асфальт	задовільний

с. Добре					
	Вул. Шумська	3,10	16	асфальт	незадовільний
	Вул. Дружби	2,30	14	щебінь	задовільний
	Вул. Набережна	2,20	15	щебінь	задовільний
	Вул. Командовського	3,40	18	асфальт	незадовільний
	Вул. Центральна	2,20	17	асфальт	незадовільний
	Вул. Вишнева	0,40	15	асфальт	незадовільний
	Вул. Степова	0,30	14	грунт	задовільний
	Вул. Миру	1,20	16	щебінь	задовільний
	Вул. Привокзальна	0,50	18	асфальт	задовільний
	Вул. I Лінія	1,045	17	щебінь	задовільний
	Вул. II Лінія	0,805	18	щебінь	задовільний
	Вул. III Лінія	0,30	16	щебінь	задовільний
	Вул. IV Лінія	0,25	16	грунт	задовільний
	Пров. I Провулок	0,15	12	асфальт	незадовільний
	Пров. II Провулок	0,30	12	щебінь	задовільний
	Пров. III Провулок	0,30	11	щебінь	задовільний
	Вул. Лісова	0,80	16	асфальт	задовільний
с. Новосергіївка					
	Вул. Визволителів	0,425 0,500	17	асфальтне покриття тверде покриття	задовільний
	Вул. Т. Шевченко	0,214 0,80	16	асфальтне покриття тверде покриття	критичний
	Вул. Центральна	1,369	16	асфальтне покриття	задовільний
	Вул. Молодіжна	1,068	15	асфальтне покриття	задовільний
	Вул. Вишнева	0,30 0,70	17	грунтове покриття біле	задовільний

				покриття	
	Вул.Степова	1,00	16	біле покриття	критичний
с.Тарасівка	Вул.Будівельників	2,20	15	тверде покриття	незадовільний
с.Зелений Гай	Вул.Зелена	1,80	16	тверде покриття	задовільний
с.Горожене	Вул.Залізнична	0,50	17	тверде покриття	незадовільний
с.Новогорожене	Вул.М.Грушевського	2,00	16	грунтове покриття	незадовільний
с. Новоєгорівка					
	Вул.Степова	0,83	16	асфальт	задовільний стан
	Вул.Зелена	0,85	15	асфальт	незадовільний
	Вул.Залізнична	0,73	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Федорова	0,85	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Шкільна	0,30	18	асфальт	незадовільний
	Пров.І Провулок	0,35	12	асфальт	задовільний стан
	Пров.ІІ Провулок	0,30	12	асфальт	задовільний стан
	Вул.Лесі Українки	2,95	17	асфальт	задовільний стан
	Вул.Будівельників	0,43	15	асфальт	незадовільний
	Вул.Молодіжна	0,65	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Нова	0,68	16	асфальт	задовільний стан
	Вул.Стадіонна	1,20	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Хмельницька	0,85	16	не асфальтована	критичний
	Вул.Торгова	0,65	17	асфальт	задовільний стан
	Вул.Мельнична	0,62	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Продольна	0,45	15	асфальт	задовільний стан
	Вул.Поперечна	0,40	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Кінечна	0,40	15	асфальт	задовільний стан
	Вул.Шевченка	0,85	16	асфальт	критичний
	Вул.Садова	1,20	15	асфальт	незадовільний

	Вул.Городня	0,10	17	не асфальтована	критичний
с.Новопавлівка					
	Вул.Центральна	1,80	18	асфальт	критичний стан
	Вул.Шкільна	2,00	17	асфальт	незадовільний
	Вул.Ювілейна	1,20	16	асфальт	незадовільний
	Вул.Молодіжна	0,90 0,90	16	асфальт /бетон	задовільний
	Вул.Степова	0,90 0,90	17	асфальт /бетон	задовільний
	Вул.Затишна	2,00	15	асфальт	задовільний
с.Зелений Клин					
	Вул.Центральна	0,50	14	асфальт	критичний
	Вул.Молодіжна	1,00	14	асфальт	незадовільний
	Вул.Паркова	0,28	13	асфальт	задовільний
	Вул.Шевченка	1,00	15	асфальт	задовільний
с.Явкіне					
	Вул.Степова	2,50	17	грунтова	задовільний
	Вул.Шевченко	3,30	18	асфальт	задовільний
	Вул.Чкалова	2,50 0,80	16	асфальт тверде покриття	критичний
	Вул.Сівкова	2,30	16	грунтова	задовільний
	Пров.Проїзд між вулицею Шевченко та вул. Грушевського	1,10	12	асфальт	незадовільний
	Вул.Грушевського	3,50	17	асфальт	критичний
	Вул.Молодіжна	1,80 3,30	16	асфальт тверде покриття	задовільний
	Вул.Хмельницького	3,50	15	асфальт	задовільний
	Вул.Лазурна	1,80	16	грунтова	незадовільний
с.Червоний Став					
	Вул.Садова	2,10	17	асфальт	Задовільний
	Вул.Вишнева	2,50	16	асфальт	Задовільний
с.Христофорівка					
	Вул.Приінгульська	6,70	17	асфальт – 6 км грунтове покриття – 700м	критичний
	Вул.Лесі Українки	0,50	16	асфальт - 400м. грунтова	незадовільний

				дорога- 100м	
	Вул.Ювілейна	0,70	18	грунтова дорога	задовільний
	Вул.Першого Травня	1,35	16	асфальт	незадовільний
	Вул.30 років Перемоги	1,30	17	тверде покриття - 500м грунтова дорога - 800м	незадовільний
	Вул.Лісова	0,50	16	грунтове покриття	задовільний
	Пров.Механізаторів	0,25	12	асфальт	незадовільний
	Пров.вул.Приінгульська до ГРП	0,45	11	асфальт	незадовільний
	Пров. від Христофорівського ТОВК до вулиці Ювілейна	0,30	12	асфальт	незадовільний
	Пров. від вулиці Приінгульська до вулиці Першого Травня	0,35	11	асфальт	незадовільний
	Пров. від консервного заводу (в'їзд в село) до вулиці Приінгульська	0,80	11	асфальт	незадовільний
с.Плющівка					
	Вул.Степова	1,37	16	асфальтне	Задовільний
	Вул.Садова	1,50	15	асфальтне	Задовільний
	Вул.Шкільна	1,40	17	асфальтне	Незадовільний
	Вул.Центральна	3,00	15	грунтове	критичний
	Вул.Набережна	1,43	16	грунтове	Задовільний, частину підсипать щербнем
	Вул.Молодіжна	1,10	14	асфальтне	критичний
с.Новогеоргіївка	Вул.Степова	1,70	16	асфальтне/ грунтове	незадовільний
	Вул.Садова	0,90	15	асфальтне/ грунтове	задовільний
	Вул.Перемоги	0,50	14	грунтове	незадовільний
	Вул.Квітнева	0,70	14	асфальтне/ грунтове	незадовільний
	Вул.Українська	1,90	15	асфальтне/ грунтове	незадовільний
	Вул.Травнева	0,50	14	грунтове	незадовільний

	Вул.Набережна	0,60	14	грунтове	незадовільний
	Пров. Центральний	1,20	13	асфальтне/ грунтове	задовільний
	Вул.Надії	0,32	13	грунтове	задовільний
<u>с.Одрядне:</u>	Вул.Інгульська	1,00	15	грунтове	незадовільний
<u>с.Піски</u>					
	Вул.Центральна	0,675	15	асфальт	задовільний
	Вул.Першотравнева	0,700	14	асфальт	задовільний
	Вул.Степова	0,800	14	грейдерне	задовільний
	Вул..Л.Українки	0,860	15	грунтове	задовільний
	Вул.Гоголя	0,680	16	грунтове	задовільний
	Вул.Руданського	0,900	14	грунтове	задовільний
	Вул.Набережна	1,008	16	грунтове/тве рде покриття	задовільний
	Вул.Чернишевського	0,450	15	грунтове/тве рде покриття	незадовільний
	Вул.Шевченка	1,800	14	грунтове	задовільний
с.Костянтинівка	Вул.Л.Українки	1,850	15	піщано- щебеневе/гр унтове	критичний
с.Новоіванівка					
	Вул.Промислова	0,300	14	асфальтне	незадовільний
	Вул.Перше Травня	0,800	13	асфальтне	незадовільний
	Вул.Одеська	1,400	14	асфальтне	незадовільний
	Вул.Шевченко	0,800	15	асфальтне	незадовільний
	Вул.Генерала Пушкіна	1,000	14	асфальтне	незадовільний
	Вул.Братів Осадчих	0,800	15	асфальтне	незадовільний
	Вул.Садова	0,600	13	асфальтне	незадовільний
	Вул.Садова	0,200	14	грунтове	незадовільний
	Вул.Степова	0,450	13	грунтове	незадовільний
с. Старо- солдатське					
	Вул.Вишнева	0,800	13	асфальтне	незадовільний

	Вул.Вишнева	0,100	13	грунтове	незадовільний
	Вул.Селянська	0,800	14	асфальтне	незадовільний
	Вул.Селянська	0,200	13	грунтове	незадовільний
с.Київське	Вул.Східна	1,300	14	асфальтне	незадовільний
	Вул.Східна	0,500	14	грунтове	незадовільний
	Вул.Західна	1,400	13	грунтове	незадовільний
с.Зелений Яр	Вул.Степова	0,600	21	асфальтне	незадовільний
	Вул.Малиновського	0,500	19	асфальтне	незадовільний
	Вул.Першотравнева	0,800	22	асфальтне	незадовільний
с.Шевченко	Вул.Центральна	0,600	23	асфальтне	незадовільний
	Вул.Лугова	0,500	21	асфальтне	незадовільний
	Вул.Південна	0,600	21	асфальтне	незадовільний
с.Трудове	Вул.Степова	0,900	22	грунтове	незадовільний
с.Андріївка	Вул.Перемоги	1,100	19	асфальт	незадовільний
Загальна протяжність доріг ОТГ		222,606			

В основному на території ОТГ знаходяться дороги з асфальтним, гравійним та ґрунтовим покриттям. Більшість доріг будувалися протягом 80-х, 90-х років минулого століття. Капітальні ремонти доріг практично не проводилися. Поточні ремонти проводяться фактично протягом останніх трьох років, їх обсяг не дає можливості кардинально вплинути на загальну ситуацію. Із загальної кількості доріг – 19% ґрунтові, 10%- мають щебеневе покриття, 6% -ґрунтове укріплене покриття, 65% асфальтове та асфальтобетонне. В задовільному стані знаходиться 28% доріг від загальної кількості, з них частка доріг з асфальтовим покриттям, які знаходяться в задовільному стані, складає лише близько 11% від загальної кількості доріг. Не мають твердого покриття 35% доріг, 5% доріг знаходиться в критичному стані. Загальний стан доріг на території громади незадовільний, заасфальтовані фрагменти знаходяться в дуже зношеному стані, вкриті ямами. Більшість доріг вимагають капітального ремонту. Дороги, які не мають твердого покриття, потребують будівництва «з нуля».

На території Баштанської ОТГ наявні тротуари комунальної власності. Протяжність тротуарів становить 15,7км, з них тротуари придорожні становлять 12,3 км., паркові доріжки та алеї – 3,3 км. Наявна кількість тротуарів паркових доріжок та алеї не задовольняє сучасні потреби населення громади.

Для забезпечення необхідного рівня комфорту пересування населення необхідно збудувати нові тротуарні доріжки:

вул..Соборна м.Баштанка,
 вул..Ювілейна м.Баштанка
 вул..Семена Бойченка м.Баштанка
 вул..Театральна м.Баштанка
 вул..Центральна с.Добре
 вул..Центральна с.Плющівка
 вул..Приінгульська с.Христофорівка

Існуюча мережа автомобільних доріг характеризується великим ступенем фізичного та морального зношення. В першу чергу, це пов'язано зі значним підвищенням інтенсивності руху транспортних засобів, їх фактичної маси, осьового навантаження. По-друге – незначними обсягами робіт з ремонту та утримання доріг. Дорожнє господарство за останні роки отримує фінансування на необхідне оновлення експлуатаційного стану доріг і мостів лише на рівні 10-15% від загальної потреби.

Не менш суттєвим чинником незадовільного транспортно-експлуатаційного стану доріг є низька якість будівельних і ремонтних робіт, головними причинами якої є: недотримання виробничих технологій, невідповідність сучасним вимогам значної кількості матеріалів, незадовільний рівень технічного оснащення дорожніх робіт, низький рівень кваліфікації і відповідальності будівельників доріг.

Наявний стан автомобільних шляхів, інженерних споруд та відсутність дорожньої інфраструктури (дорожніх знаків, тротуарів, бордюрів, освітлення, світлофорів, водостоків для дощової води) не дозволяє забезпечити безпечно, швидко, комфортне, економічне перевезення пасажирів та вантажів. Як наслідок існує бар'єр для економічного розвитку громади, економічної активності мешканців і приватного підприємництва.

Для усіх зацікавлених сторін очевидним є факт, що ремонт доріг та покращення дорожньої інфраструктури є передумовою для активізації інвестиційного потенціалу громади та ліквідації суттєвого бар'єру для економічної активності мешканців. Стан доріг дуже часто є вирішальним при залученні інвесторів, а його покращення значною мірою поліпшило б і якість життя мешканців.

У першу чергу слід збудувати дороги, що з'єднують населені пункти:

- Піски-Баштанка-Новопавлівка
- Христофорівка- Піски
- Новопавлівка-Київське
- Баштанка-Новосергіївка
- Н-11-Христофорівка

Необхідно також побудувати дороги з твердим покриттям по вулицях з ґрунтовими дорогами:

- вул. Коцюбинського м.Баштанка

- вул. Сагайдачного м.Баштанка
- вул.Головського м.Баштанка
- вул.генерала Плієва м.Баштанка
- вул.Бондаренка м.Баштанка
- вул.Железного
- вул.Східна м.Баштанка
- вул.Центральна с.Добре
- вул.Л.Українки с.Константинівка
- вул.Садова с.Новоіванівка
- вул.Центральна с.Плющівка
- вул.Хмельницька с.Новоєгорівка
- вул.Затишна м.Баштанка

1.1.2. Транспортне сполучення

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв'язках громади. На території громади розроблені транспортні маршрути державного, обласного і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками.

Між населеними пунктами громади та іншими населеними пунктами, що входять в склад Баштанського району частково налагоджені внутрішньо-пасажирські перевезення, здійснюють їх приватні перевізники. Також дану функцію виконує комерційне таксі. На жаль стан доріг між населеними пунктами в громаді створює проблему, так як все частіше перевізники відмовляються здійснювати перевезення мешканців.

Таблиця 3

Інформація щодо здійснення пасажирських перевезень на території
Баштанської ОТГ

№ маршруту	Назва та напрям маршруту,	Протяжність маршруту, в межах ОТГ	Кількість рейсів
374К	Одеса-Дніпропетровськ	28,3	2
	Одеса-Дніпропетровськ	28,3	3
189	Очаків-Дніпропетровськ	28,3	2
44	Миколаїв-Кривий Ріг	28,3	2
187	Коблеве ЛАС - Кропивницький	28,3	2
373	Дніпропетровськ -Одеса	28,3	2
822	Миколаїв-Кривий Ріг	28,3	2
	Миколаїв-Кривий Ріг	28,3	3
	Кривий Ріг-Миколаїв	28,3	3
1055	Миколаїв-Новий Буг	28,3	2
	Миколаїв-Новий Буг	28,3	3
	Новий Буг-Миколаїв	28,3	3
605	Миколаїв-Кривий Ріг	28,3	2
729	Дніпропетровськ -Одеса	28,3	2
	Дніпропетровськ -Одеса	28,3	3
190	Дніпетровськ-Очаків	28,3	2

730	Одеса-Дніпропетровськ	28,3	2
	Баштанка-Миколаїв	11,3	8
	Миколаїв-Баштанка	11,3	8

1.1.3. Фінансування утримання доріг.

У 2017-2019 роках за кошти місцевого бюджету було виконано роботи по капітальному ремонту доріг на суму 1305 тис. грн. У 2018 році виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт доріг с.Добре вул.Центральна, с.Новоєгорівка вул.Шевченка на 163,70 тис. грн., здійснено технічний нагляд за об'єктами капітального ремонту доріг вартістю 21 тис. грн., а також авторський нагляд – 4 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету було виконано поточний ремонт доріг в кількості 75 одиниць на загальну суму 14195,241 тис. грн., а також облаштовано тротуари на суму 1604,680 тис. грн., встановлено 9 засобів примусового зниження швидкості на суму – 25, 257 тис.грн., 24 дорожні знаки на суму – 34,00 тис.грн.

Таблиця 4

Фінансування утримання доріг

Джерела надходження	Бюджет 2017 року, тис. грн.		Бюджет 2018 року, тис. грн.		Бюджет 2019 року, тис. грн.		План бюджету на 2020 рік, тис. грн.	
	капітальний	поточний	капітальний	поточний	капітальний	поточний	капітальний	поточний
Кошти місцевого бюджету	1463,6	8056,8	113,7	5186,4	1305	4551,7		2750,0
Кошти з інших джерел, в т.ч.					2196,0			
районний бюджет								
обласний бюджет					2196,0			
Всього за рік	9520,4		5300,1		6747,7			

Ремонти доріг

З початку 2017 року на території громади проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на суму 5323775,29 грн., в тому числі:

- по місту Баштанка – 1618642,38 грн. (вул. Реца, Героїв Небесної Сотні, Ювілейна, О. Сизоненка, с. Андріївка, с. Зелений Яр, с. Шевченкове);
- по селах громади:
 - с. Явкіне – 1392310,51 грн. (вул. Молодіжна, Грушевського, Шевченка),
 - с. Новосергіївка – 78600,00 грн. (вул. Центральна);
 - с. Христофорівка – 111000,00 грн. (вул. Першого Травня);
 - с. Новопавлівка – 267999,77 грн. (вул.Центральна);

- с. Добре – 993965,57 грн (провулок між вул.Набережна та Шумська, провулок між вул.. Центральна та ДНЗ «Лелеченя», провулок між вулицями Центральна і Миру, провулок між вул.. Командовського і вул.. Центральна).

- с. Новоіванівка (вул. Шевченка, вул. Одеська, провулок між вул. Садова і Степова);

- с. Новогорівка – 198999,33 грн. (вул. Стадіонна та вул. Лесі Українки);

- с. Новогеоргіївка – 193591,85 грн. (вул.Степова).

У 2018 році з міського бюджету на ремонт доріг комунальної власності виділено 5001,498 тис. грн., зокрема протягом 2018 року проведено поточний ремонт дорожнього покриття:

місто Баштанка на суму 2571,227 тис. грн., в тому числі:

- вул. вулиці Семена Бойченка – 66,762 тис. грн.,

- вул. О.Сизоненка – 112,561 тис. грн.,

- вул. Грушева – 434,18 тис. грн.,

- вул. Ювілейна – 91,266 тис. грн.,

- вул. 1-го Травня 417,784 тис. грн.,

- пров. Шкільний – 20,188 тис. грн.,

- вул. Соборна – 49,986 тис. грн.,

- вул. Героїв Небесної Сотні-150,652 тис.грн.,

- вул. Миколи Аркаса – 868,557 тис.грн.,

- вул. Маяковського, вул. Яновського - 120,258 тис.грн.,

- вул. Олега Кошового – 213,776 тис.грн.,

- встановлення засобу примусового зниження швидкості (р-н СХТ) – 25,257 тис.грн.,

- с. Новогорівка по вул. Продольна, вул. Кінечна, вул. Торгова, вул. Шевченка, вул. Хмельницька - 244,7 тис.грн.,

- с.Піски по вул. Першотравнева - 138,5тис.грн.,

- с.Новогеоргіївка по вул. Садова -168,5 тис.грн.,

- с.Новопавлівка по вул. Ювілейна -187,5 тис.грн.,

- с.Новосергіївка по вул. Центральна, вул. Молодіжна – 190,926 тис.грн.,

- с.Христофорівка по вул. Приінгульська - 144,5 тис.грн.,

- с.Новоівнівка по вул. Одеська - 141,7 тис.грн.

- с. Добре по вул. Командовського, вул.1-а Лінія, вул. Набережна, вул. Центральна - 759,7 тис.грн.,

- с.Явкіне по вул. Грушевського - 352,2тис.грн.

Протягом 2019 року на території громади проведено поточний ремонт доріг комунальної власності на суму 3077423,60 грн., в тому числі:

- по місту Баштанка – 1998253,60 грн. (вул. Соборна, Героїв Небесної Сотні, Ювілейна, О. Сизоненка, Енергетиків, Промислова, Василя Єрешка, Горького, Маяковського, Берегового, Яновського)

- с. Явкіне – 259479,60 грн. (вул. Чкалова),

- с. Новогорівка – 176695,20грн. (вул. Поперечна);

- с. Новопавлівка – 160200грн. (вул.Центральна в с.Зелений Клин);

- с. Добре – 220000грн (вул..Центральна, вул..Ювілейна, вул..Набережна, вул.. 1-й провулок).

- с. Новоіванівка- 138199,20грн (вул. Одеська);
- с. Новосергіївка – 124596грн (від вул..Визволителів до вул..Молодіжна включно).

За рахунок субвенції з державного бюджету, проведено поточний ремонт доріг (під'їзд до опорних шкіл Баштанської ОТГ)

- с.Новопавлівка – 198456 грн. (вул.Центральна);
- с.Новоіванівка – 198033,60 грн (вул.Одеська);
- с.Піски – 198019,20 грн. (вул.Першотравнева);
- с.Новосергіївка – 198042 грн. (вул.Центральна).

За рахунок субвенції з державного бюджету виготовлено проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт автодороги по вул. Ювілейній від будинку №3 до виїзду на об'їзну дорогу Н-11» (на суму 70000 грн) та в грудні місяці частково проведені роботи на суму 1330000 грн.

1.1.4. Характеристика надавача послуги з утримання доріг

Утримання доріг державного та місцевого значення загального користування здійснює ДП «Миколаївський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія Автомобільні дороги України», дороги комунальної власності – міська рада ОТГ. 217006 м - протяжність доріг, що належать ОТГ та перебувають під її компетенцією.

Основний надавач зазначеної вище послуги в Баштанській ОТГ – КП «Добробут», засновником якого є Баштанська міська рада. КП має достатній досвід роботи з покращення і підтримки стану інфраструктури у громаді. Підприємство успішно виконує функції з благоустрою території населених пунктів громади.

Юридично підприємство не має право виконувати роботи з утримання доріг, тому було прийнято рішення створити спеціалізований підрозділ з ремонту, утримання та обслуговування доріг на базі КП «Добробут», внести зміни у статутні документи та отримати необхідні КВЕДи. Крім того, на підприємстві відсутня в достатній кількості необхідна спецтехніка. На підприємстві відсутні спеціалісти з ремонту обслуговування та утримання доріг. Інші постачальники даної послуги - відсутні. Капітальний та поточний ремонт доріг на території громади проводять підрядні організації: ПП «Експрес», ПП «Шляхбуд+», ПП «Автошляхбуд», ТОВ «Софія-Граніт».

Таблиця 6

Техніка, що є на балансі комунального підприємства та експлуатується

№	Найменування техніки	Кількість одиниць	Примітка
1	Екскаватор EO-2621B3	1	
2	Бульдозер PengPU PD165Y	1	
3	Автогрейдер BGD-140	1	
4	Тракторна навісна роторна	1	для скошування

	косарка		трави на узбіччях доріг
5	Трактор колісний БЕЛАРУС-320.4	1	
6	Трактор Т-40	1	
7	Причіп тракторний 2ПТС-4	1	
8	Напівпричіп тракторний 1ПТС-2	1	
9	Лопата-відвал для трактора Т-40	1	обладнання відвал для снігу

Техніка за порядковим номером 1,2,3,6,7,9 у табл. 6 була придбана Баштанською ОТГ за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ та передана в господарське відання КП «Добробут» у 2017-2019 роках.

На даний час КП виконує такі функції щодо утримання доріг:

- очищення від снігу в зимовий період;
- ліквідація неорганізованих з'їздів;
- профілювання та планування узбіч і укосів окремих ділянок;
- профілювання ґрунтових автомобільних доріг та об'їздів;
- ліквідація розмивів, промоїн, деформацій і руйнувань;

Прочищення водовідвідних каналів.

1.1.5. Перспективи ремонту та утримання доріг

Першочергові кроки, які планує зробити керівництво об'єднаної громади, це створити окреме комунальне підприємство, яке займатиметься виключно ремонтом та утриманням доріг, тротуарів, а також закупити необхідну спецтехніку для нього. Це дасть змогу самотужки проводити утримання дорожнього господарства, ремонти доріг на території ОТГ та дасть змогу оперативно реагувати на наслідки надзвичайних ситуацій. Саме створення комунального підприємства та закупівля спеціальної техніки дасть змогу суттєво здешевити вартість робіт. Крім того, комунальним підприємством будуть надаватися платні послуги з виконання земляних робіт при будівництві, в особистому господарстві, як на території об'єднаної територіальної громади, так і за її межами. Зароблені таким чином кошти будуть використовуватися на утримання комунального підприємства та проведення ремонту доріг місцевого значення. До того, ж техніка комунального підприємства буде використовуватися для ліквідації стихійних сміттєзвалищ, завантаження та вивезення твердих побутових відходів.

Також, в планах громади на базі новоствореного КП створити цех для виготовлення бруківки і плитки. Це дозволить розвинути тротуарну інфраструктуру і розширити її на сільську місцевість громади, як наслідок, буде покращено ситуацію з безпекою на дорогах, а також буде створено нові робочі місця на території Баштанської громади.

Заплановано, також, для безпеки на дорогах завершити проведення освітлення всіх вулиць на території громади, облаштувати вело інфраструктуру, встановити обмежувачі руху, знаки, та інше.

Розділ 2. Визначення проблем, оперативні цілі та проекти

2.1. Визначення проблем

Мережа автомобільних доріг загального користування України була сформована ще за радянських часів. Українські автомобільні дороги мають високу зношеність і низьку міцність. Дорожнє покриття більшості доріг вичерпало свій ресурс і потребує відновлення відповідно до сучасних навантажень та інтенсивності руху.

Розвиток усіх галузей промисловості, сільського господарства, соціальний розвиток населення прямо залежить від роботи єдиної транспортної системи, яка включає в себе мережу автомобільних доріг.

Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення. З їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю.

На засіданні РГ були проаналізовані та визначені основні проблеми в наданні послуги «Удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг на території Баштанської ОТГ Миколаївської області», які нижче розділені на наступні категорії:

1. Нормативно-правова база та адміністрування послуги

- Відсутність паспортизації вулиць
- Відсутність технічного обліку
- Потреба у проведенні моніторингу стану доріг
- Підготовка проектно-кошторисної документації на ремонт доріг
- Потреба у спеціалістах для обслуговування спеціалізованої техніки для ремонту та обслуговування доріг.

- Обмежені ресурси місцевого бюджету та недостатнє фінансування послуги на сьогодні та у минулі роки призвело до занедбаного, а подекуди й аварійного стану, доріг, мостів, інших споруд.

- Не використання ІТ-технологій у адмініструванні та управлінні послугою.

2. Покращення матеріально-технічної бази

- Потреба для створення на території ОТГ комунального підприємства
- Відсутня спецтехніка для обслуговування та ремонту доріг
- Потреба в обладнанні для виготовлення тротуарної плитки

3. Якість дорожнього покриття та експлуатаційних норм

- Відсутність дренажних систем
- Потреба у ремонті та будівництві дорожнього покриття
- Потреба у ремонті та будівництві тротуарів та паркових алей
- Потреба в обслуговуванні доріг в різні пори року та під час стихійних лих

4. Безпека для пішоходів та автомобільних користувачів

- Потреба у створенні інфраструктури для забезпечення безпечного руху на дорогах
- Потреба у створенні вело інфраструктури
- Потреба в облаштуванні додаткових зупинок громадського транспорту на території Баштанської ОТГ

5. Робота з громадськістю

- Потреба у залученні правоохоронних органів до просвітницької роботи в громаді;
- Потреба у проведенні тематичних заходів з безпеки дорожнього руху;
- Потреба у проведенні роз'яснювальної роботи серед учнів та молоді;
- Потреба у проведенні роз'яснювальної роботи серед водіїв громади з безпеки дорожнього руху та правил дорожнього руху;

2.2. SWOT аналіз

SWOT аналіз проводився під час засідання робочої групи з написання плану покращення надання послуги «Утримання та ремонт доріг та тротуарів в межах компетенції Баштанської ОТГ». До проведення аналізу було залучено керівництво громади, профільних спеціалістів, представників підрядних організацій, представників громадськості. Також було проведено опитування місцевих жителів.

Таблиця 7

Аналіз слабких та сильних сторін, можливостей та загроз (SWOT)

Сильні сторони	Слабкі сторони
1) розроблений генеральний план м. Баштанка та Добренського територіального округу; 2) можливість використання місцевих коштів; 3) освітлення вулиць; 4) наявність частково оновленої техніки;	1) недостатня кількість та якість дорожньої техніки; 2) недостатня кількість кваліфікованих кадрів; 3) незадовільний стан доріг місцевого значення 4) незадовільний стан доріг державного, обласного та районного значення; 5) відсутність інфраструктури доріг 6) відсутність постачальників послуг 7) відсутність водовідведення і дренажної системи 8) відсутність пішохідної та велосипедної інфраструктури; 9) відсутність технічної документації

	10) недостатня кількість обладнання для обслуговування доріг 11) висока вартість нових технологій 12) відсутність зливової каналізації 13) відсутність вказівників стосовно назв вулиць 14) відсутність карти доріг всіх форм власності на території громади
Можливості	Загрози
1) участь громади у програмах МТД (залучення додаткових можливостей для підвищення якості послуг 2) фінансова підтримка на ремонт та утримання доріг та інфраструктури з обласного та державного бюджетів; 3) новітні технології 4) проведення навчань по обслуговуванню та утриманню доріг із залученням закордонного досвіду 5) створення власного підприємства для утримання доріг; 6) підвищення рівня безпеки.	1) заїзд великогабаритних автомобілів на територію 2) безпека руху велосипедистів та пішоходів 3) дуже низький рівень фінансування 4) недосконалість законодавчої бази щодо формування дорожнього фонду господарства для місцевих бюджетів 5) недосконала законодавча база 6) виїзд за межі громади кваліфікованих кадрів 7) відсутність належного реагування на порушення правил дорожнього руху з боку державних інституцій

2.3 Бачення утримання та ремонту доріг та визначення стратегічних цілей вдосконалення послуги

На підставі результатів аналізу наявного стану автомобільних доріг, SWOT-аналізу, спираючись на Стратегічний план розвитку Баштанської ОТГ, членами робочої групи було визначено бачення покращення послуги «Удосконалення послуги з утримання та ремонту доріг на території Баштанської ОТГ Миколаївської області».

Дорожня інфраструктура громади відповідає потребам її мешканців, забезпечує доступність до соціальних та культурних об'єктів, безпечна у всіх населених пунктах ОТГ. Поточні ремонти та утримання доріг у громаді здійснюється власними силами та засобами комунального підприємства міської ради у співпраці з місцевим бізнесом. Якість доріг відповідає визначеним вимогам. На центральних вулицях населених пунктів ОТГ та на вулицях біля об'єктів соціального та культурного призначення функціонують пішохідні переходи, тротуари, велодоріжки, встановлені дорожні знаки, облаштовані автобусні зупинки. На всіх вулицях забезпечене вуличне освітлення.

В ході обговорення також були сформовані стратегічні цілі впровадження послуги:

Стратегічна ціль 1. Створення ефективної системи управління утримання та ремонту доріг шляхом розробки місцевої регуляторної бази.

Стратегічна ціль 2. Створення технічної бази надання послуги утримання та ремонту доріг на території всієї громади

Стратегічна ціль 3. Побудова дорожньої інфраструктури - комфортної та безпечної для життя людини

Стратегічна ціль 4: Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху.

Розділ 3. Структура цілей і проєктів плану удосконалення послуги.

Для досягнення стратегічних цілей було виділено операційні цілі, які є пріоритетними для впровадження в громаді. За визначеними стратегічними цілями операційні цілі було розподілено на 3 основні групи:

Таблиця 8

Структура цілей і проєктів плану удосконалення послуги

Стратегічна ціль А. Створення ефективної системи управління утримання та ремонту доріг шляхом розробки місцевої регуляторної бази та впровадження електронних сервісів		
Проекти для досягнення цілі А		Індикатор результативності
Операційна ціль А1 Створення місцевої нормативно-правової бази та впровадження електронних сервісів		
1.	Проведення технічного обліку та розробка паспортів вулиць у населених пунктах ОТГ	Кількість виготовлених паспортів
2.	Створення інтерактивної карти аналізу стану доріг та впровадження електронної системи моніторингу якості доріг	Наявна інтерактивна карта з системою моніторингу
3.	Електронний рейтинг ремонту доріг (прозора пріоритезація)	Створення електронної карти ремонту доріг
4.	Розробка карти дорожніх знаків ОТГ та схеми розмітки доріг	карта дорожніх знаків та розмітки розроблена
Операційна ціль А2 Адміністрування та удосконалення надання послуги з підтримання та ремонту дорожнього покриття		
5.	Створення комунального підприємства	КП створено
6.	Розширення напрямку дорожнього підприємства	Збільшення кількості послуг
Стратегічна ціль В. Створення технічної бази надання послуги з утримання та ремонту доріг		
Операційна ціль В1 Зміцнення матеріально-технічної бази ОТГ, шляхом придбання спеціальної дорожньої техніки		
7	Придбання спецтехніки для ремонту та обслуговування доріг	Кількість придбаної дорожньої техніки

7.1	Придбання спецтехніки (самоскиду) для ремонту та обслуговуванню доріг	
7.2	Придбання установки ямкового ремонту УЯР для поточного ямкового ремонту доріг із асфальтобетону	
7.3	Придбання дорожнього катка для ремонту доріг комунальної власності	
7.4	Придбання рециклеру асфальтобетону ZPN-800 (міні асфальтний завод) для ефективної роботи по ремонту доріг комунальної власності	
7.5	Покращення матеріально-технічної бази КП шляхом придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг (<i>асфальтоукладача, фрізи дорожньої навісної, фрізи дорожньої холодної, катка дорожнього ДУ-84, піскорозкидального обладнання</i>)	
Операційна ціль В2 Розширення сфери діяльності комунального підприємства		
7.6	Придбання обладнання для виготовлення тротуарної плитки	Придбане обладнання для виготовлення тротуарної плитки
Стратегічна ціль С. Побудова дорожньої інфраструктури – комфортної та безпечної для життя людини		
Операційна ціль С1 Проведення капітального ремонту доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ		
8.	Капітальний ремонт доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ	м.кв. вулиць, провулків, де проведено капітальний ремонт
8.1.	Капітальний ремонт доріг у м.Баштанка, вул.Ювілейна .	
8.2.	Капітальний ремонт доріг у м.Баштанка, вул.Берегового, вул.Лугова (біла дорога)	
8.3.	Капітальний ремонт доріг с.Христофорівка (вул.Приінгульська) , с.Плющівка (вул.Шкільна), с.Константинівка (вул.Лесі Українки), с.Новосергіївка (вул. Т.Шевченко)	
8.4.	Капітальний ремонт доріг с.Новосергіївка (вул.Степова), с.Новосорівка (вул.Шевченка) с.Новопавлівка (вул.Центральна, вул. Молодіжна)	
8.5.	Капітальний ремонт доріг у м. Баштанка (вул.Грушева (біла дорога), вул.Ватутіна (Боровика) (біла дорога), с.Новосергіївка	

	(вул.Будівельників), с.Новопавлівка (пров.Продольний)	
Операційна ціль С2 Проведення поточного ремонту доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ		
9.	Поточний ремонт доріг комунальної власності по населених пунктах ОТГ	м2 вулиць, провулків, де проведено поточний ремонт
9.1.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул..Затишна , вул. Шкільна, вул.7 Поперечна, вул.Молодіжна, вул.6 Поперечна, вул.Садова, вул.Лугова, вул.Підпільників ОУН, вул.Спортивна, вул.Набережна, вул.Агеєва)	
9.2.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул. Вишнева, вул. Гідності, вул. Івана Франка, вул. Грушевського, вул. Генерала Пушкіна, вул.Космонавтів, вул.Берегового, вул.Гагаріна, вул.Героїв, вул.Промислова)	
9.3.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул.Реца, вул.Свободи, вул.Українська, вул.Чкалова, вул.Ярослава Мудрого, вул.Захисників Вітчизни, вул.9 Травня, вул.Яблунева, вул.Грушева, вул.Волошкава, вул.1 Поперечна)	
9.4.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул.Миколи Аркаса, вул.3 Поперечна, вул.3 Продольна, вул.Інгульська, вул.4 Продольна, вул.4 Поперечна, вул.Провулок Кобзаря, вул.6 Продольна, вул.Миру, вул.Шевченко, вул.Приінгульська)	
9.5.	Поточний ремонт основних доріг комунальної власності у с.Добре (вул.Миру , вул.Командовського) с.Новоєгорівка (вул.Мельнична, вул.Будівельників) с.Новоіванівка (вул.1 Травня, Братів Осадчих) с.Новопавлівка (вул.Ювілейна, Шкільна) с.Новосергіївка (вул.Центральна, Визволителів)	
9.6.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Тарасівка (вул. Будівельників) с.Зелений Гай (вул. Зелена) с.Піски (вул.Лесі Українки, Степова) с.Плющівка (вул.Шкільна, Центральна)	

	с.Новогеоргіївка (вул.Українська (біля клубу) с.Христофорівка (вул.Приінгульська, 1 Травня) с.Явкіне (вул.Хмельницького)	
9.7.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Новоєгорівка (вул.Стадіонна, Лесі Українки, Хмельницька (біла дорога) с.Явкіне (вул.Чкалова) с.Христофрївка (вул. 1 Травня) с.Плющівка (вул.Набережна, Садова) Вул.Квітнева с.Новогеоргіївка	
9.8.	Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Піски (вул.Руданського, Гоголя) с.Новоіванівка (вул.Шевченка, г.Пушкіна) с.Старосолдатське (провулок Вишнева Травнева) с.Піски (вул.Шевченка, Набережна) с.Горожани (вул.Залізнична) с.Зелений Клин (пров.Центральний)	
Операційна ціль С3 Проведення формування твердого покриття ґрунтових доріг по селах ОТГ		
10.	Формування твердого покриття ґрунтових доріг	км ґрунтових доріг, на яких сформовано тверде покриття
10.1.	Формування твердого покриття ґрунтових доріг у с.Добре, вул.Степова, вул.4 Лінія, с.Новосергіївка, вул.Вишнева, с.Новогорожене вул.М.Грушевського	
10.2.	Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади (вул.Гордня с.Новоєгорівка, вул.Молодіжна с.Явкіне вул.Сівкова с.Явкіне, вул.Вишнева с.Червоний Став)	
10.3.	Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади (с.Христофорівка вул.Ювілейна, с.Новогеоргіївка вул.Перемоги, с.Новогеоргіївка вул.Травнева, с.Піски вул.Чернишевського)	
10.4.	Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади с.Новоіванівка вул.Степова, с.Явкіне вул.Молодіжна, с.Тарасівка пров. Будівельників-Миру	
Операційна ціль С4 Будівництво тротуарів та паркових алей		
11.	Будівництво тротуарів та паркових алей	м2 тротуарів м2 паркових алей
11.1.	Будівництво тротуарів у м.Баштанка по вул.Ювілейна (від вул. .М.Аркаса до	

	вул..Шкільна та від м-н «Декор» до м-н «Олімп»)	
11.2.	Будівництво тротуарів у м.Баштанка по вул..Соборна, вул..Семена Бойченка (від Героїв Небесної Сотні до гімназії)	
11.3.	Будівництво тротуарів у селах Баштанської ОТГ (Вул..Центральна с.Добре Вул..Центральна с.Новосергіївка Вул..Одеська с.Новоіванівка вул..Шкільна с.Новопавлівка)	
11.4.	Будівництво тротуарів у селах Баштанської ОТГ (площа Кобзаря с.Піски, вул..Центральна с.Плющівка, вул.Приінгульська с.Христофорівка вул.Грушевського с.Явкіне вул.Л.Українки с.Новоєгорівка)	
Операційна ціль С5 Проведення капітальних ремонтів тротуарів та паркових алей		
12.	Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей	м2 тротуарів, м2 паркових алей
12.1.	Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Театральна, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Полтавська)	
12.2.	Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Ювілейна, вул.Промислова, проїзд Шкільний)	
12.3.	Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка Провулок Пожежний, Парк Семена Бойченка)	
12.4.	Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (Парк Івана Калініченка Баштанський міський будинок культури (до містечка «Казка»)	
Операційна ціль С6 Проведення поточних ремонтів тротуарів та паркових алей		
13.	Поточний ремонт тротуарів та паркових алей	м2 тротуарів, м2 паркових алей
13.1.	Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Полтавська м.Баштанка, вул.Ювілейна)	
13.2.	Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Промислова, парк Семена Бойченка, парк Івана Калініченка)	
13.3.	Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у	

	м. Баштанка (<i>Центральний парк м.Баштанка, паркова зона містечко «Казка» м.Баштанка</i>)	
13.4.	Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (<i>вул..Одеська с.Новоіванівка вул. Приінгульська с.Христофорівка вул.Командовського с.Добре вул.Грушевського (парк відпочинку) с.Явкіне</i>)	
Операційна ціль С7 Розвиток системи водовідведення м.Баштанка		
14	Облаштування відкритої системи водовідведення на дорогах комунальної власності від вул.Театральна (м-н Фаворит) до Сольоного ставу у м.Баштанка	територіальне охоплення споживачів (райони, квартали)
15	Облаштування змішаної системи водовідведення від вул.Гапішка, вул. Ювілейна, вул. Яновського, вул. Головського до Сольоного ставу у м.Баштанка	територіальне охоплення споживачів (райони, квартали)
Операційна ціль С8 Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів		
16	Встановлення дорожніх знаків на території громади	кількість встановлених знаків
16.1	Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по вул.Соборна (вул 2, 3 Поперечна), вул.Семена Бойченка (гімназія), Проїзд вул.Театральна, вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), (<i>штучна дорожня нерівність -2шт, пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт</i>)	кількість встановлених знаків
16.2	Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по вул. Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка, вул.Театральна (музична школа), вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул. Полтавська (Полтавська 19), вул.Миколи Аркаса (музей), вул.О.Сизоненка (ДНЗ Ягідка) (<i>пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт</i>)	
16.3	Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по Промислова 32 (виїзд на Миколаїв), вул.Полтавська (виїзд на Дніпропетровськ) Вул. Промислова 32 (виїзд на Миколаїв), Вул.Театральна (виїзд на с.Піски), вул.Промислова (виїзд на с.Новопавлівка) (<i>рух вантажних автомобілів заборонено 1шт, початок населеного пункту-1шт, кінець населеного пункту-1шт</i>), перехрестя	

	вул.Ювілейна вул.Маяковського – проїзд без зупинки заборонено- 2шт (з вул.Маяковського)	
16.4	Встановлення дорожніх знаків у с.Новоєгорівка вул.. Лесі Українки (ЗОШ) (пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт)	
16.5	Встановлення дорожніх знаків у с.Новопавлівка (ЗОШ)(пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт)	
16.6	Встановлення дорожніх знаків в населених пунктах ОТГ (початок населеного пункту-1шт, кінець населеного пункту-1шт Всього-4шт)	
16.7	Встановлення дорожніх знаків у с.Новосергіївка вул.Центральна (школа) (пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт)	
Операційна ціль С9 Влаштування засобів примусового зниження швидкості		
17	Влаштування засобів примусового зниження швидкості	кількість встановлених обмежувачів швидкості
17.1.	Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Соборна (вул.2,3 Поперечна), вул.Семена Бойченка (гімназія) - 4 шт	
17.2.	Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка проїзд вул.Театральна вул..Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1) - 4шт	
17.3.	Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), вул.Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка)-4шт	
17.4.	Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул.Театральна (музична школа), с.Новоєгорівка, вул.Л.Українки (ЗОШ, ЗДО - 2 шт)	

Операційна ціль С10 Встановлення вагових комплексів на в'їзді до м.Баштанка		
18	Встановлення вагових комплексів на в'їзді до м.Баштанка зі сторони м.Миколаїв (поворот на об'їзну дорогу біля ТДВ «Зоря Інгулу») та на в'їзді до м.Баштанка зі сторони м.Новий Буг (в районі заправок)	кількість встановлених вагових комплексів
Операційна ціль С11 Облаштування зупинок громадського транспорту		
19	Облаштування зупинок громадського транспорту	кількість встановлених зупинок
19.1	Облаштування зупинок громадського транспорту (за затвердженим маршрутом руху) у м.Баштанка (<i>вул.Героїв Небесної Сотні(Полтавська-1), вул.Соборна (БУОС), вул.Соборна (б Поперечна), вул.Полтавська(автовокзал), вул.Ювілейна (військовий комісаріат), вул.Спортивна (гімназія)</i>)	
19.2	Облаштування зупинок громадського транспорту на території громади (<i>на виїзді на с.Добре (в районі холодильників), с.Христофорівка (вул.Приінгульська 57), с.Новосгорівка (вул..Зелена, 1)</i>)	
Операційна ціль С12 Створення велосипедної інфраструктури		
20	Створення велосипедної інфраструктури	м2 велосипедних доріжок
20.1	Будівництво відведених велосипедних доріжок (м. Баштанка вул.Ювілейна, вул.Полтавська, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.О.Сизоненка, вул.Соборна)	
20.2	Створення веломаршруту «Здоров'я» навколо Центрального ставу (вул. Театральна (ЗОШ-1) вул.Ювілейна (ЗОШ-2))	
Операційна ціль С13 Створення системи відео спостереження		
21	Створення системи відео спостереження	кількість встановлених камер відеоспостереження
21.1	Розширення мережі системи відео спостереження у м. Баштанка (<i>вул.Полтавська (виїзд на Дніпропетровськ), вул.Театральна (виїзд на с.Піски) Парк Івана Калініченка, Набережна Центрального ставу вул.Ювілейна (торгова</i>	

	<i>зона), Центральний парк, Парк Семена Бойченка</i>	
21.2	Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (Вул.Грушевського (ЗОШ, адмінприміщення, ЗДО, ФАП) с.Явкіне – 4шт, Вул.Л.Українки (ЗОШ, ЗДО, адмінприміщення, будинок культури) с.Новоєгорівка – 4шт. ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Добре – 4шт)	
21.3	Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (вул. Центральна (ЗОШ, адмінприміщення, будинок культури)с.Новосергіївка – 3шт, Вул.Одеська (адмінприміщення, будинок культури, ЗОШ), вул. Шевченко (ЗДО) с.Новоіванівка - 4шт Вул..Шкільна (адмінприміщення, будинок культури, ЗОШ,ФАП) вул.Молодіжна ЗДО с.Новопавлівка- 5шт	
21.4	Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (вул.Приінгульська (110, 112, 128, 94,), вул..1 Травня 27 с.Христофорівка – 5шт ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Плющівка – 4шт ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Піски – 4шт)	
Операційна ціль С14 Безпека дорожнього руху		
22	Безпека дорожнього руху	
22.1.	Облаштування пішохідних переходів у м. Баштанка по вул.Соборна (біля церкви) , вул.Семена Бойченка (гімназія), Проїзд вул.Театральна вул..Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1)-2шт, вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), вул. Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка), вул.Театральна (музична школа), вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул.Полтавська (Полтавська 19),	кількість облаштованих переходів
22.2	Облаштування пішохідних переходів у м. Баштанка по вул.Миколи Аркаса (музей), вул.О.Сизоненка (ДНЗ Ягідка), вул.Яновського (ДНЗ Дюймовочка) та вул.Л.Українки с.Новоєгорівка вул.Центральна с.Тарасівка	кількість облаштованих переходів
22.3	Встановлення світлофорів (Вул. Ювілейна	кількість встановлених

	<i>(ЗОШ-2)-2шт, вул.Театральна (ЗОШ-1)-2шт Вул.Полтавська (АТБ)-2шт, вул.Ювілейна (АТБ)-2шт)</i>	світлофорів
22.4	Влаштування освітлення автобусних зупинок (вул. <i>Героїв Небесної Сотні(Полтавська-1), вул. Соборна (БУОС), вул.Соборна (б Поперечна), вул. Полтавська(автовокзал), вул. Ювілейна (військовий комісаріат)</i>)	кількість освітлених зупинок
22.5	Облаштування інформаційної інфраструктури на території Баштанської ОТГ (<i>Встановити на початку, кінці вулиць , на перехрестях вулиць та характерних місцях всього – 645 шт. Встановлення інформаційних стовпів з назвами вулиць , об'єктів та відстанями до них</i>)	кількість встановлених табличок з позначенням вулиць
Стратегічна ціль D: Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху		
Операційна ціль D1 Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху		
23	Проведення тижня безпеки дорожнього руху (акція «Я бачу і мене бачать», вело форум «Перспектива», акція «Мистецтво бути пішоходом»,	кількість залучених людей
24	Конкурс відео робіт «Молодь за безпеку дорожнього руху»	кількість залучених людей
25	Просвіта із молоддю (залучення поліції до інформаційно-роз'яснювальної роботи, ігри та квести з дітьми)	кількість залучених людей, проведених заходів
26	Розроблення та видання тематичних інформаційних брошур та листівок присвячених безпеці дорожнього руху	кількість виготовленої продукції

Розділ 4. Вибір критеріїв та пріоритетність цілей

Робоча група з розробки плану удосконалення послуги шляхом голосування визначила перелік найбільш важливих та значимих, пріоритетних проектів та завдань, які потрібно впровадити першочергово. Було визначено, що кожен представник робочої групи (25 чол.) має один голос на кожен стратегічну ціль. Один проект, один голос. Оскільки план удосконалення послуги є довгостроковим документом, він вимагає попередньої підготовки етапів виконання на основі вибраних критеріїв. Команда DOBRE запропонувала метод ранжування за критеріями визначення пріоритетів. При голосуванні було враховано такі критерії:

Робоча група проголосувала за такі критерії:

Підтримка громадян (пріоритет – 3)

Безпека громадян (пріоритет – 3)

Необхідне фінансування (пріоритет – 2,5)|

Потенційні джерела фінансування (пріоритет – 2)|

Відсоток громадян, на який вплине реалізація проекту (пріоритет – 2,5)|

Проекти	Отримані бали
Стратегічна ціль А. Створення ефективної системи управління утримання та ремонту доріг шляхом розробки місцевої регуляторної бази та впровадження електронних сервісів	
Операційна ціль А1. Створення місцевої нормативно-правової бази та впровадження електронних сервісів	
Проведення технічного обліку та розробка паспортів вулиць у населених пунктах ОТГ	5
Створення інтерактивної карти аналізу стану доріг та впровадження електронної системи моніторингу якості доріг	2
Електронний рейтинг ремонту доріг (прозора пріоритезація)	3
Розробка карти дорожніх знаків ОТГ та схеми розмітки доріг	1
Операційна ціль А2. Адміністрування та удосконалення надання послуги з підтримання та ремонту дорожнього покриття	
Створення комунального підприємства	10
Розширення напрямку дорожнього підприємства	4
Стратегічна ціль В. Створення технічної бази надання послуги з утримання та ремонту доріг	
Операційна ціль В1.Зміцнення матеріально-технічної бази ОТГ, шляхом придбання спеціальної дорожньої техніки	
Придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг	
Придбання спецтехніки (самоскиду) для ремонту та обслуговуванню доріг	7
Придбання установки ямкового ремонту УЯР для поточного ямкового ремонту доріг із асфальтобетону	3
Придбання дорожнього катка для ремонту доріг комунальної власності	3
Придбання рециклера асфальтобетону ZPN-800 (міні асфальтний завод) для ефективної роботи по ремонту доріг комунальної власності	3
Покращення матеріально-технічної бази КП шляхом придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг (асфальтоукладача, фрізи дорожньої навісної, фрізи дорожньої холодної, катка дорожнього ДУ-84, піскорозкидального обладнання	5

Операційна ціль В2. Розширення сфери діяльності комунального підприємства	
Придбання обладнання для виготовлення тротуарної плитки	4
Стратегічна ціль С. Побудова дорожньої інфраструктури – комфортної та безпечної для життя людини	
Операційна ціль С1. Проведення капітального ремонту доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ	
Капітальний ремонт доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ	
Капітальний ремонт доріг у м.Баштанка, вул.Ювілейна .	2
Капітальний ремонт доріг у м.Баштанка, вул.Берегового, вул.Лугова (біла дорога)	1
Капітальний ремонт доріг с.Христофорівка (вул.Приінгульська) , с.Плющівка (вул.Шкільна), с.Константинівка (вул.Лесі Українки), с.Новосергіївка (вул. Т.Шевченко)	2
Капітальний ремонт доріг с.Новосергіївка (вул.Степова), с.Новосорівка (вул.Шевченка) с.Новопавлівка (вул.Центральна, вул. Молодіжна)	1
Капітальний ремонт доріг у м. Баштанка (вул.Грушева (біла дорога), вул.Ватутіна (Боровика) (біла дорога), с.Новосергіївка (вул.Будівельників), с.Новопавлівка (пров.Продольний)	1
Операційна ціль С2. Проведення поточного ремонту доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ	
Поточний ремонт доріг комунальної власності по населених пунктах ОТГ	
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул..Затишна , вул. Шкільна, вул.7 Поперечна, вул.Молодіжна, вул.6 Поперечна, вул.Садова, вул.Лугова, вул.Підпільників ОУН, вул.Спортивна, вул.Набережна, вул.Агеєва)	4
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул. Вишнева, вул. Гідності, вул. Івана Франка, вул. Грушевського, вул. Генерала Пушкіна, вул.Космонавтів, вул.Берегового, вул.Гагаріна, вул.Героїв, вул.Промислова)	1
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул.Реца, вул.Свободи, вул.Українська, вул.Чкалова, вул.Ярослава Мудрого, вул.Захисників Вітчизни, вул.9 Травня, вул.Яблунева, вул.Грушева, вул.Волошкава, вул.1 Поперечна)	1
Поточний ремонт доріг комунальної власності у	1

м.Баштанка (вул.Миколи Аркаса, вул.3 Поперечна, вул.3 Продольна, вул.Інгульська, вул.4 Продольна, вул.4 Поперечна, вул.Провулок Кобзаря, вул.6 Продольна, вул.Миру, вул.Шевченко, вул.Приінгульська)	
Поточний ремонт основних доріг комунальної власності у с.Добре (вул.Миру , вул.Командовського) с.Новоєгорівка (вул.Мельнична, вул.Будівельників) с.Новоіванівка (вул.1 Травня, Братів Осадчих) с.Новопавлівка (вул.Ювілейна, Шкільна) с.Новосергіївка (вул.Центральна, Визволителів)	1
Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Тарасівка (вул. Будівельників) с.Зелений Гай (вул. Зелена) с.Піски (вул.Лесі Українки, Степова) с.Плющівка (вул.Шкільна, Центральна) с.Новогеоргіївка (вул.Українська (біля клубу) с.Христофорівка (вул.Приінгульська, 1 Травня) с.Явкіне (вул.Хмельницького)	0
Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Новоєгорівка (вул.Стадіонна, Лесі Українки, Хмельницька (біла дорога) с.Явкіне (вул.Чкалова) с.Христофрївка (вул. 1 Травня) с.Плющівка (вул.Набережна, Садова) Вул.Квітнева с.Новогеоргіївка	0
Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Піски (вул.Руданського, Гоголя) с.Новоіванівка (вул.Шевченка, г.Пушкіна) с.Старосолдатське (провулок Вишнева Травнева) с.Піски (вул.Шевченка, Набережна) с.Горожани (вул.Залізнична) с.Зелений Клин (пров.Центральний)	0
Операційна ціль СЗ. Проведення формування твердого покриття ґрунтових доріг по селах ОТГ	
Формування твердого покриття ґрунтових доріг	
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у с.Добре, вул.Степова, вул.4 Лінія, с.Новосергіївка, вул.Вишнева, с.Новогорожене вул.М.Грушевського	0
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади (вул.Городня с.Новоєгорівка, вул.Молодіжна с.Явкіне вул.Сівкова с.Явкіне, вул.Вишнева с.Червоний Став)	0
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у	0

селах громади (с.Христофорівка вул.Ювілейна, с.Новогеоргіївка вул.Перемоги, с.Новогеоргіївка вул.Травнева, с.Піски вул.Чернишевського)	
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади с.Новоіванівка вул.Степова, с.Явкіне вул.Молодіжна, с.Тарасівка пров. Будівельників-Миру	0
Операційна ціль С4. Будівництво тротуарів та паркових алей	
Будівництво тротуарів та паркових алей	
Будівництво тротуарів у м.Баштанка по вул..Ювілейна (від вул. .М.Аркаса до вул..Шкільна та від м-н «Декор» до м-н «Олімп»)	3
Будівництво тротуарів у м.Баштанка по вул..Соборна, вул..Семена Бойченка (від Героїв Небесної Сотні до гімназії)	0
Будівництво тротуарів у селах Баштанської ОТГ (вул.Центральна с.Добре вул.Центральна с.Новосергіївка вул.Одеська с.Новоіванівка вул.Шкільна с.Новопавлівка)	0
Будівництво тротуарів у селах Баштанської ОТГ (площа Кобзаря с.Піски, вул..Центральна с.Плющівка, вул.Приінгульська с.Христофорівка вул.Грушевського с.Явкіне вул.Л.Українки с.Новоєгорівка)	1
Операційна ціль С5. Проведення капітальних ремонтів тротуарів та паркових алей	
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей	
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Театральна вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Полтавська)	0
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Ювілейна вул.Промислова, проїзд Шкільний)	0
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (Провулок Пожежний, Парк Семена Бойченка)	0
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (Парк Івана Калініченка Баштанський міський будинок культури (до містечка «Казка»)	0
Операційна ціль С6. Проведення поточних ремонтів тротуарів та паркових алей	
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей	

Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Полтавська м.Баштанка, вул.Ювілейна)	0
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Промислова, парк Семена Бойченка, парк Івана Калініченка)	0
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (Центральний парк м.Баштанка, паркова зона містечко «Казка» м.Баштанка)	0
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул..Одеська с.Новоіванівка, вул. Приінгульська с.Христофорівка, вул.Командовського с.Добре, вул.Грушевського (парк відпочинку) с.Явкіне)	0
Операційна ціль С7. Розвиток системи водовідведення м.Баштанка	
Облаштування відкритої системи водовідведення на дорогах комунальної власності від вул.Театральна (м-н Фаворит) до Солоного ставу у м.Баштанка	0
Облаштування змішаної системи водовідведення від вул.Гапішка, вул. Ювілейна, вул. Яновського, вул. Головського до Солоного ставу у м.Баштанка	0
Операційна ціль С8. Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів	
Встановлення дорожніх знаків	
Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по вул.Соборна (вул 2, 3 Поперечна), вул.Семена Бойченка (гімназія), Проїзд вул.Театральна, вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), (штучна дорожня нерівність -2шт, пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт)	1
Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по вул. Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка, вул.Театральна (музична школа), вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул. Полтавська (Полтавська 19), вул.Миколи Аркаса (музей), вул.О.Сизоненка (ДНЗ Ягідка) (пішохідний перехід-2шт, максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт)	0
Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по Промислова 32 (виїзд на Миколаїв), вул.Полтавська (виїзд на Дніпропетровськ) Вул. Промислова 32 (виїзд на Миколаїв), Вул.Театральна (виїзд на с.Піски), вул.Промислова (виїзд на с.Новопавлівка) (рух вантажних автомобілів заборонено 1шт, початок населеного пункту-1шт, кінець населеного пункту-	0

1шт), перехрестя вул.Ювілейна вул.Маяковського – проїзд без зупинки заборонено- 2шт (з вул.Маяковського)	
Встановлення дорожніх знаків у с.Новоєгорівка вул. Лесі Українки (ЗОШ) (пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт)	0
Встановлення дорожніх знаків у с.Новопавлівка (ЗОШ)(пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт	0
Встановлення дорожніх знаків в населених пунктах ОТГ (початок населеного пункту-1шт, кінець населеного пункту-1шт Всього-44шт)	0
Встановлення дорожніх знаків у с.Новосергіївка вул..Центральна (школа) (пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт	0
Операційна ціль С9. Влаштування засобів примусового зниження швидкості	
Влаштування засобів примусового зниження швидкості	
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Соборна (вул.2,3 Поперечна), вул.Семена Бойченка (гімназія) - 4 шт	0
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка проїзд вул.Театральна вул..Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1) - 4шт	0
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), вул.Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка)-4шт	0
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул.Театральна (музична школа), с.Новоєгорівка, вул.Л.Українки (ЗОШ, ЗДО - 2 шт)	0
Операційна ціль С10. Встановлення вагових комплексів на в'їзді до м.Баштанка	
Встановлення вагових комплексів на в'їзді до м.Баштанка зі сторони м.Миколаїв (поворот на об'їзну дорогу біля ТДВ «Зоря Інгулу») та на в'їзді до м.Баштанка зі сторони м.Новий Буг (в районі заправок)	0

Операційна ціль С11. Облаштування зупинок громадського транспорту	
Облаштування зупинок громадського транспорту	
Облаштування зупинок громадського транспорту (за затвердженим маршрутом руху) у м.Баштанка (вул.Героїв Небесної Сотні(Полтавська-1), вул.Соборна (БУОС), вул.Соборна (6 Поперечна), вул.Полтавська(автовокзал), вул.Ювілейна (військовий комісаріат), вул.Спортивна (гімназія))	0
Облаштування зупинок громадського транспорту на території громади (на виїзді на с.Добре (в районі холодильників), с.Христофорівка (вул.Приінгульська 57), с.Новоєгорівка (вул..Зелена, 1)	0
Операційна ціль С12. Створення велосипедної інфраструктури	
Створення велосипедної інфраструктури	
Будівництво відведених велосипедних доріжок (м. Баштанка вул.Ювілейна, вул.Полтавська, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.О.Сизоненка, вул.Соборна)	0
Створення веломаршруту «Здоров'я» навколо Центрального ставу (вул. Театральна (ЗОШ-1) вул.Ювілейна (ЗОШ-2))	0
Операційна ціль С.13 Створення системи відео спостереження	
Створення системи відео спостереження	
Розширення мережи системи відео спостереження у м. Баштанка (вул.Полтавська (виїзд на Дніпропетровськ), вул.Театральна (виїзд на с.Піски) Парк Івана Калініченка, набережна Центрального ставу, вул.Ювілейна (торгова зона), Центральний парк, Парк Семена Бойченка	2
Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (Вул.Грушевського (ЗОШ, адмінприміщення, ЗДО, ФАП) с.Явкіне – 4шт, Вул.Л.Українки (ЗОШ, ЗДО, адмінприміщення, будинок культури) с.Новоєгорівка – 4шт. ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Добре – 4шт)	1
Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (вул. Центральна (ЗОШ, адмінприміщення, будинок культури)с.Новосергіївка – 3шт, Вул.Одеська (адмінприміщення, будинок культури, ЗОШ), вул. Шевченко (ЗДО) с.Новоіванівка - 4шт Вул..Шкільна (адмінприміщення, будинок культури, ЗОШ,ФАП) вул.Молодіжна ЗДО с.Новопавлівка- 5шт	0
Створення системи відео спостереження на території	0

територіальних округів (вул.Приінгульська (110, 112, 128, 94.), вул..1 Травня 27 с.Христофорівка – 5шт ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Плющівка – 4шт ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Піски – 4шт)	
Операційна ціль С14. Безпека дорожнього руху	
Безпека дорожнього руху	
Облаштування пішохідних переходів у м. Баштанка по вул.Соборна (біля церкви) , вул.Семена Бойченка (гімназія), Проїзд вул.Театральна вул..Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1)-2шт, вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), вул. Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка), вул.Театральна (музична школа), вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул.Полтавська (Полтавська 19),	2
Облаштування пішохідних переходів у м. Баштанка по вул.Миколи Аркаса (музей), вул.О.Сизоненка (ДНЗ Ягідка), вул.Яновського (ДНЗ Дюймовочка) та вул.Л.Українки с.Новоєгорівка вул.Центральна с.Тарасівка	0
Встановлення світлофорів (Вул. Ювілейна (ЗОШ-2)-2шт, вул.Театральна (ЗОШ-1)-2шт Вул.Полтавська (АТБ)-2шт, вул.Ювілейна (АТБ)-2шт)	0
Влаштування освітлення автобусних зупинок (вул..Героїв Небесної Сотні(Полтавська-1), вул. Соборна (БУОС), вул.Соборна (6 Поперечна), вул. Полтавська(автовокзал), вул. Ювілейна (військовий комісаріат)	0
Облаштування інформаційної інфраструктури на території Баштанської ОТГ (Встановити на початку, кінці вулиць , на перехрестях вулиць та характерних місцях аншлаги, всього – 645 шт. Встановлення інформаційних стовпів з назвами вулиць , об'єктів та відстанями до них)	
Стратегічна ціль D: Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху	
Операційна ціль D1 Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху	
Проведення тижня безпеки дорожнього руху (акція «Я бачу і мене бачать», вело форум «Перспектива», акція «Мистецтво бути пішоходом»,	6
Конкурс відео робіт «Молодь за безпеку дорожнього руху»	4

Просвіта із молоддю (залучення поліції до інформаційно-роз'яснювальної роботи, ігри та квести з дітьми)	7
Розроблення та видання тематичних інформаційних брошур та листівок присвячених безпеці дорожнього руху	8

За результатами голосування найбільше балів отримали 2 проекти, які будуть впроваджуватись першочергово, а саме:

- 1) Створення комунального підприємства - 10 балів.
- 2) Придбання спецтехніки (самоскиду) для ремонту та обслуговуванню доріг – 7 балів.

Першим проектом, що буде реалізовуватися буде проект «Створення комунального підприємства». Комунальне підприємство в подальшому буде надавати послугу та здійснювати управління дорожнім господарством громади. КП буде виконувати весь комплекс поточних робіт з нагляду за станом дороги та забезпечення безпеки руху, його економічності, комфортності (прибирання, догляд за елементами дороги, профілактичні роботи, зимове утримання та ін.). Планується, що при забезпеченні необхідною технікою та підготовленим персоналом, КП буде виконувати поточний середній та поточний дрібний ремонт, а при набутті необхідного досвіду і капітальні ремонти доріг.

Другим проектом, який буде впроваджуватись - «Придбання спецтехніки (самоскиду) для ремонту та обслуговуванню доріг». Цей проект є короткостроковим, так, як не займе великої кількості часу для придбання спеціального обладнання. Також даний проект дозволить підприємству розвиватись та отримувати додаткові надходження.

Дороги по всій території не лише громади, а і району, на 95% у поганому стані та потребують ямкового і капітального ремонту. Таким чином, підприємство придбавши техніку та впровадивши послугу з утримання та ремонту доріг, зможе забезпечити собі постійний прибуток та підвищити свою конкурентоспроможність. Громада зі свого боку отримає прибуткове підприємство, яке не потрібно буде дофінансовувати, а заощаджені кошти буде використано на ремонт інших об'єктів.

Виконання першочергових кроків дасть можливість реалізовувати подальші проекти в порядку передбаченому пріорітезацією та відповідно до плану дій.

Розділ 5. План дій

План дій включає визначення пріоритетних завдань, що ґрунтуються на пріоритетності проектів. У таблиці нижче завдання, позначені жовтим, є короткостроковими пріоритетами (до 1 року.), завдання, позначені зеленим (до 2 років), є середньостроковим пріоритетом, а ті, що позначені червоним, є довгостроковими пріоритетами (більше 2 років).

Таблиця 10

Таблиця плану дій

Назва проекту	Рейтинг	Період реалізації	Відповідальні
Стратегічна ціль А. Створення ефективної системи управління утримання та ремонту доріг шляхом розробки місцевої регуляторної бази та впровадження електронних сервісів			
Операційна ціль А1. Створення місцевої нормативно-правової бази та впровадження електронних сервісів			
Проведення технічного обліку та розробка паспортів вулиць у населених пунктах ОТГ	5	2020	Відділ ЖКГ
Створення інтерактивної карти аналізу стану доріг та впровадження електронної системи моніторингу якості доріг	2	2023	Відділ ЖКГ
Електронний рейтинг ремонту доріг (прозора пріоритезація)	3	2023	Відділ ЖКГ
Розробка карти дорожніх знаків ОТГ та схеми розмітки доріг	1	2023	Відділ ЖКГ
Операційна ціль А2. Адміністрування та удосконалення надання послуги з підтримання та ремонту дорожнього покриття			
Створення комунального підприємства	10	2020	Виконавчий комітет
Розширення напрямку дорожнього підприємства	4	2021-2022	Виконавчий комітет
Стратегічна ціль В. Створення технічної бази надання послуги з утримання та ремонту доріг			
Операційна ціль В1.Зміцнення матеріально-технічної бази ОТГ, шляхом придбання спеціальної дорожньої техніки			
Придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг, в тому числі:			
Придбання спецтехніки (самоскиду) для ремонту та обслуговуванню доріг	7	2020	Відділ економіки, відділ ЖКГ
Придбання установки ямкового ремонту УЯР для поточного ямкового ремонту доріг із асфальтобетону	3	2021	Відділ економіки, відділ ЖКГ
Придбання дорожнього катка для ремонту доріг комунальної власності	3	2022	Відділ економіки, відділ ЖКГ
Придбання рециклера асфальтобетону ZPN-800 (міні асфальтний завод) для ефективної роботи по ремонту доріг комунальної власності	3	2023	Відділ економіки, відділ ЖКГ
Покращення матеріально-технічної бази КП шляхом придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг	5	2020-2023	Відділ економіки, відділ ЖКГ

<i>(асфальтоукладача, фрізи дорожньої навісної, фрізи дорожньої холодної, катка дорожнього ДУ-84, піскорозкидального обладнання</i>			
Операційна ціль В2. Розширення сфери діяльності комунального підприємства			
Придбання обладнання для виготовлення тротуарної плитки	4	2021-2023	Відділ економіки, відділ ЖКГ
Стратегічна ціль С. Побудова дорожньої інфраструктури – комфортної та безпечної для життя людини			
Операційна ціль С1. Проведення капітального ремонту доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ			
Капітальний ремонт доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ			
Капітальний ремонт доріг у м.Баштанка, вул.Ювілейна	2	2020	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Капітальний ремонт доріг у м.Баштанка, вул.Берегового, вул.Лугова (біла дорога)	1	2021- 2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Капітальний ремонт доріг с.Христофорівка (вул.Приінгульська) , с.Плющівка (вул.Шкільна), с.Константинівка (вул.Лесі Українки), с.Новосергіївка (вул. Т.Шевченко)	2	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Капітальний ремонт доріг с.Новосергіївка (вул.Степова), с.Новосергіївка (вул.Шевченка) с.Новопавлівка (вул.Центральна, вул. Молодіжна)	1	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Капітальний ремонт доріг у м. Баштанка (вул.Грушева (біла дорога), вул.Ватутіна (Боровика) (біла дорога), с.Новосергіївка (вул.Будівельників), с.Новопавлівка (пров.Продольний)	1	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Операційна ціль С2. Проведення поточного ремонту доріг місцевого значення по місту Баштанка та селах ОТГ			
Поточний ремонт доріг комунальної власності по населених пунктах ОТГ			
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул..Затишна , вул. Шкільна, вул.7 Поперечна, вул.Молодіжна, вул.6 Поперечна, вул.Садова, вул.Лугова, вул.Підпільників ОУН, вул.Спортивна, вул.Набережна, вул.Агєєва)	4	2020	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул. Вишнева, вул. Гідності, вул. Івана Франка, вул. Грушевського, вул.	1	2021	Відділ ЖКГ, підрядна організація

Генерала Пушкіна, вул.Космонавтів, вул.Берегового, вул.Гагаріна, вул.Героїв, вул.Промислова)			
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул.Реца, вул.Свободи, вул.Українська, вул.Чкалова, вул.Ярослава Мудрого, вул.Захисників Вітчизни, вул.9 Травня, вул.Яблунева, вул.Грушева, вул.Волошкава, вул.1 Поперечна)	1	2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Поточний ремонт доріг комунальної власності у м.Баштанка (вул.Миколи Аркаса, вул.3 Поперечна, вул.3 Продольна, вул.Інгульська, вул.4 Продольна, вул.4 Поперечна, вул.Провулок Кобзаря, вул.6 Продольна, вул.Миру, вул.Шевченко, вул.Приінгульська)	1	2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Поточний ремонт основних доріг комунальної власності у с.Добре (вул.Миру, вул.Командовського) с.Новоєгорівка (вул.Мельнична, вул.Будівельників) с.Новоіванівка (вул.1 Травня, Братів Осадчих) с.Новопавлівка (вул.Ювілейна, Шкільна) с.Новосергіївка (вул.Центральна, Визволителів)	1	2020	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Тарасівка (вул. Будівельників) с.Зелений Гай (вул. Зелена) с.Піски (вул.Лесі Українки, Степова) с.Плющівка (вул.Шкільна, Центральна) с.Новоєгоріївка (вул.Українська (біля клубу) с.Христофорівка (вул.Приінгульська, 1 Травня) с.Явкіне (вул.Хмельницького)	0	2021	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Новоєгорівка (вул.Стадіонна, Лесі Українки, Хмельницька (біла дорога) с.Явкіне (вул.Чкалова) с.Христофрівка (вул. 1 Травня) с.Плющівка (вул.Набережна, Садова) Вул.Квітнева с.Новоєгоріївка	0	2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Поточний ремонт доріг комунальної власності у с.Піски (вул.Руданського, Гоголя) с.Новоіванівка(вул.Шевченка,	0	2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація

Г.Пушкіна) с.Старосолдатське (провулок Вишнева Травнева) с.Піски (вул.Шевченка, Набережна) с.Горожани (вул.Залізнична) с.Зелений Клин (пров.Центральний)			
Операційна ціль С3. Проведення формування твердого покриття ґрунтових доріг по селах ОТГ			
Формування твердого покриття ґрунтових доріг			
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у с.Добре, вул.Степова, вул.4 Лінія, с.Новосергіївка, вул.Вишнева, с.Новогоржене вул.М.Грушевського	0	2021	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади (вул.Гордня с.Новосгорівка, вул.Степова с.Явкіне вул.Сівкова с.Явкіне, вул.Вишнева с.Червний Став)	0	2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади (с.Христофорівка вул.Ювілейна, с.Новогеоргіївка вул.Перемоги, с.Новогеоргіївка вул.Травнева, с.Піски вул.Чернишевського)	0	2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Формування твердого покриття ґрунтових доріг у селах громади с.Новоіванівка вул.Молодіжна, с.Явкіне вул.Молодіжна, с.Тарасівка пров. Будівельників-Миру	0	2020	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Операційна ціль С4. Будівництво тротуарів та паркових алей			
Будівництво тротуарів та паркових алей			
Будівництво тротуарів у м.Баштанка по вул.Ювілейна (від вул. М.Аркаса до вул.Шкільна та від м-н «Декор» до м-н «Олімп»)	3	2021-2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Будівництво тротуарів у м.Баштанка по вул.Соборна, вул.Семена Бойченка (від Героїв Небесної Сотні до гімназії)	0	2022-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Будівництво тротуарів у селах Баштанської ОТГ (Вул.Центральна с.Добре Вул.Центральна с.Новосергіївка Вул.Одеська с.Новоіванівка вул.Шкільна с.Новопавлівка)	0	2020-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Будівництво тротуарів у селах Баштанської ОТГ (площа Кобзаря	1	2020-2023	Відділ ЖКГ, підрядна

с.Піски, вул.Центральна с.Плющівка, вул.Приінгульська с.Христофорівка вул.Грушевського с.Явкіне вул.Л.Українки с.Новоєгорівка)			організаія
Операційна ціль С5. Проведення капітальних ремонтів тротуарів та паркових алей			
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей			
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Театральна вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Полтавська)	0	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Ювілейна вул.Промислва, проїзд Шкільний)	0	2020-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка Провулок Пожежний, Парк Семена Бойченка)	0	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Капітальний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (Парк Івана Калініченка Баштанський міський будинок культури (до містечка «Казка»)	0	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Операційна ціль С6. Проведення поточних ремонтів тротуарів та паркових алей			
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей			
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Героїв Небесної Сотні, вул.Полтавська м.Баштанка, вул.Ювілейна)	0	2020	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Промислова, парк Семена Бойченка, парк Івана Калініченка)	0	2022	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (Центральний парк м.Баштанка, паркова зона містечко «Казка» м.Баштанка)	0	2021	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Поточний ремонт тротуарів та паркових алей у м. Баштанка (вул.Одеська с.Новоіванівка вул. Приінгульська с.Христофорівка вул.Командовського с.Добре вул.Грушевського (парк відпочинку) с.Явкіне)	0	2023	Відділ ЖКГ, підрядна організаія
Операційна ціль С7. Розвиток системи водовідведення м.Баштанка			
Облаштування відкритої системи	0	2021-2022	Відділ

водовідведення на дорогах комунальної власності від вул.Театральна (м-н Фаворит) до Солоного ставу у м.Баштанка			ЖКГ,підрядна організаія
Облаштування змішаної системи водовідведення від вул.Гапішка, вул. Ювілейна, вул. Яновського, вул. Головського до Солоного ставу у м.Баштанка	1	2021-2023	Відділ ЖКГ,підрядна організаія
Операційна ціль С8. Встановлення дорожніх знаків та облаштування пішохідних переходів			
Встановлення дорожніх знаків на території громади			
Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по вул.Соборна (вул 2, 3 Поперечна), вул.Семена Бойченка (гімназія), Проїзд вул.Театральна, вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1) , <i>(штучна дорожня нерівність -2шт, пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт)</i>	1	2020	Відділ ЖКГ, КП
Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по вул. Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка , вул.Театральна (музична школа), вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул. Полтавська (Полтавська 19), вул.Миколи Аркаса (музей), вул.О.Сизоненка (ДНЗ Ягідка) <i>(пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт)</i>	0	2021	Відділ ЖКГ, КП
Встановлення дорожніх знаків у м. Баштанка по Промислова 32 (виїзд на Миколаїв), вул.Полтавська (виїзд на Дніпропетровськ) Вул. Промислова 32 (виїзд на Миколаїв), Вул.Театральна (виїзд на с.Піски), вул.Промислова (виїзд на с.Новопавлівка) <i>(рух вантажних автомобілів заборонено 1шт, початок населеного пункту-1шт, кінець населеного пункту-1шт), перехрестя вул.Ювілейна вул.Маяковського – проїзд без зупинки заборонено- 2шт (з вул.Маяковського)</i>	0	2022	Відділ ЖКГ, КП
Встановлення дорожніх знаків у с.Новогорівка вул.. Лесі Українки (ЗОШ) <i>(пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня</i>	0	2021	Відділ ЖКГ, КП

<i>нерівність-2шт)</i>			
Встановлення дорожніх знаків у с.Новопавлівка (ЗОШ)(<i>пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт</i>)	0	2022	Відділ ЖКГ, КП
Встановлення дорожніх знаків в населених пунктах ОТГ (<i>початок населеного пункту-1шт, кінець населеного пункту-1шт</i> <i>Всього-44шт)</i>	0	2023	Відділ ЖКГ, КП
Встановлення дорожніх знаків у с.Новосергіївка вул..Центральна (школа) (<i>пішохідний перехід-2шт, обмеження максимальної швидкості-2шт, діти-2шт, штучна дорожня нерівність-2шт</i>)	0	2023	Відділ ЖКГ, КП
Операційна ціль С9. Влаштування засобів примусового зниження швидкості			
Влаштування засобів примусового зниження швидкості			
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Соборна (вул.2,3 Поперечна), вул.Семена Бойченка (гімназія) - 4 шт	0	2021	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка проїзд вул.Театральна вул..Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1) - 4шт	0	2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), вул.Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка)-4шт	0	2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Влаштування засобів примусового зниження швидкості у м.Баштанка по вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул.Театральна (музична школа), с.Новоєгорівка, вул.Л.Українки (ЗОШ, ЗДО - 2 шт)	0	2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Операційна ціль С10. Встановлення вагових комплексів на в'їзді до м.Баштанка			
Встановлення вагових комплексів на в'їзді до м.Баштанка зі сторони м.Миколаїв (поворот на об'їзну дорогу біля ТДВ «Зоря Інгулу») та на в'їзді до м.Баштанка зі сторони м.Новий Буг (в районі заправок)	0	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Операційна ціль С11. Облаштування зупинок громадського транспорту			
Облаштування зупинок громадського транспорту			

Облаштування зупинок громадського транспорту (за затвердженим маршрутом руху) у м.Баштанка (вул.Героїв Небесної Сотні(Полтавська-1), вул.Соборна (БУОС), вул.Соборна (6 Поперечна), вул.Полтавська(автовокзал), вул.Ювілейна (військовий комісаріат), вул.Спортивна (гімназія))	2	2022-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Облаштування зупинок громадського транспорту на території громади (на виїзді на с.Добре (в районі холодильників), с.Христофорівка (вул.Прингульська 57), с.Новоєгорівка (вул.Зелена, 1))	1	2022-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Операційна ціль С12. Створення велосипедної інфраструктури			
Створення велосипедної інфраструктури			
Будівництво відведених велосипедних доріжок (м. Баштанка вул.Ювілейна, вул.Полтавська, вул.Героїв Небесної Сотні, вул.О.Сизоненка, вул.Соборна)	0	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Створення веломаршруту «Здоров'я» навколо Центрального ставу (вул. Театральна (ЗОШ-1) вул.Ювілейна (ЗОШ-2))	0	2021-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Операційна ціль С.13 Створення системи відео спостереження			
Створення системи відео спостереження			
Розширення мережі системи відео спостереження у м. Баштанка (вул.Полтавська (виїзд на Дніпропетровськ), вул.Театральна (виїзд на с.Піски) Парк Івана Калініченка, Набережна Центрального ставу вул.Ювілейна (торгова зона), Центральний парк, Парк Семена Бойченка	1	2021-2022	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (Вул.Грушевського (ЗОШ, адмінприміщення, ЗДО, ФАП) с.Явкіне – 4шт, Вул.Л.Українки (ЗОШ, ЗДО, адмінприміщення, будинок культури) с.Новоєгорівка – 4шт. ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Добре – 4шт)	0	2022-2023	Відділ ЖКГ, підрядна організація
Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (вул.	0	2020-2021	Відділ ЖКГ, підрядна організація

Центральна (ЗОШ, адмінприміщення, будинок культури)с.Новосергіївка – 3шт, Вул.Одеська (адмінприміщення, будинок культури, ЗОШ), вул. Шевченко (ЗДО) с.Новоіванівка - 4шт Вул..Шкільна (адмінприміщення, будинок культури, ЗОШ,ФАП) вул.Молодіжна ЗДО с.Новопавлівка- 5шт			
Створення системи відео спостереження на території територіальних округів (вул.Приінгульська (110, 112, 128, 94.), вул..1 Травня 27 с.Христофорівка – 5шт ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Плющівка – 4шт ЗОШ, ДНЗ, ФАП, адмінприміщення с.Піски – 4шт)	0	2021-2022	Відділ ЖКГ,підрядна організаія
Операційна ціль С14. Безпека дорожнього руху			
Безпека дорожнього руху			
Облаштування пішохідних переходів у м. Баштанка по вул.Соборна (біля церкви) , вул.Семена Бойченка (гімназія), Проїзд вул.Театральна вул..Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1)-2шт, вул.Героїв Небесної Сотні (ЗОШ-1), вул. Героїв Небесної Сотні (перехід від вул.Українська до парку І.Калініченка), вул.Театральна (музична школа), вул.Ювілейна (ЗОШ-2), вул.Полтавська (Полтавська 19),	2	2020	Відділ ЖКГ,підрядна організаія
Облаштування пішохідних переходів у м. Баштанка по вул.Миколи Аркаса (музей), вул.О.Сизоненка (ДНЗ Ягідка), вул.Яновського (ДНЗ Дюймовочка) та вул.Л.Українки с.Новогорівка вул.Центральна с.Тарасівка	0	2022	Відділ ЖКГ,підрядна організаія
Встановлення світлофорів (Вул. Ювілейна (ЗОШ-2)-2шт, вул.Театральна (ЗОШ-1)-2шт Вул.Полтавська (АТБ)-2шт, вул.Ювілейна (АТБ)-2шт)	0	2021-2023	Відділ ЖКГ,підрядна організаія
Влаштування освітлення автобусних зупинок (вул..Героїв Небесної Сотні(Полтавська-1), вул. Соборна (БУОС), вул.Соборна (6 Поперечна), вул. Полтавська(автовокзал), вул. Ювілейна (військовий комісаріат)	0	2020-2021	Відділ ЖКГ,підрядна організаія
Облаштування інформаційної	0	2021-2022	Відділ ЖКГ, КП

інфраструктури на території Баштанської ОТГ (Встановити на початку, кінці вулиць , на перехрестях вулиць та характерних місцях всього – 645 шт. Встановлення інформаційних стовпів з назвами вулиць , об'єктів та відстанями до них)			
Стратегічна ціль D: Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху			
Операційна ціль D1 Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху			
Проведення тижня безпеки дорожнього руху (акція «Я бачу і мене бачать», вело форум «Перспектива», акція «Мистецтво бути пішоходом»	6	2021	Відділ ЗМІ та зв'язків з громадськістю Баштанської міської ради
Конкурс відео робіт «Молодь за безпеку дорожнього руху»	4	2022	Відділ ЗМІ та зв'язків з громадськістю Відділ освіти молоді та спорту
Просвіта із молоддю (залучення поліції до інформаційно-роз'яснювальної роботи, ігри та квести з дітьми)	7	2020	Відділ ЗМІ та зв'язків з громадськістю Відділ освіти молоді та спорту
Розроблення та видання тематичних інформаційних брошур та листівок присвячених безпеці дорожнього руху	8	2023	Відділ ЗМІ та зв'язків з громадськістю Відділ освіти молоді та спорту

Розділ 6. Впровадження та моніторинг.

6.1. Впровадження Плану удосконалення послуги та моніторинг.

Впровадження Плану удосконалення послуги ґрунтується на постійному процесі моніторингу виконання заходів та оцінки ефективності досягнутих результатів. Для забезпечення моніторингу ефективності виконання Плану удосконалення послуги розроблені картки проектів та система індикаторів. Базову інформацію, необхідну для визначення результатів виконання проектів містить Проектний листок, у якому відображені ресурси (матеріальні засоби, бюджет, виконавці, відповідальні), процеси (календарний план реалізації заходів) та результати (показники досягнення очікуваних результатів реалізації проекту).

Для підготовки системи індикаторів Робочою групою визначено очікувані результати, в кількісному та якісному вимірі.

Кількісні результати фіксуються надавачем послуги – відділом з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку

інфраструктури та комунальної власності, якісні – формуються шляхом соціологічних або експертних опитувань.

Робоча група почала з визначення короткострокових **результатів** виконання SDIP. Перелік результатів включає капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів, придбання техніки для обслуговування дорожньої інфраструктури, встановлення знаків дорожнього руху, розвиток вело інфраструктури.

6.2. Кількісні показники та індикатори оцінки

Результат	Одиниця виміру	Мета				відповідальний
		2020	2021	2022	2023	
А. Створення ефективної системи управління утримання та ремонту доріг шляхом розробки місцевої регуляторної бази						
Кількість розроблених паспортів вулиць	шт	219				Відділ ЖКГ
Наявність розробленої ПКД	шт	3	4	5	5	Відділ ЖКГ
Протяжність відремонтованих доріг	км	22	25	23	24	Відділ ЖКГ
Наявна інтерактивна карта	шт				1	Відділ ІТ, ЖКГ
Електронний рейтинг доріг функціонує	шт				1	Відділ ІТ, ЖКГ
В. Створення технічної бази надання послуги з утримання та ремонту доріг						
Створене КП	шт	1				міськвиконком
Кількість придбаної техніки та обладнання	одиниць	2	3	4	1	міськвиконком
С. Побудова дорожньої інфраструктури - комфортної та безпечної для життя людини						
Протяжність сформованого твердого покриття ґрунтових доріг	км	4	4	4	4	Відділ ЖКГ
Кількість відремонтованого дорожнього покриття	м2	7700	8300	8000	8150	Відділ ЖКГ
Вартість ремонту за 1 м2 дороги	грн	650	700	750	800	Відділ ЖКГ
Кількість виділених коштів на ремонт доріг	тис .грн	3700	4500	5000	5500	Виконавчий комітет
Кількість побудованих тротуарів та алей.	м2	750	800	800	800	Відділ ЖКГ
Вартість будівництва 1 м2 тротуарів	грн	800	875	1000	1062	Відділ ЖКГ
Кількість виділених коштів на будівництво тротуарів	тис. грн	600	700	800	850	Виконавчий комітет
Кількість встановлених знаків дорожнього руху	одиниць	35	37	38	39	Відділ ЖКГ
Кількість встановлених обмежувачів руху	одиниць	2	4	4	4	Відділ ЖКГ

Протяжність дорожньої розмітки (пішохідні переходи)	км	10	15	15	15		Відділ ЖКГ
Кількість коштів виділених на знаки дорожнього руху, обмежувачі руху, дорожню розмітку	тис.грн	30	30	30	30		Виконавчий комітет
Кількість облаштованих (збудованих) громадських зупинок	одиниць	2	2	3	3		Відділ ЖКГ
Кількість встановлених камер	одиниць	3	10	13	14		Відділ ЖКГ
Кількість встановлених табличок з позначеннями вулиць	одиниць	45	150	200	250		Відділ ЖКГ
Проведення, підбір персоналу, підвищення кваліфікація працівників, персоналу	чоловік	6	10	15	20		КП
Проведені навчання персоналу з питань дотримання стандартів будівництва та реконструкції доріг та дорожньої інфраструктури Баштанської ОТГ	навчання	1	1	1	1		КП
D. Інформаційно-просвітницька робота з учасниками дорожнього руху.							
Кількість публікацій	шт	1	1	1	1	1	Відділ ЗМІ та зв'язків з громадськістю Баштанської міської ради
Кількість звернень громадян стосовно якості доріг	шт	20	15	10	5		Загальний відділ Баштанської міської ради

6.3. Якісні результати та індикатори

Члени робочої групи обговорили питання ефективності виконання SDIP, стандарти та результати продуктивності і визначилися з якісними результатами, серед яких: якість утримання та обслуговування доріг, вдовolenість жителів наданою послугою, оперативність реагування на стихійні лиха та надзвичайні ситуації, зниження витрат на утримання і ремонт доріг, збільшення періоду експлуатації відремонтованих доріг.

РЕЗУЛЬТАТИ надання послуги	Визначення показників та одиниць виміру	Мета				
		2020	2021	2022	2023	
1. Домогосподарства, які мають безпосередньо доступ до транспортних мереж	Визначення: Послуги з відповідним утриманням та ремонтом доріг надається в більшості сегментів населення Критерій: Співвідношення всього населення, та населення, яке користується послугами, %	80	85	90	95	
2. Задоволеність громадян послугами з утримання та ремонту робіт	Визначення: кількості жителів, задоволених якістю послуг утримання доріг Критерій: Співвідношення задоволених жителів до загальної кількості жителів, у %	15	35	55	75	
	Визначення: кількості водіїв, які задоволені якістю доріг	15	30	45	60	
3. Капітальні інвестиції порівняно із загальним бюджетом на послуги експлуатації, ремонту доріг та тротуарів(%)	Визначення: співвідношення капітальних інвестицій відносно запланованих Критерій: % від загального бюджету ОТГ	3	7	8	8	
4. Мешканці, які відчують себе у безпеці	Визначення: кількості жителів, які відчують себе у безпеці Критерій: Співвідношення мешканців які відчують себе у безпеці до загальної кількості жителів, у %	55	60	65	70	